

**Anlægsregnskab 2015 vedr. udmøntning af 'KBH i VÆKST' på Neurologi- og rehabiliteringscenter København/ Plejecenter Hasselbo (2011-168425)****Projekt navn:** Bystævneparken, Hasselbo**Bevillingsnr.:** 355053571**Afleveringsdato:** 01-11-2013**Ibrugtagningsdato:** 01-11-2013

Projektbeskrivelse: Der er udført færdiggørelse af Neurologi- og Rehabiliteringscenter København ved etablering af klimavenlige grønne tage. Den ellers planlagte tagterrasse blev udtaget af projektet. Etableringen er et led i kommunens strategi om Lokal Afledning af Regnvand (LAR) samt for at styrke det visuelle indtryk fra beboernes boliger.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 26-04-2013, pkt. 28	8.862		
BR 26-04-2013, pkt. 28, Færdiggørelse af udearealer, Regnskabsforklares af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.043		
I alt (Byggeri København)	7.819	6.927	892

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		På grund af et for højt licitationsresultat er tagterrassen udgået af projektet. Der blev udført omprojektering eksklusiv tagterrassen og projektet blev sendt i nyt udbud. De grønne tage og udskiftningen af vinduerne er udført.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes den udeladte tagterrasse, som ville have krævet et væsentlig højere beløb end mindreforbruget at etablere.
Tidsforskydninger	X		Grundet det høje licitationsresultat og efterfølgende omprojektering er projektet blevet forsinket. Ydermere har brugerne ønsket at udsætte udførelsen et par måneder, så de kunne nyde foråret i haven, inden nye byggearbejder blev sat i gang. De sidste posteringer er bogført i 2015, hvorfor der nu kan aflægges regnskab.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	5.713	0	-	-	-
I alt	5.713	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ændringer i eksisterende bygning.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Att. Økonomichef Søren Winther Rasmussen
CA84@suf.kk.dk