

**Anlægsregnskab 2015 vedr. anlægsbevilling til etablering af overbygningsskole på Højdevangens Skole, Amager (2012-10009)****Projekt navn:** Højdevangens Skole**Bevillingsnr.:** 355053565**Afleveringsdato:** 03-07-2013**Ibrugtagningsdato:** 01-08-2013**Projektbeskrivelse:** Skolen er omdannet fra at være en traditionel skole for 0-9. klasse til en overbygningsskole, som udelukkende rummer elever på 7.- 9. klassetrin.

Der er etableret et ungdomsmiljø i den eksisterende gymnastikfløj indeholdende ny foyer/ankomstrum, et stort aktivitetsrum/læringsmiljø samt et multirum. Endvidere er der til ungdomsmiljøet etableret et tilstødende projektrum, EAT-køkken & -lounge samt toiletfaciliteter. Der er foretaget ændringer i uderum samt etableret et nyt naturfagligt lokale i hovedbygningen.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 29-03-2012 pkt. 18	16.615		
BR 29-03-2012 pkt. 18, Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.078		
BR 06-06-2013 pkt. 2, Bilag 2	412		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>15.949</b>	<b>16.079</b>	<b>-130</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev udført som planlagt. Der blev i forbindelse med projektet også skiftet et tag i EAT-området. Dette blev udført for tillægsbevilling via overførte midler fra Børne- og Ungdomsudvalget.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes prisfremskrivning til niveau 2015. I faktiske tal udgør resultatet i et lille mindreforbrug på 8 t.kr.
Tidsforskydninger		X	Der var ingen forsinkelser i projektet i forhold til bevillingen. De sidste posteringer er bogført i 2015 og projektet kan derfor aflægges med regnskab.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	12.566	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>12.566</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ændringer i eksisterende bygninger.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)