



Anlægsregnskab for projekt

21-11-2018

Projektnummer: TMF10226
Projektitel: Nedgravning af belysningskabler
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.22.3
Ibrugtagning: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at øge trafikikkerheden ved at gøre det muligt for svaner at lette hen over broerne uden at flyve ind i gadebelysningens luftledninger og falde ned til fare for trafikken og for svanerne.

Projektet har erstattet den wireophængte vejbelysning med nye armaturer på master på følgende lokaliteter: ved Fredens Bro, ved Søpavillonen/Gyldenløvesgade, ved Dronning Louises Bro samt ved Christmas Møllers Plads/Ravelinen.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	30-04-2015	5,4 mio. kr. (2015 p/l)	Overførselssag 2014-2015
Anlægsbevilling	30-04-2015	5,4 mio. kr. (2015 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Nedgravning af belysningskabler	5.764	-	5.764
Rådighedsbevilling i alt	5.764	-	5.764
Forbrug	5.931	-	5.931
Afvigelse i kr.	-167	-	-167
Afvigelse i procent	-2,9 %	-	-2,9 %

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Merforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes, at det har været nødvendigt at foretage yderligere analyser i forhold til de rigtige arkitektoniske løsninger og koordinering af disse i forhold til fretningsmyndigheder og Kulturstyrelsen.