

Bilag 1. Oversigt over anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2021

Oversigten viser anlægsregnskaber opdelt i tre kategorier, jf. indstillingens tabel 2-5, samt et samlet resultat for anlægsregnskaberne i nærværende sag. I denne oversigt er projektnavn vist i alfabetisk orden inden for hver kategori.

1. Planlægningsprojekter afregnet til efterfølgende anlægsprojekt hvis et sådan er besluttet og med OU-modellen, hvis planlægningen ikke har ført til et anlægsprojekt, jf. indstillingens tabel 1
2. Anlægsprojekter afregnet med Byggeri Københavns OU-model, jf. indstillingens tabel 2
3. Anlægsprojekter afregnet med et fortsættende anlægsprojekt, jf. indstillingens tabel 3
4. Anlægsprojekt afregnet med kassen, jf. indstillingens tabel 4

Der kan i nedenstående tabeller forekomme afrundingsforskelle i forhold til præsentationen i det enkelte anlægsregnskab.

1. Planlægningsprojekter afregnet til efterfølgende anlægsprojekt

Projekt navn	Netto-bevilling	Netto-regnskab	Netto-resultat	Afvigelse i procent
Arenakvarterets skole og svømmehal. Planlægningsbevilling	6.233	6.233	00	0%
Blågård Skole, kapacitetsudvidelse og madskole. Planlægningsbevilling	2.384	4.458	-2.074	-87%
Guldberg skole, Fremtidens Fritidstilbud, helhedsrenovering og kapacitetsudvidelse. Planlægningsbevilling	2.350	2.768	-417	-18%
Lindegårdshusene renovering SP. Planlægningsbevilling	2.128	255	1.873	88%
Nørre Fælled skole, sporudvidelse. Planlægningsbevilling	2.476	2.557	-81	-3%
Pallesvej. Planlægningsbevilling	2.100	1.512	589	28%
Sundholmsvej 16, herberg. Planlægningsbevilling	3.094	3.121	-27	-1%
Sydhavn, udvidelse af skolekapacitet. Planlægningsbevilling	12.871	12.769	102	1%
Samlet	33.636	33.672	-36	0%

2. Anlægsprojekter afregnet med Byggeri Københavns OU-model

Projekt navn	Netto-bevilling	Netto-regnskab	Netto-resultat	Afvigelse i procent
Alléen Kastanje/Klarahus 1-6 SP	26.428	23.919	2.509	9%
Amager Fælled Skole, udvidelse af madskole	5.927	6.371	-444	-7%
Bellahøj Skole, tidlig opstart	2.109	1.793	316	15%
Christianshavns Skole, helhedsrenovering	55.456	58.461	-3.006	-5%
Christianshavns Skole, Kapacitetsudvidelse, Budget 2014	137.933	142.609	-4.676	-3%
Club Danmark Hallen, ombygning	98.160	88.631	9.529	10%
Den Classenske Legatskole, helhedsrenovering SP	52.640	48.791	3.849	7%
Edith Rodes Vej, Forfatterhus	54.017	56.982	-2.965	-5%
Ellebjerg skole, B2015	11.681	10.930	751	6%

Ellebjerg Skole, Kbh. i Vækst	54.488	54.590	-102	0%
Eskildsgade 7-11, daginstitution	44.510	48.647	-4.138	-9%
Frederiksgård Skole, specialpladser	15.943	13.326	2.617	16%
Frederikssundsvej 257	32.794	38.324	-5.529	-17%
Gerbrandsskolen, Kbh. i Vækst	23.256	22.589	667	3%
Griffenfeldsgade 44	2.239	2.116	123	5%
Helhedsrenovering, OFS 2011-2012 - Buffer	23.879	23.026	853	4%
Holbergskolen, Fremtidens Fritidstilbud SP	16.486	14.906	1.580	10%
Hovedstadens Beredskab	4.598	4.477	121	3%
Husum Skole, OFS2013	38.039	36.469	1.570	4%
Katrinédals Skole, gymnastiksal	34.699	38.263	-3.564	-10%
Katrinédals Skole, udvidelse	143.309	142.930	380	0%
Kirkebjerg Skole / KKFO, udbygning	179.576	171.149	8.428	5%
Kirkebjerg skole, specialpladser	7.899	4.553	3.347	42%
Kirsebærhaven 23-25, SP	3.036	1.692	1.344	44%
Klubhus for Valby Boldklub	8.872	9.597	-725	-8%
Kobbelvænget 65, ny idrætshal	58.122	56.941	1.181	2%
Korsgade 60, produktionskøkken	2.697	2.249	448	17%
Kunstgræsbane Valby Idrætspark	10.218	5.702	4.516	44%
Møllehuset, ombygning	4.391	3.708	683	16%
Møntmestervej 54, Himmelbuen	2.157	2.157	00	0%
Nansensgade 57, opgang	18.412	17.886	526	3%
Njalsgården, ombygning	72.216	74.893	-2.678	-4%
Pulje - ekstraarbejde ifm. udskydelse	00	00	00	-
Skolen på Amagerbro, Fremtidens fritidstilbud SP	38.363	37.002	1.361	4%
Skolen på Kastelsvej, Kbh. i Vækst	16.919	16.927	-08	0%
Sortedamskolen, Fremtidens Fritidstilbud	2.795	2.467	328	12%
Sortedamskolen, helhedsrenovering etape 2	57.101	55.431	1.670	3%
Stormgade 18-20, flytning	50.810	57.461	-6.651	-13%
Studiestræde 54, etape 2	31.786	27.362	4.424	14%
Studiestræde 54, Vandværksgrunden	95.326	101.628	-6.302	-7%
Sundby stadion, opgradering	4.870	5.130	-260	-5%
Sundbyøster skole, Fremtidens Fritidstilbud	2.793	6.916	-4.122	-148%
Sundbyøster Skole, helhedsrenovering	9.524	3.534	5.990	63%
Tagensbo Skole, produktionskøkken	4.251	3.979	272	6%
Thit Jensens Vej 2	2.307	16	2.291	99%
Tove Ditlevsens Skole, HHR etape 1+2	44.539	42.633	1.906	4%
Tove Ditlevsens Skole/KKFO, udbygning	52.751	58.676	-5.925	-11%
Valby Skole, OFS2013	17.761	17.304	457	3%
Valby Stadion, genopretning	26.367	23.728	2.638	10%
Vanløse Skole, helhedsrenovering	22.643	22.227	416	2%
Vesterbro Ny Skole, Multihal tag SP	14.382	12.094	2.288	16%
Vesterbro Ny Skole, flytning af 10. klasser	21.378	21.630	-252	-1%
Vibenshus Skole, helhedsrenovering	36.232	36.213	19	0%
Ørestad City, Lethal	21.841	23.071	-1.229	-6%
Ørestad City, projektering	401.732	401.451	281	0%
Ørestad Syd, Arenakvarteret	10.241	10.009	232	2%
Øster Farimagsgade Skole/KKFO, udbygning	91.291	92.978	-1.687	-2%
Ålholm Skole, helhedsrenovering SP	18.994	19.564	-570	-3%
Samlet	2.343.183	2.328.105	15.078	1%

3. Anlægsprojekter afregnet med et fortsættende anlægsprojekt

Projekt navn	Netto- bevilling	Netto- regnskab	Netto- resultat	Afvigelse i procent
Amager Fælled skole, renovering	111.950	105.169	6.782	6%

Bavnehøj Allé 40	23.354	23.980	-626	-3%
Bellahøj Skole, kapacitetsudvidelse, B2015	149.112	139.062	10.050	7%
Geislersgade 32, daginstitution, ombygning	10.078	10.468	-389	-4%
Grøndalsvængets Skole, kapacitetsudvidelse, B2014	149.903	144.448	5.456	4%
Katrinedals Skole, genopretning (GOP) 2011-2014	26.879	18.435	8.444	31%
Katrinedals Skole, Kbh. i Vækst	37.961	31.702	6.260	16%
Langelineskolen, OFS2013	43.827	35.919	7.908	18%
Lersø Park Allé 152, Idrætshal	47.596	45.894	1.701	4%
Midlertidig daginstitution, pavilloner	117.729	108.594	9.134	8%
Oehlenschlägersgades Skole, genhusning	28.609	25.033	3.576	12%
Pavillonby, Enghave Brygge	44.854	40.961	3.893	9%
Peder Lykke Skole, helhedsrenovering	135.953	132.219	3.734	3%
Rymarksvej 131, ny daginstitution	32.458	33.888	-1.430	-4%
Rødkilde Skole, helhedsrenovering SP	105.041	100.219	4.823	5%
Skolen i Sydhavn, Gammel	431.874	429.947	1.927	0%
Skolen i Sydhavnen, genhusning, nybygning	38.663	37.014	1.648	4%
Skolen på Islands Brygge, pavillon, forlængelse	5.222	3.515	1.707	33%
Skolen på Kastelsvej /KKFO, udbygning	197.570	194.814	2.756	1%
Skolen ved Sundet, helhedsrenovering, asbestsanering	6.256	6.244	12	0%
Skøjtehal i Ørestaden	102.554	105.403	-2.849	-3%
Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus	22.895	57.618	-34.723	-152%
Ålekistevej 121A, 10 grupper	9.029	6.246	2.784	31%
Samlet	1.879.366	1.836.788	42.577	2%

4. Anlægsprojekt afregnet med Kassen

Projekt navn	Netto- bevilling	Netto- regnskab	Netto- resultat	Afvigelse i procent
Papirøen. Planlægningsbevilling	7.769	3.968	3.801	49%
Samlet	7.769	3.968	3.801	49%