



Besvarelse vedrørende forsinkede anlægsprojekter i Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Medlem af Borgerrepræsentationen Signe Bøgevald Nielsen (I) har den 18. oktober 2026 stillet følgende spørgsmål til Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen forud for udvalgets behandling af indstillingen "Tredje anlægsoversigt" den 26. oktober 2026.

Spørgsmål

I punkt 7 bilag 4 fremgår en oversigt over forsinkelserne på projekterne - der er en del der er meget forsinkede, men også projekter, der er blevet færdig før tid.

Kan I hjælpe med at oplyse hvad den gennemsnitlige og median forsinkelsen er? Og kan man opdele på mindre og større projekter måske?

Svar

Forvaltningens anlægsprojekter (jf. bilag 4) har samlet set en gennemsnitlig forsinkelse på 10,6 måneder, mens medianen er på 0 måneder. At medianen er 0 viser, at halvdelen af projekterne faktisk holder tidsplanen, men at gennemsnittet trækkes op af enkelte større forsinkelser.

For at give et mere nuanceret billede kan projekterne opdeles efter størrelse med en skillelinje på 10 mio. kr.:

- Større projekter (over 10 mio. kr.): Har en gennemsnitlig forsinkelse på 17,8 måneder og en median på 6 måneder.
- Mindre projekter (10 mio. kr. og derunder): Har en gennemsnitsforsinkelse på 6,8 måneder og en median på 0 måneder.

Svaret er offentligt tilgængeligt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets dagsorden tilknyttet indstillingen, som svaret vedrører.

Marie-Louise Kudsk Hædersdal
Vicedirektør

23-10-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 18122

Dokumentnummer i F2
288415

Sagsnummer i eDoc
2026-0275131

Stab

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452