



9. marts 2018

Sagsnr.  
2018-0068996

Dokumentnr.  
2018-0068996-7

Sagsbehandler  
Peter Wieth-Klitgaard

## **Bilag 2. Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014**

### *Baggrund*

”Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014” blev besluttet med overførselssagen 2013-2014 (BR 8. maj 2014) (A, B, F, O og Ø). Der blev afsat 4,8 mio. kr. (2018 p/l), og der er et restbudget på ca. 4,1 mio. kr. (2018 p/l).

Projektet indebærer, at rundkørslen Ørestads Boulevard-Grønjordsvej, ombygges til et signalreguleret kryds af hensyn til sikkerheden i krydset. De trafikale forhold i området har efterfølgende ændret sig i et sådant omfang, den oprindelige løsning ikke længere kan lade sig gøre, blandt andet som følge af nyt byggeri af Domicil for Nordea i området. Forvaltningen har ikke arbejdet videre med andre løsninger da dette ikke ligger indenfor for projektets overordnede rammer. Løsningen bør derfor genovervejes og tilpasses de ændrede forhold.

Ved en annullering forbedres trafiksikkerheden i rundkørslen ikke. Forvaltningen vurderer dog, at hastigheden er naturlig lav og på den baggrund vurderes det forsvarligt at annullere projektet.

Forholdene har efter forvaltningens vurdering ændret sig i forhold til projektets oprindelige forudsætninger, således at løsningen bør genovervejes og tilpasses de ændrede forhold.

### *Forsinkelse*

Forvaltningen har orienteret Teknik- og Miljøudvalget om forsinkelsen i projektet, senest i forbindelse med 1. anlægsoversigt 2018 (TMU 6. marts 2018). Projektet er forventet forsinket med 30 måneder i forhold til det oprindeligt besluttede ibrugtagningstidspunkt, december 2015.

### *Økonomi*

Der blev afsat 4,8 mio. kr. (2018 p/l), og der er et restbudget på ca. 4,1 mio. kr. (2018 p/l), som kan tilbageføres til kassen i en kommende sag om bevillingsmæssige ændringer.

Forvaltningen er opmærksom på, at trafiksikkerheden i krydset ved en annullering ikke forbedres, men krydset er i dag en rundkørsel, hvor hastigheden er naturlig lav og det vurderes derfor forsvarligt at annullere projektet, også for så vidt der ikke træffes fornyet beslutning som beskrevet oven for.

**Sekretariat (Byens Fysik)**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452