



Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade nr. 10, 3. sal,
1463 København K.
Att.: Kurt Wagner

København 17.11.2011

Sagsnr. 2011-121035

Fremsendt via e-mail til:
kw@ir.kk.dk

Anlægsregnskab 2011 vedr. etablering af madskoler, skoleboder og klubmiljøer (2008-61884)

Projektnavn : Gasværkvejens Skole, Madskole

Bevillingsnr. : 355053297

Afleveringsdato : 01.03.2010

Ibrugtagningsdato : 01.04.2010

Projektbeskrivelse : Indretning af madskole med produktionskøkken på Gasværksvejens Skole.

På den enkelte madskole er der etableret et stort produktionskøkken, som skal fungere som et arbejdende værksted med plads til både børn og voksne, og være en naturlig del af skolens virke og den pædagogiske og organisatoriske udvikling.

Projektet på Gasværksvejens Skole er udarbejdet i samarbejde med skolen og KEjd. Etableringen udføres i forbindelse med de øvrige bevilligede bygningsarbejder i forbindelse med ombygningen af Gasværkevejens Skole, etape 2.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR af 18-09-2008, pkt.23	3.250	3.379	-129
BR af 18-09-2008, pkt.23, Regnskabsforklares af BUF	-209		-209
Indtægter, Intern overførsel	0	-381	381
I alt	3.041	2.998	43

Forklaring af regnskabsresultatet

	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Ændringer			
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget på tkr. 43 (prisniveau 2011) svarer til 1,33% af den fremskrevne anlægssum og giver ikke anledning til yderligere bemærkninger.

Tidsforskydninger	X	Færdiggørelsen af projektet er blevet forsinket ca. et halvt år på grund af PCB-fund undervejs i den igangværende byggesag.
-------------------	---	---

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	*3)Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.959	0	-	-	-
I alt	2.959	0			

Projektet medtages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om indretninger i eksisterende bygninger.

1) Forbrug

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Hanne Christensen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, knlang@buf.kk.dk