

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Københavns Ejendomme

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Københavns Kommune
Intern Revision
Farvergade 10, 3
1463 København K
Att.: Jesper Andersen

København 18.11.2014

Sagsnr. 2014-0204654

Fremsendt via e-mail til:

CT1A@ir.kk.dk**Anlægsregnskab 2014 vedr. Anlægsbevilling til 7 gruppers daginstitution på Carlsberggrunden****Projekt navn : Vesterfælledvej 100, Bag Elefanterne****Bevillingsnr. : 355053551****Afleveringsdato : 01.08.2012****Ibrugtagningsdato : 16.07.2012****Projektbeskrivelse : Vesterfælledvej 100, Bag Elefanterne**

Ejendommen er renoveret og ombygget, og rummer nu 7 børnegrupper. Der er etableret pusle- og garderoberum, personalefaciliteter, elevator og diverse birum. Derudover rummer daginstitutionen et produktionskøkken. Institutionen er startet op med 7 vuggestuegrupper, men er indrettet fleksibelt, således at grupperne kan være både vuggestuegrupper og børnehavegrupper.

Alle overflader er istandsat og tekniske installationer er repareret og nyinstalleret i fornødent omfang. Tag og facade er repareret. I projektet er der lagt vægt på at genbruge så meget af bygningens indretning som muligt.

Endvidere er der etableret legeplads med skur og liggehal, som er genanvendt fra den tidlige opstart. Udearealet er etableret så det grønne parkudtryk er bevaret og tilpasset de overordnede planer for Carlsberg området.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-06-2011, pkt. 51	18.259	16.162	2.097
BR 15-06-2011, pkt. 51, Regnskabsforklares af BUF	-2.620	0	-2.620
I alt	15.639	16.162	-523

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold	X		Der er udført udbedring af tag og facade udover

til oprindelig bevilling			det forudsete niveau. Endvidere er der etableret personaletoilet på 2. sal som følge af krav til arbejdsmiljøet samt udført ekstraarbejde ved sandkasse i terræn.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes aktivitetsændringer i forhold til det oprindelige planlagte. Der har været afholdt udgifter på projektet efter aflevering hvorfor regnskabet nu kan aflægges.
Tidsforskydninger		X	Der har været foretaget arbejder efter 1 års aflevering. Institutionen er afleveret rettidigt til BUF.

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	14.326	14.326	Daginstitution	30	31.12.2011
I alt	14.326	14.326			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om etablering af ny daginstitution.

1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsgudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk

Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, Birthe.Jensen2@buf.kk.dk