



23. maj 2019

Sagsnr.
2019-0055033

Dokumentnr.
2019-0055033-2

Sagsbehandler
Per Christensen

Status på plejehjemsbyggerierne

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har pt. 4 plejehjemsbyggerier under konkret udførelse og 14 byggerier i planlægningsfasen:

Konkrete byggerier:

Plejehjem	Antal boliger	Forventet åbning
Sølgaven Valby	94	Maj 2019
Huset William	56	Maj 2019
Hørgården	52	Juni 2019
Klostergårdens Plejehjem	90	Efteråret 2019

Under planlægning:

Sundparken	110	2022	Afventer godkendelse af lokalplan - skema A forventes 2019/2020
Ruten (Tingbjerg)	125	2022	Lokalplan godkendt – skema A forventes ultimo 2019
Højdevang	60-80	2022/2023	Afventer grundsalg, lokalplan og skema A – forventes gennemført i 2019/2020
Kirsebærhaven	70-80	2023	Afventer Helhedsplan og lokalplan. Skema A forventes i 2020
Trekantsgrunden (Sydhavnen)	100	2023	Afventer lokalplan og skema A – forventes i 2020
Bystævneparken	250	2023/2024	Afventer Helhedsplan og lokalplan – herefter grundsalg og skema A
Østre Gasværk	90	2023/2024	Lokalplan godkendt – grundsalg og skema A forventes i 2020
Sølund	360	2023-2025	Lokalplan og skema A godkendt – afventer endelig økonomi

Afdeling for Bolig og Modernisering

Sjællandsgade 40, Bygning G, 2. sal
2200 København N

EAN nummer
5798009291004

Artillerivej 69	70	2024	Afventer Helhedsplan og lokalplan – herefter grundsalg og skema A
Vejlands Allé	125	?	Afventer lokalplan
Christianshavn	?	?	Pt. ingen grundarealer
Beauvaisgrunden	70-80	?	Samarbejdsprojekt med KFF (svømmehal) og SOF (boenhed). Pt. udsat pga. anlægsloft ifht. planlægningsbevilling til SOF og KFF
Levantkajen	?	?	Afventer Helhedsplan og lokalplan – herefter grundsalg og skema A
Enghavevej	70-80	?	Uafklaret – afventer retssag med lejer om oprensning af grundforurening
Strømmen (Valby)	?	2026-2028	Afventer færdiggørelsen af metro til Ny Ellebjerg