



Anlægsregnskab 2017 vedr. etablering af medarbejderarbejdspladser på Sankt Annæ Gymnasium

Projektnavn: Sankt Annæ Gymnasium, etablering af medarbejderarbejdspladser

Bevillingsnr.: 3170533045

Afleveringsdato: 29-01-2016

Ibrugtagningsdato: 28-02-2016

Projektbeskrivelse: Etablering af medarbejderpladser

Etablering af permanente medarbejderarbejdspladser på Sankt Annæ Gymnasium.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 28-05-2015, pkt. 7, bilag 2	517		
BR 28-05-2015, pkt. 7, bilag 2 Anlægseksekvering, Byggeri København	-9		
BR 20-08-2015, pkt. 42, bilag 1	5.050		
BR 20-08-2015, pkt. 42, bilag 1 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-205		
BR 20-08-2015, pkt. 42, bilag 1 Anlægseksekvering, Byggeri København	-86		
BR 01-09-2016, pkt. 4, bilag 2	127		
BR 01-09-2016, pkt. 4, bilag 2 Anlægseksekvering, Byggeri København	-2		
I alt (Byggeri København)	5.392	5.486	-94

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes uforudsete udgifter.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	5.370	0	-	-	-
I alt	5.370	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om mindre ombygninger i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,
EN06@buf.kk.dk