

**Anlægsregnskab 2017 vedr. anden del af genopretningsplanen for folkeskoler 2011-2014 (2011-24681) – herunder Skolen på Kastelvej****Projekt navn:** Skolen på Kastelvej, genopretning 2011-2014**Bevillingsnr.:** 355053523**Afleveringsdato:** 31-07-2017**Ibrugtagningsdato:** 01-08-2016**Projektbeskrivelse:** Skolen på Kastelvej, genopretning

Maling af vinduer, reparation af tagrender og nedløb mv.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 05-05-2011, pkt. 3, jf. bilag 1	8.052		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>8.052</b>	<b>8.487</b>	<b>-435</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end oprindeligt budgetteret. Merforbruget dækkes af mindreforbrug på andre projekter under denne pulje til genopretning af folkeskoler 2011-2014.
Tidsforskydninger	X		Forskydning skyldes koordinering med anlægssagen ”Udbygning af Langelinieskolen med tre spor”(2011-135906), som blev væsentligt forsinket grundet konflikter med totalrådgiver og hovedentreprenør.

**Registrering i anlægskartoteket**

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	7.914	-	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>7.914</b>				

Projekter optages ikke i anlægskartoteket, fordi renoveringsarbejdet er udført i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)