



Anlægsregnskab 2017 vedr. prioritering af midler til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009 – herunder Grøndal Centeret Kunstgræsbane. Tillægsforklaring

Projekt navn: Grøndal Centeret Kunstgræsbane

Bevillingsnr.: 355053171

Afleveringsdato: 30-08-2008

Ibrugtagningsdato: 30-08-2008

Projektbeskrivelse: Grøndal Centeret Kunstgræsbane, tillægsarbejder

Ekstraarbejder udført efter ibrugtagningen af etableret kunstgræsbane ved parkeringsarealet, Grøndal Centeret.

Der er den 17. januar 2013 aflagt regnskab for Kultur- og Fritidsudvalget vedrørende øvrige projekter i denne pulje til genopretning af idrætsanlæg 2007-2009. Nærværende regnskab er det sidste af denne pulje og vedrører udelukkende arbejder på kunstgræsbaner ved Grøndal Centeret.

Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 192/07 af den 10-05-2007, pkt. 25, bilag 2 Regnskabsaflagt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 17. januar 2013 samlet med øvrige projekter under puljen til genopretning af idrætsanlæg.	7.216	7.216	
BR-28-08-2014, pkt. 2, bilag 2	1.676	2.385	
BR-28-05-2015, pkt. 7, bilag 1	1.241	0	
I alt (Byggeri København)	10.133	9.601	532

Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet blev åbnet igen, da dræningen af kunstgræsbanen ikke fungerede.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes, at der blev søgt om ekstrabevilling hos BR til at dække et underskud på sagen samtidig med, at der blev tilført forsikringspenge til sagen.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt projekt blev afleveret planmæssigt, men der viste sig behov for ekstraarbejder i forbindelse med dræningen af kunstgræsbanen.

Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	8.400	0	-	-	-
I alt	8.400	0			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om arbejder på et eksisterende kunstgræsanlæg.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Økonomichef Annegrete Vallgård,
EC9Q@kff.kk.dk
Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Fritidschef Mads Kamp Hansen,
Mads.Kamp.Hansen@kff.kk.dk