

## Bilag 4 Status på tidsplaner

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen. Bilaget indeholder dermed data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning.

Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægsportefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, berosatte projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

*Tabel 1, Igangværende projekter* omfatter alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase, og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har standset projektet, evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, at der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller at der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet, og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

*Tabel 2, Berosatte projekter* viser alle projekter, der i Teknik- og Miljøudvalget er sat i bero som følge af anlægsloftet, og som ikke efterfølgende er blevet prioriteret igangsat af udvalget i forbindelse med tildeling af anlægsmåltal. Baggrunden for en evt. manglende prioritering af anlægsmåltal kan både skyldes, at projekterne ikke har kunnet igangsættes på grund af, at de afventer andre projekters færdiggørelse eller mangel på måltal til at igangsætte projektet. Yderligere indeholder tabellen projekter, som ikke kan gennemføres, idet projektet eksempelvis mangler den nødvendige finansiering til gennemførelse.

*Tabel 3, Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab*, viser alle projekter, der er udført i det omfang, at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere, og de afsluttende justeringer er foretaget.

*Tabel 4, Budgetkonti* viser budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Det er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Endvidere er der en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Det gælder f.eks. kontiene vedr. aflønningsmodellen.

Tabel 1 Igangværende projekter

Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med * Grøn = ikke forsinket Gul = forsinket 1-6 mdr. Rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægs-oversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)
<b>Budget 2009</b>			
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2021	0	0
<b>Budget 2011</b>			
CP IV - Nordhavn Station	Januar 2024	85	0
Harrestrup Å og Valby Strand	Marts 2026	166	0
<b>Budget 2012</b>			
Harrestrup Å, klimatilpasning	Marts 2026	27	0
<b>Budget 2013</b>			
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	December 2022	55	0
Enghave Brygge	December 2022	12	4
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	Januar 2024	120	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2024	0	0
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2024	0	0
Klimakarre-gårdhave	September 2022	52	0
Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2021	48	0
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	September 2022	52	0
<b>Budget 2014</b>			

Bemandet legeplads i Mimersparken	Juni 2022	78	0
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2025	0	0
CP VIII - Københavnruten CSS	December 2021	0	0
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	December 2023	96	0
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	Marts 2026	21	0
Kornblomstparken	August 2023	80	0
<b>Budget 2015</b>			
CP - CFA - Husumforbindelsen	August 2022	20	0
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	Marts 2022	0	0
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	December 2021	73	0
Parkeringspladser, etablering (B15)	December 2022	54*	24
Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2021	0	0
<b>Budget 2016</b>			
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	0	0
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	December 2022	66	12
Busfremkommelighed, linje 6A	April 2022	16	0
Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	November 2022	35	6
Cykelpakke - belysning på Farumruten	Oktober 2022	10	0
Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen	Oktober 2022	10	0
Fasanvejsruten SCS (B17)	December 2022	12*	12
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2021	48	0

Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	Marts 2022	27	11
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2022	0	24
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	December 2023	24	0
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	Juni 2022	18	0
Åbning af 180 P-pladser	August 2022	8	0
<b>Budget 2017</b>			
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	Juni 2022	0	0
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2023	36	3
Naturpark Amager Formidling og mobilisering	December 2023	0	0
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2021	12	0
<b>Budget 2018</b>			
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	December 2021	0	0
CP - cykelstier på Indiakaj	December 2021	0	0
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	September 2022	6	9
CP - Nordre Frihavsgade 1. etape	Februar 2023	18	0
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	Marts 2022	3	0
Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	Februar 2022	49*	8
Lundehustorvet	April 2023	-8	0
Partnerskabstræer	December 2021	47	0
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	December 2021	0	0
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2026	36	0
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2022	0	0

Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2021	0	0
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	Maj 2022	18	6
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	November 2022	11	11
<b>Budget 2019</b>			
Anlæg af Pioparken	Juni 2023	0	0
Cykelparkering ved stationer i med DSB	December 2022	0	0
Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	Februar 2023	3	2
Cykelprojekt finansiering Roskilderuten	December 2021	1	0
Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	December 2021	0	0
Cykelsti på Strandboulevarden syd	December 2022	12	0
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Maj 2023	0	0
Flere erhvervsparkeringspladser	December 2021	30	0
Genopretning af Absalonsgade	December 2026	48	0
Genopretning af Bellahøj	December 2021	-12	0
Genopretning af Lundtoftegade	Juli 2022	-5	0
Genopretning af Østerbrogade	Juli 2022	-5	0
Grøn balance - Flere træer	December 2022	12	0
Grøn balance Grønningen/Bispeparken	Maj 2024	5	0
Havnebusser, forlængelse	December 2021	0	2
Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	December 2023	24*	24
Luftforurening, pilotprojekt	Juni	18	0

	2022		
Midl. Ren. af Svanemølle Pier	December 2023	55	0
Naturpark Nordhavn	August 2023	15	0
Roskilderutens fællesaktiviteter	April 2022	-7	-32
Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten	December 2022	12	0
Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	December 2021	0	0
Øget tilgængelig Valby stationsruten	December 2021	0	0
<b>Budget 2020</b>			
Avedøreruten, supercykelsti	Juni 2022	-11	0
Backersvej & Skolen v Sundet etape 1	Juli 2023	0	0
Basargrunden, midlertidigt byrum	December 2021	-2	0
Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	Maj 2025	17	1
Bredgade, genopretning (B20)	December 2022	-24	0
Cykelpakke - Chr. Havns station	December 2021	0	0
Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde	December 2021	0	0
Cykelpakke - tryghedskortlægning	December 2021	-12	1
Cykelparkering ved busstoppesteder	December 2021	0	0
Enghavevej, cykelsti	Juni 2022	-6	5
Flytning af Dragespringvandet	Maj 2023	0	0
Frederiksborgvej trafikale forbedr	April 2022	4	4
Gadelandet, cykelsti	November 2022	0	0
Jægersborggade, genopretning (B20)	Juli 2022	-17	0
Kalvebod Fælled Sk. sikker sk.vej	Marts 2022	10	4
Kastrupvej, genopretning (B20)	December 2022	-24	0
Kløvermarksvej, genopretning (B20)	December 2022	-24	0
Pulje til tilkøb af cykelforbedring	December 2023	0	0

Sikre skoleveje, anlægsprojekt (B2020)	Juni 2022	0	0
Skærp. Af krav i miljøzonen	December 2025	0	0
Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	Juni 2024	6	0
Valby Langgade, cykelstier	Marts 2023	6	0
Vermlandsgade, genopretning (B20)	December 2022	-24	0
Ørestadsruten, supercykelsti	Maj 2023	0	0
Østre Gasværk, berosat	Juni 2022	6	0
<b>Budget 2021</b>			
Amager Blvd., genopretning B21	December 2024	0	0
Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	December 2024	0	0
Artillerivej, skolehaver anlæg	Maj 2025	41	0
Automatisering BC30	December 2024	0	0
Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	Juli 2024	0	0
Bavnehøj Allé, genopretning B21	December 2024	0	0
Bellahøj Skole, skoleveje	September 2022	0	0
Birkegade, genopretning B21	December 2024	0	0
Brobergsgade, genopretning B21	December 2024	0	0
Brydes Allé, genopretning B21	December 2022	-24	-24
Burmeistergade, genopretning B21	December 2024	0	0
Den Grønne Boulevard, foranalyse	December 2023	0	0
Detektering af højresvingende trafik	December 2022	-12	0
Egegade, genopretning B21	December 2024	0	0
Etablering af tværgående kontaktcenter TMF	Marts 2022	3	9
Farumruten, cykelsti Gothersgade	December 2023	12*	12
Folehavekvarteret, byrum	Marts 2024	-1	0
Freinetskolen, SSV	Juni 2023	0	0

Frugttæer, buske og spiselige planter	December 2022	12	0
Fælledstien, belysning sc 1	December 2021	0	0
Grønnemose Allé, genopretning B21	December 2024	0	0
Hollandsgade, genopretning B21	December 2024	0	0
Ho Chi Minh-stien, Østerbro	Juni 2022	0	0
Holsteinsgade, genopretning B21	December 2024	0	0
Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21	December 2024	0	0
Hyrdevangen Hyrdel-Engsv genopret B21	December 2024	0	0
Hørgården, cykelforbindelser	December 2022	2	2
Kørselsforbud v folkeskoler i tidsrum	December 2022	0	0
Langebros, reovering (B21)	December 2025	0	0
Middelfartgade, genopretning B21	December 2024	0	0
Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H	Januar 2022	1	1
Mind. Biltrafik mid. Byen 2 traf.plan	Juni 2022	0	0
Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg	August 2023	14	0
Nrbrø Utterslev Cykel gangforb fanalyse	December 2021	0	0
Nyboder Skole, SSV	December 2023	0	0
Pulje til skoledistriktsændringer	December 2024	0	0
Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej	September 2023	0	0
Rosbæksvej, genopretning B21	December 2024	0	0
SallingvGodthåbsvHulgårdsv bdre forhold	December 2021	0	0
Skole på Sluseholmen, SSV	December 2022	0	0
Skolen i Sydhavnen, SSV	September 2022	0	0
Skolen på Islands Brygge, SSV	December 2021	0	0
Stevnsgade, genopretning B21	December 2024	0	0
Store Møllevej, genopretning B21	December 2024	0	0



Sundbyøster Plads, begrønning	August 2022	-4	0
Tjek af vandkvalitet	December 2021	0	0
TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	Januar 2026	-11	0
Toftegårds Allé, genopretning B21	December 2024	0	0
Tomsgårdsvej, genopretning B21	December 2024	0	0
Træpulje B21	December 2022	0	0
Vester Farimagsgade, genopretning B21	December 2024	0	0
Vesterled, genopretning B21	December 2024	0	0
Østbanegade, cykelsti	Juni 2023	0	0
<b>Budget 2022</b>			
Asgers Have, tagfarm	Juni 2026	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Baggesensgade, cykelsti v. Søerne	Oktober 2022	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Bavnehøj Allé, byrum	August 2025	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Begrønning af Classensgade	Maj 2022	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Byoasen - personalefaciliteter	November 2022	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Emissionsfri arbejdsmaskiner	December 2023	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Enghave Plads, byrumsbane foranalyse	August 2022	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	April 2025	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt

Frederikssundsvej, trafiksikker. Analy	April 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Fælledparken, skaterbane lys	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Grønne bylivsgader i eksisterende by	December 2024	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Hvidkildevej, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Inderhavnsbroen, forbedr. Cyk og gå	Oktober 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Kalkbrænderihavnsgd, begrøn foranalyse	Maj 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Klitmøllervej, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Krogebjerg/Jyllingevej, signalreguler.	December 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Kronborggade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Kulbanevej, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Lyongade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Nattelivsplan - Hotspots	Januar 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Nattelivsplan - Toiletter	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt

Nordkrog, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Nordre Frihavnsgade, 2. etape	Juni 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Nyborggade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Nyhavns sydside, fredeliggørelse	Oktober 2024	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Opsætning af affaldskurve	Oktober 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Palnatokesgade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Prinsessegade, sikker skolevej	Oktober 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Refshalevej, cykel- og gangforhold	December 2024	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Ryvangs Allé, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Rødkilde Plads, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Saxtorphsvej, trafikansering	Oktober 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Sikre Skoleveje 3 skoler B22	December 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Skoleveje, udskiftning digitale tavler	Juni 2024	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt

Strandboulevarden, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Svanemøllevej, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Sæbygade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Toftegårds Plads, ny plads	December 2026	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Toilet ved Dronnings Louises Bro	Juli 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Toldbodgade, fredeliggørelse	Juni 2025	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Trekronergade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Turesensgade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Vibevej, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Ålholm Skole, sikker skolevej	Oktober 2024	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H	Marts 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Ren. Naturlegeplads i valbyparken	December 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Handicapegnede legepladser	Oktober 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt

Nattelivsplan - Gener til fest	Maj 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Adelgade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Ahlefeldtsgade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Bodilsgade, genopretning B22	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Amaliehaven, renovering af bolværk	Oktober 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Sørne, stenkant genopretning	December 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Cykelparkering ved trafikknudepkt.	December 2023	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Sigynsgade og Krakas Plads, byrum	December 2024	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Frederiksborgvej, begrønning mv.	Juli 2025	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Kulbaneparken, nyt klubhus	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
Damhussøen, stier belysning	April 2024	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt
CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	December 2026	0	ny ift. seneste anlægs-oversigt

Indre Nørrebro, trafikø	April 2024	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Peder Lykke Skole, cykelsti	Juni 2024	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Mimersgade, sikker skolevej foranalyse	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Bygherreorg. Budget 2022 til fordeling	løbende	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Lersøparken, kunstgræsbane	December 2025	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	December 2024	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
<b>Overførselssag 2012-2013</b>			
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	December 2022	9	0
Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF) H	September 2022	34*	ny ift. seneste anlægs- oversigt
<b>Overførselssag 2013-2014</b>			
Karens Minde Aksen (OMF)	December 2022	0	0
<b>Overførselssag 2014-2015</b>			
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	December 2022	9	0
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2022	36	0
Toilet ved Christmas Møllers Plads	December 2021	0	0
<b>Overførselssag 2017-2018</b>			
Hans Tavsens Park	September 2025	25	3
Mimersparkens Kvarterhus	Juni 2022	24	0
Nordvestpassagen	April 2023	-2	0

Overdragelse privat belysning	Marts 2022	15*	9
<b>Overførelsessag 2018-2019</b>			
Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	0	6
<b>Overførelsessag 2019-2020</b>			
Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar	Juni 2022	6	6
Nye strømstik	Marts 2023	27	13
Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg	August 2023	0	0
Skolen i Sydhavnen	December 2023	0	0
Styrkede indsatser for delebiler	December 2021	0	0
<b>Overførelsessag 2020-2021</b>			
ByOasen, oprensning og legeplads	September 2022	0	0
Engvej/Wibrandsvej, trafikikkerhed	December 2021	0	0
Helga Larsens Plads omdan. foranalyse	December 2021	0	0
Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds	September 2022	0	0
Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds	December 2021	2	2
Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	0	0
NdrTolbod/Refshaleøen bro, foranalyse	Maj 2022	1	1
Nordøstamager Skole, sikre skoleveje	December 2022	0	0
Parkbroer, renovering OF20-21	Maj 2022	2	2
Refshalevej/Forlandet, krydsning	December 2023	0	0
Strandboulevarden, begrønning	Juni 2024	0	0
Sundbyvester Plads omdan. Foranalyse	December 2021	0	0
Titangade, lommegrønt	December 2023	0	0
TM33 Hørdumsgade	December 2021	5	0
TM72 Grønne byrum	December 2023	0	0
Ålholm Skole, sikre skoleveje	December 2022	0	0

<b>Øvrige aftaler</b>			
A-busnet 2019, fremkommelighed	Maj 2022	5	5
A-busnet, strækn. og signaler	Juni 2022	6	0
Ahlefeldtsgade 23-25	December 2022	-24	0
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2024	60	12
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)	December 2024	72	12
Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22	August 2022	-28	-4
Amagerbrogade, gangtunnel GP23	December 2023	0	0
Amaliegade 26-36	September 2022	-3	0
Basargrunden - Etabl. af fast belæg	December 2021	12	2
BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	December 2023	12*	12
BIR20.3 Emdrup Sø	December 2023	12*	12
BIR24N Mimersparkeren	August 2023	-4	-4
BIR5.6 Rentemestervej	Marts 2023	3	3
BIR5.7 Dortheavej	Marts 2023	3	3
BIR5.8 Lygten	Marts 2023	3	3
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	Maj 2025	5	1
Birkedommervej 85-93	December 2022	-24	0
Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	December 2024	0	9
Bispebjerg kirkegårdsmur genopret (OMF)H	December 2021	0	0
Bispeparken	Maj 2024	5	0
BK 0350 Chr. Havns Torv	Maj 2023	0	0
BK 0398 Puggaardsgade	December 2021	-29	0
BK 0477 Østbanegade	April 2022	4	4
BK 0499 Nyrnberggade	December 2022	12*	8



BK 0607 Mølle Alle	Marts 2022	4	3
BK 0732 Bartolinsgade	Oktober 2023	0	0
BK 0771 Boyesgade	Juni 2022	6	0
BK 1190 Livjægersgade	Juni 2022	6	6
BK 1218 Bredahlsvej	Marts 2022	3	3
BK 1382 Bornholmsgade	løbende	0	0
BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	Marts 2022	3	3
BK 1416 Cityringen K 09/002	April 2022	4	4
BK 1438 Nattergalen	April 2022	4	1
Blegdamsvej Nord, HOFOR	Februar 2024	2	0
Blegdamsvej Syd, HOFOR	Februar 2024	2	0
Blegdamsvej, gangtunnel GP23	December 2023	0	0
BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkildev/Mågev	December 2022	-24	0
Bramslykkevej KV25 MP	Februar 2023	2	0
Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33	December 2021	-12	5
Brolagte gader, genopretning (G22)	December 2024	24	0
Bygningsfornyelse Fredens Ark	Februar 2023	0	0
Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)	November 2022	35	6
De Indre Søer	November 2023	23	0
Degnstavnen, legeplads (OMF)	December 2021	0	0
Enghavevej 13- 29	December 2023	-12	12
Filosofvænget / Frederiksborgvej 131	December 2022	-24	0
Finlandsgade/Norgesgade/Hollænderdybet	December 2022	-24	0
Folehavekvarteret, byrum OMF	Marts 2024	7	0
Forbedring af Mimersparkeren	April 2023	-2	-2
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2021	12	0

Fredens Park	December 2026	36	0
Frederiksborgvej, genopretning GP24	December 2024	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Frederiksborgvej, trafikal forbed OMF	April 2022	4	4
Fremtidens Sølund Parkering	December 2025	72	0
Fællesaktiviteter på Helsingørruten	December 2023	48	0
Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	September 2025	24	0
Genforeningspladsen 17-29 mfl.	December 2022	0	17
Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2021	-12	-12
Gl. Køge Landevej, bro GP23	Marts 2023	-9	3
Godthåbsvej, A-busnet	December 2021	0	0
Gothersgade	December 2021	36	0
Gothersgade, genopretning GP23	December 2023	0	0
GP21-Carl Jacobsens Vej	December 2023	11	0
GP21-Lygten	December 2022	0	0
GP21-Nordre Fasanvej	December 2021	-12	0
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	December 2024	12	0
GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	August 2022	23	2
Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2024	12*	12
Grøndals Parkvej, genopretning GP23	December 2023	0	0
Grøndalsparken	December 2028	60	0
Grønningen (OMF)	Maj 2024	5	0
Gårdhaver, projektudvikling 2021 - H	December 2022	0	0
Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32	Oktober 2024	0	0
Haderslevgade 10-12	December 2023	12	0
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	September 2025	69	8

Hastighedsplan 2009-2012	December 2023	132	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Holmens Bro, genopretning	November 2022	-1	0
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2022	0	0
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2022	12	0
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	December 2022	18	6
Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2024	60	0
Højdevej 14	December 2022	-24	0
IB1 H.C. Andersens Boulevard	December 2021	0	0
IB16 Kastelsgraven, regn	December 2021	0	0
Irlandsvej, genopretning GP24	December 2024	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
J.E. Ohlsensgade 3-5	December 2022	0	12
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	Juni 2022	54	0
Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	0	0
Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej	December 2023	-12	12
Johan Kellers Vej 24-50, 33-63	December 2023	-12	12
Kagsmosen, skybrudssikring	December 2023	12	1
Kalvebod Brygge bro, støttemur	December 2022	0	6
Karens Minde	December 2022	-12	0
Kastelsgraven	November 2023	23	0
Kildevældssøen	December 2025	48	0
Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	December 2022	12*	7
Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	September 2025	0	0
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	December 2023	36	0
Knippelsbro, trapper	April 2022	4	4

Kornblomstvej, aktivitetspark	August 2023	104	0
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	Juni 2025	66	0
Kronprinsessegade, genopretning GP23	December 2022	0	0
Kulbaneparken (OMF)	December 2021	0	0
Kulbanevej	December 2021	-12	0
KV1 Korsager Allé (øvre og nedre del)	Februar 2023	2	0
KV10 Husumvej	Februar 2023	2	0
KV13 Skjulhøj Allé	Februar 2023	2	0
KV14 Ålekistevej	Februar 2023	2	0
KV16 Jyllingevej	Februar 2023	2	0
KV17 Herlufsvej	Juni 2022	6	-6
KV18 Lyngholmvej	Februar 2023	2	0
KV19 Vanløse Byvej	Februar 2023	2	0
KV2 Bystævnet	Februar 2023	2	0
KV20 Damhusengen	Februar 2023	2	0
KV21 Hanstholmvej	Februar 2023	2	0
KV22 Lønstrupvej	Februar 2023	2	0
KV23 Damhussøen	Februar 2023	2	0
KV26A Vigerslevparken nord	Februar 2023	2	0
KV3 Grønt område bag Korsager skole	Februar 2023	2	0
KV41 Borrebuvej	Juni 2022	6	-6
KV42 Slotsherrensvej Øst	Juni 2022	6	-6
KV43 Tryggevældevej	Februar 2023	2	0
KV44 Bellahøjvej	Juni 2022	6	-6
KV45 Bangsbovej	Juni 2022	6	-6
KV46 Bangsbo Plads	Juni 2022	6	-6

KV47 Katrinedalsvej	Juni 2022	6	-6
KV48 Vanløse St.	Juni 2022	6	-6
KV49 Vanløse Allé	Juni 2022	6	-6
KV4A Husum Vænge (øvre del)	Februar 2023	2	0
KV5 Husumparken	Februar 2023	2	0
KV50 Ådalsvej	Juni 2022	6	-6
KV52 Godthåbsvej	Juni 2022	6	-6
KV56 Blankavej	December 2021	0	0
KV57 Gåsebækvej	December 2021	0	0
KV58 JPE Hartmanns Allé	December 2021	0	0
KV59 Valby Langgade	December 2021	0	0
KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	Februar 2023	2	0
KV60 Vigerslev Allé 2	December 2021	0	0
KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	December 2021	0	0
KV62 Grønt område ved Panumsvej	December 2021	0	0
KV63 Danshøjvej	December 2021	0	0
KV7 Frederikssundsvej	Februar 2023	2	0
KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	Marts 2023	3	3
KV75 Enghave Brygge	Marts 2023	3	3
KV76 Enghavevej	Marts 2023	3	3
KV77 P. Knudsens Gade	Marts 2023	3	3
KV79 Sydhavnsgade	Marts 2023	3	3
KV8 Sonnerupvej	Februar 2023	2	0
KV80 Sydhavns Plads	Marts 2023	3	3
KV81 Teglmølgsgade	Marts 2023	3	3
KV83 Krogbjergparken syd	Februar 2023	2	0

KV9 Kildebrønnevej	Februar 2023	2	0
Langebro, åbning af p-anlæg	December 2023	48	0
Lersø Parkallé, gangbro GP23	August 2022	8	2
Lersøparken (Skybrudssikring)	Maj 2025	65	1
Lille Strandstræde 18	August 2022	-28	-4
Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3	Maj 2023	-7	0
Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30	Oktober 2024	0	0
Lynetteholm, trafikale tiltag	August 2023	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
NO14 Sankt Hans Torv	December 2021	0	0
NO15 Guldbergsgade	December 2021	0	0
NO17 Sjællandsgade	December 2021	0	0
NO18 Guldbergs Plads	December 2021	0	0
NO5 Frederik V's Vej	December 2025	36	0
NO6 Fælledparken	December 2025	24	0
NO7 Øster Allé	December 2025	24	0
Nyhavnsbroen, toiletbyggn. GP23	December 2023	0	0
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	December 2021	0	0
Nærumg/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg	December 2022	-24	0
Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4	December 2022	0	12
Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	December 2021	-12	0
Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29	December 2023	24*	24
Områdefornyelse Christiania	Februar 2023	26	0
Områdefornyelse Kulbanetorvet	Februar 2022	2	0
Områdefornyelse Nordvest	December 2021	0	0
Områdefornyelse Sundby	August 2024	0	0

Områdefornyelse Sydhavnen	December 2021	16	0
Områdefornyelsen Bavnehøj	December 2024	-12	0
Områdefornyelsen Folehaven	Marts 2024	7	0
OS6 Stockholmsgade	December 2021	0	0
Overgaden oven Vandet 34	December 2022	-24	0
Pakke for energieffektivitet	December 2025	0	0
Peblinge Sø	December 2023	0	0
Pioparken (OMF)	Juni 2023	34	18
Præstøgade 12-14	December 2022	0	0
Rantzsausgade	December 2022	9	0
RAP24, initiativ 1.4	December 2024	0	0
RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2024	0	0
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring)	August 2023	56	0
Renovering af Nordhavn Station	December 2030	180	0
Rentemestervej industrikv udv.pl (OMF)	December 2021	0	0
Roskildevej KV24 MP	Februar 2023	2	0
Roskildevej, genopretning GP24	December 2024	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
RSMP Nordic	December 2021	12	6
Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B	December 2023	0	0
Rørholmegade 6	December 2022	0	0
Sallingvej, HOFOR	December 2023	0	0
Scharlingsv/VigerslevAl/JohanKrohns V mf	December 2023	-12	12
Skoleholdervej, grøn vej	Maj 2024	5	0
Skolen ved Sundet, HOFOR	December 2024	12*	12

Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2035	192	0
Slotsherrensvej Vest KV12 MP	Februar 2023	2	0
Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	December 2023	0	0
Slotsholmen, HOFOR	December 2025	0	0
Sortedams Sø	December 2023	24	0
Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	December 2022	-24	0
Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6	December 2022	-24	0
Sti ved Nyboder Skole	December 2021	31	0
Stockholmsgade, genopretning GP23	December 2022	0	0
Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Juni 2024	8	0
Strandboulevarden, træer	Juni 2024	6	-2
Strandpromenaden, glacis	December 2021	0	0
Støjpulje 2018	December 2022	0	0
Støjpuljen	December 2023	0	0
Sundbyøster Plads, løft	August 2022	-24	0
Sundhed og Luft	December 2022	0	0
Sundholm Nord, HOFOR	December 2025	0	0
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	Marts 2022	3	1
Tagensvej, gangtunnel GP23	December 2023	0	0
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	April 2022	28	0
Tietgensgade, genopretning GP24	December 2024	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt
Toiletpuljen 2019	December 2025	0	0
Tomsgårdsvej 83-105	December 2022	-24	0
Tomsgårdsvej, HOFOR	Maj 2024	-19	0
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	December 2021	35*	5



Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	December 2021	12	0
Tre fortove, genopretning (G22)	December 2021	-12	0
Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	Marts 2024	-3	0
Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8	Marts 2024	-9	0
Tybjergvej KV15 MP	Februar 2023	2	0
Valby sikker skolevej foranalyse (OMF)	Juni 2022	-14	0
Veksøvej KV11 MP	Februar 2023	2	0
VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	Marts 2022	15	0
VEL23 Blågårdsgade	December 2021	0	0
VEL24 Blågårds Plads	December 2021	0	0
VEL27 Assistents Kirkegård	December 2021	0	0
VEL28 Nørrebroparken syd	Marts 2022	15	0
VEL29 Nørrebroparken nord	December 2021	0	0
VEL30 Jagtvej nord	December 2021	0	0
VEL31 Nørrebrogade	December 2021	0	0
VEL34 Supplerende skybrudsveje	December 2021	0	0
VEL36 Ågadeparken	Marts 2022	15	0
VEL37 Bispeengbuen	Marts 2022	15	0
VEL38 Grøndals Å	Juni 2022	6	-6
VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver	Juni 2022	6	-6
VEL40 Borups Allé Vest	Juni 2022	6	-6
VEL41 Genforeningspladsen	Juni 2022	6	-6
VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen	Marts 2022	15	0
Vestre Kirkegård	Oktober 2023	10	2
Vibevej, byrum	December 2023	24	0

Viborggade 72A-B	Juli 2022	-5	7
Vigerslevparken Midt	Marts 2026	21	0
Vigerslevparken Syd	Marts 2026	21	0
Vigerslevparken, 5 mindre projekter	Marts 2026	15	0
Vigerslevvej og parkindgange, OMF	December 2021	4	0
Vigerslevvej, gangtunnel GP23	December 2023	0	0
Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35	September 2025	0	0
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)	December 2023	24	0
Øster Farimagsgade 26	December 2022	-24	0
Øster Søgade 104	December 2021	-36	-12
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	Marts 2022	3	0
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station (Skybrudssikring)	November 2022	36	0
Østerbrogade, gangtunnel GP23	December 2023	0	0
Østre Gasværk, skybrudsprojekt	December 2022	0	0
Østrigsgade, genopretning GP23	December 2022	0	0
Forbedrede offentlige toiletter	December 2022	0	ny ift. seneste anlægs- oversigt

Note. Nye røde projekter uddybes i bilag 5.

Tabel 2 Berosatte projekter

Projekt	Årsag til berosættelse
<b>Budget 2016</b>	
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Projektet er ikke blevet indstillet til prioritering af anlægsmåltal, da projektet som følge af ændringer i reglerne vedr. finansiering af parkeringsanlæg mangler finansiering for at kunne gennemføres.
<b>Budget 2017</b>	

Fællesaktiviteter på Fasanvejsruten	Projektet afventer, at Fasanvejsruten anlægges.
-------------------------------------	---

Tabel 3 Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Projekt	Ibrugtagning
<b>Budget 2008</b>	
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	April 2015
Israels Plads	Juni 2014
<b>Budget 2009</b>	
Carlsberg, Sønder Boulevard	November 2013
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	November 2012
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	September 2017
Carlsberg, Vigerslev Allé	November 2016
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	Januar 2016
Nørreport Station	Januar 2015
<b>Budget 2010</b>	
Fisketorvet, cykelrampe	Juni 2014
Klima - ladestandere til elbiler	December 2015
<b>Budget 2011</b>	
CP IV - Farumruten	November 2016
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	November 2016
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	November 2016
CP IV - Ny teknologi	Marts 2016
Pulje til brint og grøn energi	December 2013
Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	December 2014
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	December 2012

Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	Marts 2011
Smart CPH	April 2013
<b>Budget 2012</b>	
Amagerbrogade, klimasikring	December 2016
Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)	Marts 2015
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	Januar 2019
CP V - Cykelrute Amagerbanen	November 2018
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	Marts 2014
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	November 2016
CP V - Frederiksborgvej	September 2014
CP V - Fremtidens cykelveje	November 2015
CP V - Rovsingsgade	Januar 2013
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	December 2020
CP V - St. Kongensgade	August 2016
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	Januar 2018
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	Januar 2018
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	Januar 2017
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	Januar 2017
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	Januar 2018

Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	Januar 2017
Løsninger til håndtering af regnvandet	December 2014
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	December 2014
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	December 2018
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	December 2014
Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen	Juni 2015
Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR	December 2013
<b>Budget 2013</b>	
Amagerbrogade 1. etape	November 2018
Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	Marts 2018
CP VI - Allerødruen CSS	Juli 2016
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	April 2020
CP VI - Helsingørerruten CSS	Juni 2015
CP VI - Ishøjruen CSS	Juli 2016
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	December 2015
Fornyelse af gadebelysningen	September 2016
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	December 2017
ITS - Grøn mobilitet	November 2018
LED udskiftning af gadebelysning	December 2015
Midler til European Green Capital Award	December 2015
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	December 2019
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	December 2015
<b>Budget 2014</b>	

Bedre trafikafvikling - udskiftning af nedslidte signalanlæg	September 2017
Bedre trafikafvikling - udskiftning af nedslidte signalanlæg BA	August 2015
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	Januar 2016
Bycykler	Oktober 2015
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	Maj 2017
Cykelpakke VIII/Havenringen	Oktober 2016
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	Maj 2018
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	Oktober 2017
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	Oktober 2017
Sankt Annæ (Skybrudssikring)	December 2015
Studiestræde og Vestergade, bedre byliv	Oktober 2019
<b>Budget 2015</b>	
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	September 2017
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A-bus	Juli 2016
CP - CFA - Axel Heides Plads	August 2016
CP - CFA - Frederikssundsvej	November 2016
CP - CFA - Gothersgade	November 2016
CP - CFA - Hillerødgade	November 2016
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	Januar 2017
Eliminering af flaskehalse (CP CFA)	Maj 2017
Enghaveparken, klimasikring	December 2019
Etablering af parkeringspladser	Juni 2019

Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	December 2017
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	Juni 2016
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	Juni 2018
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	Juni 2018
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	December 2017
Remiseparken, revitalisering	August 2020
Renovering af legepladser i parker	September 2021
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser.	September 2019
<b>Budget 2016</b>	
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2018
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Annulleret
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	Oktober 2018
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	April 2021
Flere træer - byskov	December 2018
Flere træer - partnerskabstræer	December 2017
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	Juli 2019
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	Maj 2021
Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	Annulleret

Helhedsplan Upperslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2020
Helhedsplan Upperslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	Januar 2018
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2017
Opstribning af parkeringspladser	April 2017
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2016
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	Maj 2021
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerød motorvejen til Ruten	September 2021
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019
<b>Budget 2017</b>	
Amager Boulevard, genopretning B17	December 2017
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	September 2021
Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser ved Valby Station	December 2020
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2020
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	November 2019
Energirenovering af almene boliger	Annuleret



Englandsvej, genopretning B17	Oktober 2020
Etablering af ramper, tilgængelighed	December 2020
Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen	Februar 2018
Frue Plads, genopretning B17	Februar 2018
Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved Jarmers Plads	December 2018
Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved Islands Brygge- Artillerivej	December 2019
Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade - pulje til mindre forbedringer	December 2019
Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -stier på Ny Kongensgade	Marts 2021
Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge	Marts 2021
Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	December 2017
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	Oktober 2018
Sikre skoleveje	Januar 2020
Sikre skoleveje B17	December 2020
Skøjtebane Enghaveparken	December 2019
Tilpasning af busnet 2019	Juni 2019
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	Maj 2017
Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af højst prioriterede indsatser for færdselshandicappede i Ørestad	December 2020
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	September 2021

Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - tryghedsskabende stibelysning	Februar 2018
Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	November 2019
Utterslevvej/Rådvadsvej, genopretning B17	December 2017
Ved Vesterport, genopretning B17	December 2017
Vesterbrogade, genopretning B17	December 2017
<b>Budget 2018</b>	
Asger Rygs Gade	Januar 2021
Bellahøj Friluftsscene	August 2020
Byskov Selinevej - færdiggørelse	December 2020
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	November 2020
Elmegade	Maj 2019
Esbern Snares Gade	Januar 2021
Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)	December 2018
Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	December 2018
Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	December 2018
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur	April 2020
Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	Maj 2018
Hulgårdsvej	December 2018
Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling	Maj 2018
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften	December 2019
Mågevej	September 2020
Norgesmindevej	December 2018
Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	December 2018

Ombygning af stoppesteder	Maj 2019
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	December 2020
Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)	December 2018
Ren by med smartere affaldskurve	Juni 2019
Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter	Juli 2020
Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve	Juni 2021
Rovsinggade	December 2018
Sikker skolevej - pulje	December 2020
Smartere drift af byens springvand	Marts 2021
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	December 2020
Stefansgade	Oktober 2018
Teglgårdsstræde	December 2018
Trafiklegeplads på Formosavej	Juni 2019
Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanering af Guldbergsgade	Juni 2019
Ægirsgade	December 2018
Øget belysning i Amager Strandpark	November 2021
Ålholmvej	December 2018
<b>Budget 2019</b>	
Analyse sikre skoleveje skolen v. Sundet	Juni 2019
Cykelparkering i samarbejde med Movia	December 2020
Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	August 2021
Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad	Oktober 2020
Genopretning af Frederiksborgvej	December 2020
Genopretning af Hulgårdsvej	December 2020
Genopretning af Magstræde	April 2021
Genopretning af Norgesmindevej	Oktober 2020

Genopretning af Snaregade	April 2021
Genopretning af Stefansgade	December 2020
Genopretning af Øster Voldgade	November 2021
Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	Oktober 2020
Insourcing af brolæggeropgaver	December 2019
Sortebro, udskiftning	November 2019
Terapihave, etablering	Januar 2021
<b>Budget 2020</b>	
Absalonsgade, genopretning (B20)	November 2021
Admiralgade, genopretning (B20)	November 2021
Forbedr cykelparkering Vestamager St	December 2020
Lyngsie Pl og Basargr ved Nørrebro St	December 2020
Smedeværksted til Kraftværks	Maj 2021
Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20)	Juni 2021
Viborggade, genopretning (B20)	November 2021
<b>Budget 2021</b>	
Den Classenske Legatskole, rækværk	December 2020
Katrinédalskvarteret, fredeliggørelse	December 2020
Landgreven pkælder forundersøg	Juni 2021
Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg	Juni 2021
Nørrebro Station, belysning (I1 S2)	November 2021
Pr Charlottes Gade, tryghed foranalyse	Juni 2021
<b>Overførselssag 2009-2010</b>	
CP Ø -	Januar 2014
CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro	Juni 2014
CP Ø - Projektstyring	December 2013

CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten	December 2013
<b>Overførselssag 2010-2011</b>	
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018
<b>Overførselssag 2011-2012</b>	
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2019
Kunstgræsbaner Amager og Husum	Juli 2019
<b>Overførselssag 2012-2013</b>	
BP - Husum St., ny stibro	November 2015
Griffenfeltsgade (OMF)	Marts 2020
Vævergade (OMF)	Juli 2020
<b>Overførselssag 2013-2014</b>	
Damhussøen, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015
Scandiagade, aktivitetspark (OMF)	December 2018
Strøggade Borgbjergsvej	Marts 2021
Trafiksikkerhed 2014, strækninger	April 2016
Trafiksikkerhedspakke	December 2016
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	Februar 2020
<b>Overførselssag 2014-2015</b>	
Begrønningsværktøj	Januar 2017
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	December 2019
Færdiggørelse af klimakvarteret - Bryggervangen	December 2018
Mjølnerparkens Kvarterhus	Juni 2021
Trafiksikkerhed - Ombygning af kryds og strækninger	December 2017
Trafiksikkerhedsprojekter 2015	December 2019
Vejtræer langs Vigerslev Allé	December 2016
<b>Overførselssag 2015-2016</b>	

Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	Juni 2017
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	September 2017
<b>Overførselssag 2016-2017</b>	
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	December 2019
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	Oktober 2021
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	Oktober 2021
Tryghedsløft i udsatte byområder	December 2017
<b>Overførselssag 2017-2018</b>	
Digital besigtigelse driftsstræk.	December 2018
Facadebelysning historiske bygninger	December 2019
Metroens åbning, belysning	December 2020
Metroens åbning, forplads	November 2020
Trafiksikkerhed Stefansgade	December 2020
Tryghedsløft udsatte by- og boligomr	Juni 2020
<b>Overførselssag 2018-2019</b>	
Artillerivej, skolehave udb.mat.	Februar 2021
Fl vandposter i det offentlige etabl	December 2019
Renovering af parkbroer, OF18-19	Februar 2020
Tingbjerg, byrumsprj. Hængslet	December 2019
Valby, Tryghedsløft belysning	December 2019
<b>Overførselssag 2019-2020</b>	
Belysning cykelslange og bryggebro	Maj 2021
Nyt badevandsvarslingssystem	December 2020
<b>Overførselssag 2020-2021</b>	
Liva Weels Plads, trafiksikkerhed	Oktober 2021

Vesterbro Ny Skole, trafiksikkerhed	Oktober 2021
<b>Øvrige aftaler</b>	
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	Juni 2016
62 mio. kr. puljen	December 2016
A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39	Maj 2015
Albaniensgade 5 - 7 m.fl.	November 2018
Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16	Marts 2014
Alsgade 7-9 mfl.	December 2020
AM10 Elbagade/Filipsparken	November 2021
AM11 Grækenlandsvej	November 2021
AM12A Greisvej vest	November 2021
AM12B Greisvej øst	November 2021
AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	November 2021
AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly	November 2021
AM16 Oxford Have og Store Krog	November 2021
AM17 Gyldenlakvej m.fl	November 2021
AM18 Sundbyvestervej	November 2021
AM19A Røde Mellemevej	November 2021
AM19A Røde Mellemevej 2	November 2021
AM19B Bygrænsen	November 2021
AM1A Amagerbanen mv.	November 2021
AM2 Prags Boulevard	November 2021
AM20A Vejlands Allé	November 2021
AM22 Peder Lykkes Vej	November 2021
AM23 Thyge Krabbesvej	November 2021

AM24 Skipper Clements Allé	November 2021
AM25 Sæterdalsparken	November 2021
AM26 Tingvej/Skotlands Plads	November 2021
AM27 Brydes Allé	November 2021
AM28 Kornblomstvej	November 2021
AM29 Syndholm syd	November 2021
AM3 Lergravsvej	November 2021
AM30 Brigadevej	November 2021
AM32 Kongedybet	November 2021
AM33 Frankrigsgade	November 2021
AM34 Ålandsgade	November 2021
AM35 Amager Boulevard m.fl.	November 2021
AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	November 2021
AM37 Sturlasgade	November 2021
AM38 Weidekampsgade	November 2021
AM39 Vermlandsgade	November 2021
AM4 Strandlodsvej	November 2021
AM41 Sundby Kirkegård	November 2021
AM45 Njalsgade	November 2021
AM46 Krimsvejområdet	November 2021
AM49 Floridavej	November 2021
AM5 Backersvej	November 2021
AM6 Øresundsvej	November 2021
AM7 Messinavej	November 2021
AM8A Engvej nord	November 2021
AM8B Engvej midt	November 2021



AM9 Italiensvej	November 2021
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2020
Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé 1	Juni 2015
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	Januar 2011
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	April 2017
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	December 2018
Amagerbrogade, HOFOR prj.	December 2017
Arnesvej 4-4A	November 2015
Artillerivej, skolehaver	August 2020
Augustagade 9-13	Juli 2015
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	November 2010
Baldersgade 67	Oktober 2017
Baldersgade II	Annuleret
Baldersgade-karreen 1	Annuleret
Baldersgade-karreen 2	Oktober 2017
Banearealet BIR8.1 MP	Juni 2021
Bartholinsgade 11	April 2017
Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.	Januar 2017
BIR10.2 Fruebjergvej	Februar 2020
BIR10.3 Lundehus Skole	Februar 2020
BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg	April 2021
BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg	April 2021
BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke	Februar 2020
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	Februar 2020
BIR7.8 Tuborgvej	Februar 2020
BIR9.1 Meteorologisk Institut	Maj 2021

BIR9.2 Borgervænget	Maj 2021
BK 01411 Svenskelejren	December 2017
BK 01412 Brønshøjvej	November 2017
BK 0232 Musvågevej	November 2018
BK 0246 Dannevirkegade	Februar 2018
BK 0281 Offenbachsvej	August 2018
BK 0306 Sætersdalgade	August 2006
BK 0322 Korsikavej	Maj 2018
BK 0324 Bergthorasgade	Annulleret
BK 0414 Marthagade	August 2018
BK 0473 Frederiksborggade	April 2017
BK 0495 Hallandsgade/Kongedybet	December 2016
BK 0550 Vejlegade K 09/002	Juli 2019
BK 0609 Gl. Ladegård	Maj 2019
BK 0701 Rosendalsgade K 09/002	Maj 2017
BK 0867 Chr. Svendsens Gade	December 2018
BK 0946 Odins Tværgade	August 2018
BK 0956 Sankt Hans Gade	Juni 2017
BK 0956 Sankt Hans Gade Øst	December 2019
BK 1336 Stokrosevej	Maj 2019
BK 1398 Kirkevænget	November 2017
BK 1425 Ndr. Fasanvej	Juli 2018
BK 1441 Verdisvej	Oktober 2021
BK 1529 Glinkasvej	Oktober 2021
BK 1531 Beethovensvej	August 2021
Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 - 13	Juni 2019

Blågårdsgade 30 - 30 A	Juli 2017
Blågårdsgade 31 - 31 A - C	Februar 2018
Blågårdsgade 33 m.fl.	Oktober 2016
Blåmejsevej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	August 2019
Borgergade 91	Maj 2016
Borgmester Christiansenvej 2-4 m.fl.	November 2017
Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.	Januar 2017
Borthigsgade 2 m.fl.	Marts 2015
Borups Allé 6 - 20 m.fl.	Februar 2017
Boyesgade 3-11	April 2016
BP - Christian d. IV's Bro	Oktober 2015
BP - Gangbro over jernbanen ved Klædemålet	Januar 2015
BP - Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge bro	Maj 2015
BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	August 2018
BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	Oktober 2016
BP - Genopretning af broer - Rovinggade over Lersø Park Allé	Oktober 2017
BP - Stormbroen	Maj 2015
BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	December 2015
BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej	Marts 2015
BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	Januar 2016
BP - Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej	Marts 2015

Bremensgade 47-73 m.fl.	November 2016
Brigadevej 28-28 A	Maj 2014
Broagergade 8 / Haderslevsgade 5	Januar 2016
Brobergsgade 6 - 8 m.fl.	Februar 2016
Brobold, byrumsbaner	December 2020
Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle	Maj 2017
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads	December 2018
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	December 2018
Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019	Oktober 2017
Bulgariensgade 1 / Ungarnsgade 21 - 25	Januar 2017
Busfremkom linje 5C og 6A, Indre By	December 2018
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	September 2020
Busheller - nyt projekt e.a. VD	Juni 2017
Buspakke 2012-2 Compass 4D	December 2015
BuyZET	Maj 2019
Carl Jakobsens Vej	Annuleret
Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7	Maj 2016
Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP	November 2021
Christianshavns Torv 6 / Dronningens Gade 51	December 2014
Cities cooperating for Circular Economy (FORCE)	Februar 2021
Cities cooperating for Circular Economy (FORCE)	August 2020
Copenhagen Solution Lab	December 2018
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	November 2018

CREATE	December 2018
De gamles by	Juni 2017
Delreparationer af Langebro	Juli 2020
Drejøgade 35	Januar 2016
DSB-areal, kunstgræsbane	Oktober 2012
DSB-arealet, aktivitetspark	Oktober 2012
Dybbølsgade 12 m.fl.	Juli 2015
Dybbølsgade 15 - 17 / Krusågade 31 - 33	Januar 2016
Ellebjergrvej 2 - 36 m.fl.	November 2016
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	Marts 2020
EnergyLab Nordhavn	December 2019
Enghave Nærgenbrugsstation	Maj 2021
Enghave Plads 3 m.fl.	December 2020
Enghaveparken	December 2019
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2019
Enghaveparken, boder (OMF)	December 2019
Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	December 2019
Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54	December 2018
Englandsvej 36/Glommensgade 9	Marts 2021
Engvej 172 - 178 m.fl.	Juni 2017
Erstatningsparkeringspladser	November 2020
Esbern Snares Gade 14	November 2016
Esbern Snares Gade 20-22	September 2015
Etablering af fem stoppesteder mv.	Oktober 2021
Etablering af lokationer til nyt by- og pendlercykelsystem	Oktober 2015
EU Horizon 2020 - C-Mobile	Juni 2021

Falkevej 1 - 3 m.fl.	November 2015
Falkevej 5 - 9	Juni 2019
Folehaven (Harrestrup Å)	November 2017
Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	November 2017
Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald	November 2016
Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64	November 2015
Frederiksborgvej, bushelle	December 2020
Frederiksgården II - skal slettes, er lig TMF1564	Annulleret
Frederiksgården/Blytækkervej 1	Annulleret
Frederiksgården/Blytækkervej 2	December 2016
Frederikssundsvej 108	Juni 2020
Frederikssundsvej 15-15A	November 2017
Frederikssundsvej 164 m.fl.	December 2020
Frederikssundsvej 27	Annulleret
Frederikssundsvej 312 A-B	Juli 2014
Frederikssundsvej 43 m.fl.	Juni 2018
Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR bidrag)	Juni 2018
Frimestervej 30 - 34 m.fl.	Juni 2019
Fælles materielstyring i Kbh	December 2019
Færre korte bilture	August 2016
Gammel Jernbanevej 4-6	December 2020
Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27	Januar 2014
Gammel Kalkbrænderivej 52 - 54	Maj 2019
Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4	November 2016
Gammeltoftsgade 22 - 24	Januar 2017

Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden	Oktober 2015
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	September 2018
Gartnergade 3	Annuleret
Geislersgade 16-18	November 2011
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	Juli 2012
Genbrugsstation, Sydhavn	December 2018
Genopretning 2020, 4 strækninger	Juni 2019
Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)	Oktober 2021
Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20	December 2014
Gl. Kongevej, renovering	November 2013
Godsbanegade 5 - 7	August 2016
Gothersgade 105	Annuleret
GP21-4 km fortovsstrækninger	December 2019
GP21-400 stk. vejbrønde	December 2020
GP21-Center Blvd. Bro	Juni 2020
GP21-Jyllingevej, gangbro	Maj 2021
GP21-Tietgensbroen, rampe	December 2020
Gransangervej 11 - 27 m.fl.	Marts 2018
Griffenfeldsgade 12-16	Februar 2016
Griffenfeldsgade 3 / Nørrebrogade 53	Maj 2017
Grønnegade 43	August 2016
Guldbergsgade 118-130 (andelsboliger)	Februar 2019
Guldbergsgade 118-130 (lejeboliger)	Februar 2019
Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn	December 2016
Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.	Januar 2017

Gårdanlæg	December 2012
Haderslevgade 3 / Frederiksstadsgade 15	November 2016
Hallandsgade 6 C	August 2013
Hammelstrupvej 32-40	December 2017
Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4	Juli 2014
Hastighedszoner Nørrebro	December 2014
Hauser Plads 16 A - D	Januar 2017
Hejrevej 17 - 23 m.fl.	Oktober 2016
Helsingborggade 12	Annuleret
Helsingborggade 6	December 2018
Henrik Rungs Gade 8 - 12	Januar 2017
Henrik Rungs Gade 9 - 25	Juli 2018
Hessensgade 17 / Bremensgade 18	Juli 2014
Hillerødgade 68 - 72 m.fl.	September 2018
Hillerødgade 79-87	Juli 2014
Hiort Lorenzens Gade 15 / Ahlmannsgade 1	Juni 2012
Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	November 2017
Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8	Juli 2014
Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7	Marts 2020
Horizon 2020 - NAIAD	Oktober 2021
Horizon 2020 Urban Waste	Februar 2021
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020
Horsekildevej 2 - 6 m.fl.	Annuleret
Husum kunstgræsbane (byfornyelse)	December 2015
Husumgade 15 - 17	August 2016
Husumvænge (Harrestrup Å)	Juni 2020



Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2020
Højbro, genopretning 2020	December 2019
Højnehald 5-13 og 12-14 / Svenskelejren 11	Juni 2015
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	November 2016
Hørsholmsgade 14 - 16	December 2016
Hørsholmsgade 24 - 26	April 2017
Implementering af Klimatilpasningsplanen	December 2014
Ingerslevgade 192 - 198	December 2019
Ingerslevgade 112 / Godsbanegade 31	Februar 2017
Innovationspartnerskabet Cleantech TIPP	Marts 2019
Innovativt sorteringsanlæg til plast	August 2018
Irlandsvej 64 - 70 m.fl.	Januar 2017
Israels Plads	Juni 2014
Istedgade 101	April 2015
Istedgade 103	Marts 2016
Istedgade 109	Januar 2016
Istedgade 119	Januar 2016
Istedgade 128 / Oehlenschlägersgade 50 - 52	Februar 2016
Istedgade 130 - 132 / Valdemarsgade 51 - 53	Januar 2016
Jagtvej 137 / Ydunsgade 1	December 2018
Jagtvej 14 - 14 A	Annuleret
Jagtvej 157 B - G m.fl.	April 2016
Jagtvej 213-215 A-B	Januar 2015
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	September 2021
Jesper Brochmands Gade 15	Oktober 2017

Johan Semp's Gade AM47 MP	November 2021
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	Maj 2017
Kajanlæg ved Christian IV's bro	November 2016
Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63	Maj 2019
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	December 2019
Kastelsvej 9	December 2014
Kildevældsgade 69	Annuleret
Kildevældsgade 71	Annuleret
Kildevældsparken, fornyelse	Oktober 2016
Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32	Maj 2020
Kjærstrupvej 60	Marts 2016
Klimaprojekt, søvandsledning	Maj 2016
Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	December 2018
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Juni 2016
Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 27	Juni 2016
Korsgade 24 / Blågårdsgade 24	Annuleret
Korsgade 4	Juli 2017
Kronborggade 24-26	August 2010
Kronborggade 3	November 2015
Kronborggade 7 - 9	Juni 2017
Krusågade 13-27	Juli 2015
Krusågade 32 m.fl.	September 2016
Krüggersgade 4-6	Marts 2013
Kurlandsgade 30-32 / Romsdalsgade 8-10 / Sundholmsvej 79	Maj 2013
Kurlandsgade 31 - 33	Januar 2017

Kurlandsgade 3-3 A og 5	September 2013
KV27 Nakskovvej	Juni 2020
KV30 Lykkebovej	Juni 2020
KV31 Heldbovej	Juni 2020
KV32 Gårdstedet	Juni 2020
KV34 Retortvej	Juni 2020
KV35 Vigerslevvej	Juni 2020
KV37 Kirsebærhaven	Juni 2020
KV39 Gl. Køge Landevej	Juni 2020
KV55 Vigerslevvej nord	Juni 2020
KV60 Vigerslev Allé	September 2019
KV66 Strindbergsvej	September 2019
KV67 Område bag Ottiliavej	September 2019
KV69 Vestre Kirkegård	September 2019
KV70 Sjælør Boulevard	September 2019
KV71 Ellebjergvej	September 2019
KV73 Thomas Koppels Allé	September 2019
Landskronagade 13-17 A	Juli 2014
Landskronagade 19-23	Juli 2014
Landskronagade 25	Annuleret
Lange Müllers Gade 2 - 16 / Nygårdsvej 54 - 56 / Bechgaardsgade 3 - 15 / Otto Mallingsgade 5 - 7	December 2015
Langebrogade 8 - 8 A	Oktober 2021
Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården	Oktober 2016

Lersø Parkallé BIR9.4 MP	Juni 2021
Lersøparken, kunstgræsbane forundersøg	September 2021
Livjægergade 33 - 35	Januar 2017
Lygten Kanal	Annuleret
Lykkebo Skole	December 2019
Lærdalsgade 4-6 A-B	December 2016
Marstalsgade 37-41	December 2015
Marthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25	Januar 2016
Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/B Mønten	Januar 2017
Metro 4 cityringen	September 2019
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	Juli 2019
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	Juli 2019
Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47	Annuleret
Mimersgade BIR8.3 MP	Juni 2021
Mjølnerparken BIR8.2 MP	Juni 2021
Mozarts Plads 3 m.fl.	Maj 2017
Mozartsvej 13/Straussvej 4-18	August 2018
Mølle Allé 21-25/Toftegårds Allé 16-18	Annuleret
Mågevej 27 - 31 m.fl.	Januar 2020
Nattergalevej 22 - 30	Marts 2016
Nedtællingssignaler for cykler	December 2020
NO10 Amorparken	December 2019
NO11 Nørre Allé	December 2019
NO12 Tagensvej	December 2019

NO19 Kartoffelrækkerne	December 2019
NO3 Ryesgade	December 2019
NO5 Frederik V's Vej	December 2019
NO6 Fælledparken	December 2019
NO7 Øster Allé	December 2019
NO8 Jagtvej	December 2019
NO9 Universitetsparken	December 2019
Nordhavns Tunnel, indtægt VD	-
Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer	December 2020
Nordhavnsvejen	December 2017
Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavns­gade, krydsombygning	December 2007
Nordhavnsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	December 2017
Nordre Fasanvej 239	Annulleret
Nordre Frihavns­gade 50 m.fl.	December 2019
NOVELOG	December 2018
Ny Carlsberg Vej 16 - 20	November 2015
Ny Carlsbergvej 13 m.fl.	November 2017
Nyborggade 6	Annulleret
Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte	Januar 2012
Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 31	Januar 2016
Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.	Marts 2015
Nyt lokalbusnet	Oktober 2021
Nærgenbrugsstation Nordhavn	Juni 2017
Nødvendige anlægstiltag ny lokalbus	December 2019

Nørre Farimagsgade 19	Oktober 2019
Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8	April 2020
Nørrebrogade 168	August 2019
Nørrebrogade 215-221	November 2010
Nørrebrogade 62 / Møllegade 1	Januar 2017
Oehlenschlägersgade 37	September 2016
Ole Suhrs Gade 12	Oktober 2020
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	Juni 2021
Omdan p-pladser, Nybrogade	November 2020
Områdefornyelse Aldersrogade	Oktober 2021
Områdefornyelse Bispeparken	Oktober 2021
Områdefornyelse Indre Nørrebro (Rantzausgade og Blågårdsgade)	November 2019
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	Juni 2016
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	December 2015
Omøgade 2 - 6 m.fl.	December 2020
OS11 Vennemindevej, Marthagade	Maj 2021
OS12 Hesseløgade mm	Maj 2021
OS14 Reersøgade	Maj 2021
OS15 Tåsingegade	Maj 2021
OS32 Christiansmindevej	Maj 2021
OS42 Rensning Kildevældssøen	Maj 2021
Oslo Plads, gangtunnel	December 2020
Ovt. af AB Jagtgårdens projekt	Annulleret
P. D. Løvs Allé 6-8	December 2015
Partnerskab om Mimersgadekvarteret	Marts 2017

Partnerskaber om grøn vækst	September 2021
Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7	Januar 2017
Peter Fabers Gade 5-17	Maj 2010
P-henvisningssystem /ITS BU	December 2016
Prinsens bro	Oktober 2017
Provstevej 10	Oktober 2018
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	April 2011
P-strategi - Skråparkering 2010	December 2012
P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl.	December 2012
Pulje bygn.forn. i Det grønne Sydhavnen	Februar 2020
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	April 2013
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	December 2016
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010	December 2016
Rantzausgade 39 m.fl.	Februar 2017
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	Januar 2020
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	August 2020
Rentemestervej 94	December 2020
Reventlowsgade, cykelparkering indtægt	November 2020
Rovsinggade Vest BIR8.6 MP	Juni 2021
Rovsinggade Øst BIR9.5 MP	Juni 2021
Rubinsteinsvej 1 - 15 m.fl.	December 2018
Rubinsteinsvej 2 - 20 m.fl.	Januar 2018
Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	Marts 2014
Ryessgade 42 / Søpassagen 8-16 / Sortedam Dossering 51	Juli 2014

Ryesgade 84 m.fl.	December 2019
Rønnegade BIR9.3 MP	Juni 2021
Sankt Hans Gade 32/Blegdamsvej 2	Annuleret
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018
Scandiagade, skybrudssikring, HOFOR	December 2018
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3	December 2016
Select Cities	Juni 2020
Sigurdsgade BIR8.5 MP	Juni 2021
Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1	August 2012
Skanderborggade 4-6 (kondemneret)	Juli 2020
Skiltning af tre nationale cykelruter	December 2020
Skindergade 24	August 2017
Skolegade	Annuleret
Skolegade 2A-2B	August 2013
Skoleholdervej (OMF)	December 2020
Skråparkering	Juni 2016
Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud	November 2015
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)	December 2014
Slotsgade 7	Marts 2016
Smedetoften (OMF)	December 2020
Sortedam Dossering 59 A - K	Annuleret
St. Kannikestræde, genopretning 2019	Februar 2018
Stengade, HOFOR	Annuleret
Stibro over Inderhavnen	Juli 2016
Strandgade 34 / Sankt Annæ Gade 1 A-B	November 2014
Straussvej 31 - 33 m.fl.	November 2016



Stubmøllevej 18-20 / Händelsvej 23	December 2018
Stærevej 12 - 24 m.fl.	Januar 2017
Stærevej, grøn omdannelse	Marts 2020
Støtte til Langøgade i skt. Kjelds	Oktober 2016
Sundevedsgade 4-6	Oktober 2008
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	April 2013
Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16	November 2012
Sundholmsvej 25-27	Februar 2013
Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5	Februar 2013
Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade 5-9	November 2013
Supercykelstier sekretariatet 2016	December 2018
Superkilen	Oktober 2012
Søllerødgade 21 - 23	Oktober 2018
Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade 10	Maj 2016
Sølvgade 12-14	Januar 2014
Sølvgade 36	Januar 2017
Sønder Boulevard 121 - 125	Maj 2016
Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.	August 2016
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	Annulleret
Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	Annulleret
Tagensvej Syd BIR8.4 MP	Juni 2021
Tartinisvej 30-34 / Stradellasvej 30-34	Februar 2017
Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade	Annulleret
Thomas Laubs Gade 11 - 13	December 2020

Thomas Laubs Gade 5-9	August 2021
Thorsgade 87-93	Juli 2014
Toftegårds Allé 20-22	September 2016
Tomgårdsvej 70-110	Juli 2019
Torvegade 54-56 / Prinsessegade 17 A-B	Annulleret
Transform Smart City	Juli 2015
Tre cykelstier, genopretning (G22)	Maj 2021
Tuborgvej, bro over S-bane, forund.	Oktober 2021
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019	Annulleret
Tåsinge Plads, klimatilpasningsarbejder	December 2015
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	December 2016
Uglevej 17 - 23 m.fl.	Marts 2016
Valborg Allé 11 / Beatevej 4	Marts 2015
Valby Langgade 127-139 m.fl.	September 2021
Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej 29 mfl.	Oktober 2020
Valbyområdet, bustilpasninger	Juni 2021
Valbyparken, Strand	August 2021
Valdemarsgade 18 - 20	Oktober 2015
Valdemarsgade 59-61	Oktober 2018
Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)	December 2016
Valhøjvej 11	Oktober 2014
Valhøjvej 9	Oktober 2014
Valkendorfsgade 36	November 2017
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2016
Vennemindevej 1-13 m.fl.	Marts 2015

Vesterbrogade 119-119A	Juni 2005
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	December 2020
Vestergårdsvej 2-12 mv.	Februar 2019
Viborggade 11	Oktober 2017
Viborggade 74-76 / Skanderborggade 1 / Silkeborggade 23-25	Juli 2014
Vigerslevvej 289-293	December 2015
Vognmandsmarken 72 - 74 / Askøgade 4 - 14 Fonden Østergården	Februar 2017
Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl.	December 2020
Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 16	November 2014
Ørestads Blvd, trafikløs. Foranalyse	Juni 2021
Øster Farimagsgade 14 A-B	April 2015
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	November 2019
Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47	November 2019
Åboulevard 84 - 86 m.fl.	Juli 2015
Ågade 90-92	Marts 2016
Ågade 96	Oktober 2018

Tabel 4 Projektkonti

<b>Projekt</b>
Boligkommissionens virke
Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)
CAN's driftsager
Ledige midler
Ny aflønnings model BU
Ny aflønningsmodel i CAN

Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser
Opsamlingskonto
Opsamlingskonto (sanering)
Projektudviklingskonto