

**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Byggeri København

**Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.**

Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Jesper Andersen

København 25.08.2015

Sagsnr. 2015-0125452

Fremsendt via e-mail til:

[CT1A@ir.kk.dk](mailto:CT1A@ir.kk.dk)**Anlægsregnskab 2015 vedr. Anlægsbevilling til 4 daginstitutioner – heraf:  
Grøndalsvænge Allé 13****Projekt navn : Grøndalsvænge Allé 13****Bevillingsnr. : 355053451****Afleveringsdato : 13.03.2012****Ibrugtagningsdato : 31.03.2012****Projektbeskrivelse : Etablering af ny daginstitution**

Projektering og anlæg af en daginstitution med 15 grupper på Grøndalsvænge Allé. Normeringen udgør 96 vuggestue- og 154 børnehavebørn.

Beliggenhed:

Grøndalsvænge Allé, Vanløse: matrikel nr. 123 og 950 Utterslev, grundareal 4.000 m<sup>2</sup>, lokalplan 424 - Integreret 15 grupper.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Udgifts Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-09-10 pkt. 24	60.832	53.838	6.994
BR 23-09-10 pkt. 24, Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomforvaltningen (BUF) Midler til montering	-13.376		-13.376
Tillægsbevilling ved bevillingsmæssige ændringer	3.243		3.243
<b>I alt</b>	<b>50.699</b>	<b>53.838</b>	<b>-3.139</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Der har ikke været nogen aktivitetsændringer i forhold til bestilling
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes forurennet jord og ringe funderingsmuligheder. Dette fordyrede sagen, dels i forbindelse med koordineringen af kloak og fundament for fastholdelse af kloak. Endvidere

			fordyrelse af jordarbejder ved etablering af nyt vejstykke frem til pladsen foran institutionen. Tørrerum er ændret i forhold til byggeprogram fra bestiller. Årsagen hertil er, at bestillers program ikke i tilstrækkeligt omfang beskrev de tekniske behov, der er påkrævet ved et entrepriseudbud. Erfaringer med hensyn til, hvilke tekniske krav som skal stilles til et tørrerum er efterfølgende brugt på andre sager.
Tidsforskydninger	X		I forbindelse med færdiggørelse har der været en tvist med totalentreprenøren vedrørende mangler og funktioner af det udførte. Disse tvister er løst ved ekstra bistand fra bygherrerådgiver. Tvister er løst med udbedring og en suspensionsaftale vedrørende kloakken. Ændring af tørrerum er udført i forbindelse med 1-års gennemgangen. Der har været udført entreprenørarbejder til og med 2014, hvorfor regnskab nu kan aflægges.

#### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	50.769	50.769	Daginstitution	30	31/12/2010
<b>I alt</b>	<b>50.769</b>	<b>50.769</b>			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om etablering af ny institution.

#### 1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme (nu Byggeri København), rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

#### 2) Indregnet værdi i anlægskartoteket

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### 3) Indregningsdato i anlægskartoteket

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)  
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Projektleder Birthe Jensen,  
[Birthe.Jensen2@buf.kk.dk](mailto:Birthe.Jensen2@buf.kk.dk)