



**Til  
BUU**

12-06-2012

**Vedr. status for implementeringsplan for daginstitutionerprojekter**

Sagsnr.  
2012-69603

Af budgetaftale 2012 fremgår:

Dokumentnr.  
2012-444542

*"Børne- og Ungdomsforvaltningen og KEjd udarbejder i samarbejde en implementeringsplan for alle daginstitutionerprojekter, der indeholder oplysninger om forventet anlægssum, ibrugtagning og forventet tidspunkt for udvalgsbehandling. Planen drøftes i regi af Fast Track gruppen, med henblik på at optimere processerne. Denne samlede implementeringsplan forelægges Børne- og Ungdomsudvalget inden udgangen af 2011. Størstedelen af de konkrete anlægsindstillinger skal være forelagt Børne- og Ungdomsudvalget inden 1. juni 2012."*

Implementeringsplanen blev fremlagt for BUU 23/11 2011.

De følgende tabeller viser dels hvilke anlægsbevillinger, der er fremlagt for BUU til og med BUU mødet 13/6 2012, dels planen for fremlæggelsen af de resterende indstillinger.

I første halvår 2012 blev der fremlagt 10 indstillinger om anlægsbevillinger til daginstitutioner finansieret af budget 2012 midler. Af de resterende 12 indstillinger forventes 11 fremlagt i andet halvår og den sidste i første halvår 2012.

To indstillinger er blevet udskudt fra første halvår. Det drejer sig om leje af en nøglefærdig daginstitution på Vestre Teglgade, hvor der er opstået uenighed med udlejer, og en ny daginstitution på Møllegade i De Gamles by (Kastaniehuset) som har afventet helhedsplan for området.

1599 København V

Telefon  
3366 2078

Mobil  
2184 8075

E-mail  
anmark@buf.kk.dk

EAN nummer  
7798009383150

www.kk.dk

**Projekter, der forelægges 1. Halvår 2012 for BUU**

<b>Adresse</b>	<b>Område</b>	<b>Behandling</b>	<b>Forventet ibrugtagning</b>
Tørveslettevej 14A	Indre By	21-03-2012	dec-12
Højsagervej 17	Valby	09-05-2012	okt-13
Saxtorphsvej 11	Valby	09-05-2012	jan-14
Bellahøjvej 48	Van/Brøns	13-06-2012	okt-13
Gemmet 10	Bispebjerg	13-06-2012	okt-13
Hjortholms Alle 31	Bispebjerg	13-06-2012	okt-13
Rektorparken	Vesterbro/ Kgs. Eng- have	13-06-2012	jan-13
Rosenlundsvej 1	Amager	13-06-2012	nov-13
Rørsangervej 78	Bispebjerg	13-06-2012	okt-13
Tagensvej 186 M	Bispebjerg	13-06-2012	nov-13

**Projekter, der forelægges 2. halvår 2012 for BUU**

<b>Adresse</b>	<b>Område</b>	<b>Forventet ibrugtagning</b>
Frederikssundsvej 257	Van/Brøns	jun-14
Gerlevvej 3	Van/Brøns	maj-14
Ved Glyptoteket 4	Indre By	jan-14
Mulig erstatning for Vestre Teglade	Vesterbro/ Kgs. Eng- have	Uafklaret
Edith Rodes Vej 12 perma- nent	Nørrebro	apr-14
Islands Brygge 66	Amager	maj-14
Møllegade (Kastaniehu- set)*	Nørrebro	mar-14
Prinsessegade 74-80	Amager	sep-14
Bavnehøj Alle 40	Vesterbro/ Kgs. Eng- have	feb-14
Tranehavevej 15	Vesterbro/ Kgs. Eng- have	feb-14
Prinsesse Charlottes Gade 42	Nørrebro	sep-14
Ålekistevej 212-216	Van/Brøns	feb-14

\*) Forelægges i foråret 2013.