



Anlægsregnskab for projekt

18-04-2018

projektnummer: TMF932
Projekttitel: Udendørs dansescene v. Havneparken
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 0.32.35.3
Ibrugtagning: Annulleret, jf. BR 30. november 2017

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at planlægge og opføre en udendørs dansescene i Havneparken på Islands Brygge.

Dansescenen skulle have været etableret i 2014, men med Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse 29. april 2013 blev arealet, hvor dansescenen skulle opføres på i Havneparken, brugt til byggeplads for HOFORs fjernvarmetunnel indtil marts 2017.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede 18. september 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke skal arbejde videre med et tillæg til lokalplan 253 "Havneparken Islands Brygge", der skulle muliggøre opførelse af dansescenen i Havneparken, hvorfor projektet er annulleret, jf. Borgerrepræsentationens møde 30. november 2017.

Forbruget dækker udgifter til rådgiver samt interne omkostninger. Restbudgettet tilbageføres til kommunkassen.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	06-10-2011	3,0 mio. kr. (2012 p/l)	Budgetaftale 2012
Anlægsbevilling	15-11-2012	3,0 mio. kr. (2012 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Udendørs dansescene v. Havneparken	3.259	-	3.259
Rådighedsbevilling i alt	3.259	-	3.259
Forbrug	1.035	-	1.035
Afvigelse i kr.	2.224	-	2.224
Afvigelse i procent	68,2%	-	68,2%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Teknik- og Miljøudvalget besluttede 18. september 2017, at Teknik- og Miljøforvaltningen ikke skal arbejde videre med et tillæg til lokalplan 253 "Havneparken Islands Brygge", der skulle muliggøre opførelse af dansescenen i Havneparken, hvorfor projektet er annulleret, jf. Borgerrepræsentationens møde 30. november 2017.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at projektet blev sat i bero tidligt, og udgifter til rådgiver og interne omkostninger derfor har været begrænsede. Restbudgettet tilbageføres til kommunekassen.
Tidsforskydninger	x		Dansescenen skulle have været etableret i 2014, men med Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse 29. april 2013 blev arealet, hvor dansescenen skulle opføres på i Havneparken, brugt til byggeplads for HOFORs fjernvarmetunnel indtil marts 2017.