



Anlægsregnskab for projekt

18-04-2018

Projektnummer: TMF10324
Projektitel: Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 0.28.20.3
Ibrugtagning: 2017

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en midlertidig renovering af pieren ved Svanemøllestranden.

Det var oprindeligt planlagt at udskifte dækket, men dækkets tilstand viste sig at være så god, at det var tilstrækkeligt med en reparation.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	28-04-2016	0,6 mio. kr. (2016 p/l)	Overførselssagen 2015-2016
Anlægsbevilling	28-04-2016	0,6 mio. kr. (2016 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Midlertidig renovering af pier ved Svanemøllestrand	660	-	660
Rådighedsbevilling i alt	660	-	660
Forbrug	154	-	154
Afvigelse i kr.	506	-	506
Afvigelse i procent	76,7%	-	76,7%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at det oprindeligt var planlagt at udskifte dækket, men dækkets tilstand viste sig at være så god, at det var tilstrækkeligt med en reparation.
Tidsforskydninger		x	