



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 19.03.2013

Sagsnr. 2013-43047

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

### **Anlægsregnskab 2013 vedr. Anlægsbevillinger til ombygning af kommunale institutioner som følge af strukturplanen, etape 1 (Institutionssammenlægning)**

**Projektnavn : Estlandsgade 4**

**Bevillingsnr. : 355053268**

**Afleveringsdato : 27.09.2010**

**Ibrugtagningsdato : 27.09.2010**

**Projektbeskrivelse : Bygningmæssige arbejder i forbindelse med sammenlægning af Småfolket og Æsken, Estlandsgade 4.**

#### **Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 15-05-2008 pkt. 41	<b>1.838</b>	<b>1.552</b>	<b>286</b>
BR 15-05-2008 pkt. 41, Regnskabsforklares af BUF	<b>-172</b>	<b>0</b>	<b>-172</b>
<b>I alt</b>	<b>1.665</b>	<b>1.552</b>	<b>114</b>

#### **Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet blev ændret, da det var muligt at inddrage ledige lokaler på 5. og 6. sal i huset.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes primært et gunstigt licitationsresultat.
Tidsforskydninger	x		Årsag til forsinkelsen var følgende: - Hovedentreprenøren gik konkurs - Projektet skulle ændres/revideres, da inddragelse af ledige lokaler kunne anvendes til en udvidelse af institutionen med en vuggestuegruppe.

## Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	1.117	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>1.117</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om indretning af eksisterende lokaler.

### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen i kommunens regnskabspraksis for hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)