



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Lone Forsberg

København den 25.03.2014

Sagsnr. 2013-0042250

Fremsendt via e-mail til:  
[LFO@okf.kk.dk](mailto:LFO@okf.kk.dk)

## Anlægsregnskab 2014 vedr. Elektronisk adgangskontrol på skoler

**Projekt navn** : Elektronisk adgangskontrol, skoler

**Bevillingsnr.** : 355053569

**Afleveringsdato** : 09.09.2011

**Ibrugtagningsdato** : 09.09.2011

**Projektbeskrivelse** : Etablering af elektronisk adgangskontrol på 5 skoler.

Etablering af elektronisk låsesystem på skolerne Sundbyøster, Gasværksvejen, Islands Brygge, Gerbrandskolen og Amager fælled Skole.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 07-04-2011	1.684	1.427	257
<b>I alt</b>	<b>1.684</b>	<b>1.427</b>	<b>257</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Behovet for ekstern rådgiver blev mindre end oprindelig forventet.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	Projektet er forløbet planmæssigt

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	1.340			-	-
<b>I alt</b>	<b>1.340</b>				

Projektet medtages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om et mindre teknisk anlæg i eksisterende ejendomme.

#### 1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

**2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

**3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsemnet sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)  
Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Birthe Jensen, [Birthe.Jensen2@buf.kk.dk](mailto:Birthe.Jensen2@buf.kk.dk)