



Teknik- og Miljøudvalget  
Vej & Parks Investeringsplan 2007-11

9. oktober 2006

/

## **Begrundelse for de foreslåede hasteoverførsler fra 2006 til 2007**

### ***Parkrammen i 2007, overførsler fra 2006***

Forvaltningen foreslår, at der på projektet "Ny Nørrebro Park" overføres 6 mio. kr. fra 2006 til 2007. Årsagen hertil er, at licitationsresultatet oversteg budgetrammen væsentligt. Derfor blev anlægsstarten udskudt, så forvaltningen sammen med rådgiveren og entreprenøren kunne finde en løsning, der respekterer budgetrammen. Løsningen er fundet, men størstedelen af de planlagte anlægsarbejder i 2006 må udskydes til 2007.

Projektet for omlægningen af Folkets blev godkendt med en anlægsbevilling på 7.1 mio. kr (der var tidligere reserveret i alt 5. mio. kr. fordelt med 2 mio. kr. i 2006 og 3 mio. kr. i 2007). Den meget omfattende borgerdialog i forbindelse med udviklingen af projektet har betydet, at der først bliver anlægsstart primo 2007. Derfor foreslås der overført 3.6 mio. kr. til anlægsrammen for 2007.

### ***Vejrammen i 2007, overførsler fra 2006***

Projektet for omlægning af Valby Tingsted har en godkendt anlægsbevilling tilbage fra 2003 på 5 mio. kr. Projektet blev standset og afventer, at TK Development bygger det planlagte beboelseshus på pladsens østside, som forudsættes anlagt forud for etablering af pladsen. TK Development har oplyst, at byggeriet nu går i gang. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der overføres 3.5 mio. kr. fra 2006 til 2007 til etablering af pladsen. Der er en betydelig risiko for, at en væsentlig del af anlægsprojektet først kan gennemføres i 2008.

Til renoveringen af Havnegade er der reserveret 5 mio. kr. til 1. etape med 2 mio. kr. i 2006. Som følge af forhandlinger med 2 centrale interessenter (Københavns Havn og Centerplan) er indstillingen om anlægsbevilling blevet forsinket. På den baggrund foreslås der overført 1.350 mio. kr. fra 2006 til 2007.

Vedr. omlægningen af Kongens Nytorv er der 6,5 mio. kr. tilbage af anlægsbevillingen. Da der udestår en retsag med Hotel D'Angleterre

### **Projektkontoret**

Njalsgade 13  
2300 København S

Telefon  
3366 3500

Direkte  
33663502

Telefax  
33667104

E-mail  
torgle@tmf.kk.dk

www.vejpark.kk.dk

(hotellet har rejst krav om erstatning for ulempe i anlægsperioden), foreslås beløbet overført til 2007. Når retsagen er afgjort vil projektet blive lukket, og det forventede mindreforbrug vil blive tilbageført til Investeringsplanen som "frie midler".

Den forelåede arkitektkonkurrence for Toftegårds Plads syd er først for nylig blevet tiltrådt af udvalget. Forvaltningen foreslår, at de reserverede 0.340 mio. kr. overføres til 2007 til gennemførelse af konkurrencen.

De reserverede 5 mio. kr. til gennemførelse af Byrumshandlingsplanens "enkelt og billigt" koncept bliver kun delvist anvendt i 2006, da processen med udvikling af denne nye projekttype var mere kompleks end forventet. De resterende 4 mio. kr. foreslås overført til 2007 til færdiganlæg af de godkendte projekter.

Ombygningen af Folke Bernadottes Allé (cykelstier m.v.) skulle være påbegyndt i 2006. Overslag over anlægsprojektet viste imidlertid, at ombygningen ikke kunne gennemføres inden for budgetrammen. Forvaltningen har på den baggrund igangsat en revurdering af selve anlægsprojektet, og udvalget vil blive orienteret om resultatet heraf i efteråret 2006. På den baggrund foreslås der overført 7.202 mio. kr til 2007.

Projektet for Nørrebro Cykelrute Ågade-Jagtvej (+ bro over Ågade) viste sig at blive dyrere en budgetoverslaget. Forud for igangsætning af anlægsarbejderne måtte der således søges en tillægsbevilling. Denne forsinkelse i opstart af anlægsprojektet har medført et mindreforbrug i 2006 på 21.850 mio.. kr., som foreslås overført til 2007. I øvrigt forventer forvaltningen ikke, at projektet kan færdiggøres som planlagt i 2007, da dette forudsætter, at Svend Engstrøm har rømmet det areal, hvor projektets 2. etape skal realiseres (Engstrøm har anlagt sag mod kommunen ved Byretten).

Vedr. projektet for cykelstier på Nordre Fasanvej foreslås overført 0.7 mio. kr. til betaling af slutregning.

Vedr. Bryggebroen, der blev indviet i september foreslås der overført 2 mio. kr. til 2007 til betaling for arbejder, der endnu ikke er afsluttet.

De 1.9 mio. kr. til projektudvikling af broen mellem Sluseholmen og Teglholmen foreslås overført til 2007, idet projektet afventer grønt lys fra Økonomiforvaltningen til at fortsætte projektet.

Omlægning og renovering af Gammel Køge Landevej er næsten afsluttet. Til betaling af slutregning foreslås der overført 2.5 mio. kr. til 2007.

De resterende midler på 0.3 mio. kr. til udbud af P-anlæg Indre By afventer Borrepræsentations beslutning herom. Derfor foreslås midlerne overført til 2007.

Vedr. Metro 4 foreslås der overført 1 mio. kr. til 2007 til betaling af slutregning.

I forbindelse med Borgerrepræsentationens beslutning om overflytning og frigivelse af midler til busfremkommelighed (BR 457/06) blev der reserveret 4.533 mio. kr. til ombygning af Nørrebrogade. Disse midler foreslås overført til 2007.

Vedr. Ringbanen og Ny Ellebjerg Station er anlægsarbejder under afslutning. Da slutregningen først vil foresligge i 2007 foreslås der overført 10 mio. kr. til 2007. Projektet forventes afluttet med et mindreforbrug.

Endelig foreslås der overført i alt 10.5 mio. kr. fra 4 trafikprojekter som følge af forsinkelser i forbindelse med projektudviklingen og anlægsstart. Projekterne vil blive færdiganlagt i 2007.