



**Anlægsregnskab for projekt**

12-03-2019

Projektnummer: TMF10497  
Projektitel: CP - foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter  
Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 2.28.23.3  
Ibrugtagning: 2018

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at finde mulige placeringer af en ny cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter.

Foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet 11. juni 2018. Foranalysen dannede baggrund for et budgetnotat til Budget 2019.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	05-10-2017	1,0 mio. kr. (2018 p/l)	Budgetaftale 2018
Anlægsbevilling	05-10-2017	1,0 mio. kr. (2018 p/l)	-

**Regnskab**

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
CP - foranalyse af cykel- og gangbro fra Svanemøllens Kaserne til Sankt Kjelds Kvarter	1.003	-	1.003
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>1.003</b>	-	<b>1.003</b>
<b>Forbrug</b>	<b>587</b>	-	<b>587</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>416</b>	-	<b>416</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>41,5 %</b>	-	<b>41,5 %</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der skulle undersøges tre forskellige placeringer af broen over banen, men to af placeringerne viste sig ikke mulige.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at udgiften til rådgivning blev mindre end forventet, idet der kun blev undersøgt én mulig placering af broen, da det viste sig, at de to andre placeringer ikke var mulige.
Tidsforskydninger		x	