



**Anlægsregnskab for projekt**

12-03-2019

Projektnummer: TMF10191  
Projektitel: Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro  
Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 2.28.23.3  
Ibrugtagning: 2017

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at etablere en ny stiforbindelse mellem Sionsgade og området i det tidligere Øresundshospital. Den nye stiforbindelse skulle skabe en sikker og tryk genvej, for især skolebørn, fra Strandvejsskolen til fritidsinstitutionerne i det gamle Øresundshospital og B93 Hallen ved Svanemøllen Station.

Der er anlagt en ca. 100 m lang fælles cykel- og gangsti mellem den eksisterende sti, mellem Sionsgade og Carl Niensens Allé, til området i det gamle Øresundshospital bag Carl Niensens Allé 9. Den nye sti er anlagt på Region Hovedstadens Psykiatri have på Carl Niensens Allé 9. Derfor har Teknik- og Miljøforvaltningen efter dialog med Region Hovedstaden udmatrikuleret 98 m<sup>2</sup> af Region Hovedstadens grund. Teknik- og Miljøforvaltningen har betalt Region Hovedstadens Psykiatri kompensation herfor.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	30-04-2015	0,7 mio. kr. (2015 p/l)	Overførselssagen 2014-2015
Anlægsbevilling	30-04-2015	0,7 mio. kr. (2015 p/l)	-

**Regnskab**

1.000 kr. (2019 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Stiforbindelse ved Øresundshospitalet på Østerbro	734	-	734
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>734</b>	<b>-</b>	<b>734</b>
<b>Forbrug</b>	<b>822</b>	<b>-</b>	<b>822</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-89</b>	<b>-</b>	<b>-89</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-12,1 %</b>	<b>-</b>	<b>-12,1 %</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes, at Teknik- og Miljøforvaltningen har betalt Region Hovedstaden kompensation, idet den nye sti er anlagt i Region Hovedstadens Psykiatri have på Carl Niensens Allé 9, hvorfor forvaltningen efter dialog med Region Hovedstadens Psykiatri udmatrikulerede 98 m <sup>2</sup> af Region Hovedstadens grund.
Tidsforskydninger	x		Forsinkelsen skyldes dels, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle forhandle og afslutte aftale med Region Hovedstadens Psykiatri om overtagelse af det areal, som stien ligger på. Derudover kunne anlægget først gennemføres, når HOFOR havde afsluttet et fjernvarmeprojekt, som ligger delvis under stitracéet.