



Bilag 7 - CP Ø - Nordhavnsvejen – Cykelstibro

Projekttitle: CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF 680, XA-1582000006

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 86,037 mio. kr.

Heraf 50 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 14-10-2010)

Heraf 33,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 10-02-2011)

Heraf 2,837 mio. kr. Udgiftsbevilling 2013 (BR 12-12-2013)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): -36,037 mio. kr.

Heraf -33,2 mio. kr. Indtægtsbevilling 2011 (BR 10-02-2011)

Heraf -2,837 mio. kr. Indtægtsbevilling 2013 (BR 12-12-2013)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 133,2 mio. kr.

Heraf 50 mio. kr. Udgiftsbevilling 2010 (BR 14-10-2010)

Heraf 50 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 10-02-2011)

Heraf 33,2 mio. kr. Udgiftsbevilling 2011 (BR 10-02-2011)

Projektbeskrivelse: En cykel- og gangbro over Helsingørmotorvejen og Nordhavnsvej, der sammenbinder cykelstinetet, bydele og transportformer og giver trafikale forbedringer for cyklister.

Faktisk ibrugtagningsdato: Juni 2014

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	90.787	-37.321	53.466
Rådighedsbeløb i alt	90.787	-37.321	53.466
Forbrug	79.113	-33.094	46.019
Afvigelse	11.674	-4.227	7.447
Afvigelse i procent	13%	11%	14%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

6. november 2019

Sagsnummer
2019-0298272

Dokumentnummer
2019-0298272-8

Byens Fysik
Sekretariatet for Økonomi, Portefølje-
og Kontraktstyring
Islands Brygge 37
Postboks 339
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget er primært grundet stordriftsfordele ifm. projektering og styring af enterprisen. Der blev udbudt nogle lave entreprenørpriser.
Tidsforskydninger	X		Der har været tidsforskydninger fordi enterprisen blev forsinket i nogle måneder grundet Pihl A/S' konkurs.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.