



Revision

16-12-2011

Anlægsregnskab vedrørende anlægsprojekt:

Istandsættelse af parkinventar og stier
IM-funktion 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2011

Projektbeskrivelse

Parkernes stier og inventar er meget slidte, da nedskæringer på driftsbevillinger til området har medført en generel nedbrydning og dermed et stort behov for fornyelse og istandsættelse. I budget 2008 blev der afsat 7 mio. kr. til hvert af årene 2008, 2009 og 2010 til at istandsætte "parkhardwaren".

Regnskab

	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift)			
Parkhardware	7.399.928	22.356.640	-14.956.711
Parkhardware	14.387.012		14.387.012
Bevilling (Indtægt)			
I alt	21.786.940	22.356.640	-569.699

Afvigelse	2,61%
------------------	--------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2011 priser	BR-nummer	BR-dato	2008	2009	2010	2011	I alt
Parkhardware	2008-74135	28-08-2008	7.399.928	0	0	0	7.399.928
Parkhardware	2009-159677	10-12-2009	0	14.387.012	0	0	14.387.012
Samlet bevilling			7.399.928	14.387.012	0	0	21.786.940
Forbrug			8.225.633	5.996.616	8.134.391	0	22.356.640

Regnskab (Detaljeret indtægtsregnskab)

Der eksisterer ingen beslutninger som vedrører indtægtsiden.

Center for Ressourcer

Njalsgade 13, 4. sal
Postboks 442
2300 Kbh. S

Telefon
33 66 37 85

E-mail
ZQ6N@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

www.kk.dk

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		<ul style="list-style-type: none"> • Til opsætning af bænke på Christians Havns Vold blev der brugt mere tid end budgetteret grundet besværlige forhold omkring opsætning. • Stirenovering i Lergravsparken blev dyrere i materialer grundet afvandingsproblemer. • Til opsætning af bænke i Grøndalsparken blev der brugt mere tid end forventet grundet besværlige forhold omkring opsætning.
Tidsforskydninger		x	

30.1.2012

Dato - Jon Pape

1/2-12

Dato - Martin Nordrup Andersen