



**Anlægsregnskab for projekt**

03-10-2018

Projektnummer: TMF409, TMF701 og TMF939  
Projektittel: Plads til Leg 2011  
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg  
IM-konto: 0.28.20.3 og 2.28.23.3  
Ibrugtagning: 2013

**Projektbeskrivelse**

Formålet med projektet var at fortsætte arbejdet med at renovere byens legepladser. Således er 34 større og mindre legepladser blevet helt eller delvist renoveret.

**Politiske beslutninger**

Bevillinger (Udgift)	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	07-10-2010	18,5 mio. kr. (2011 p/l)	Budgetaftale 2011
Rådighedsbevilling	07-10-2010	-0,5 mio. kr. (2011 p/l)	Budgetaftale 2011
Rådighedsbevilling	29-11-2012	0,1 mio. kr. (2012 p/l)	Skaterareal ved Hillerødgade - modtagelse af fondsmidler
Anlægsbevilling	07-10-2010	18,5 mio. kr. (2011 p/l)	Budgetaftale 2011
Anlægsbevilling	29-11-2012	0,1 mio. kr. (2012 p/l)	Skaterareal ved Hillerødgade - modtagelse af fondsmidler
Bevillinger (Indtægt)	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	29-11-2012	0,1 mio. kr. (2012 p/l)	Skaterareal ved Hillerødgade - modtagelse af fondsmidler

**Regnskab**

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Plads til Leg 2011	19.953	-83	19.870
<b>Rådighedsbevilling i alt</b>	<b>19.953</b>	<b>-83</b>	<b>19.870</b>
<b>Forbrug</b>	<b>20.177</b>	<b>-81</b>	<b>20.096</b>
<b>Afvigelse i kr.</b>	<b>-224</b>	<b>-2</b>	<b>-226</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-1,1 %</b>	<b>2,2%</b>	<b>-1,1 %</b>

**Forklaring af regnskabsresultat**

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring		x	Merforbruget giver ikke anledning til uddybende bemærkninger.
Tidsforskydninger		x	