



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Krausesvej 8, tilbygning til integreret daginstitution - Anlægsregnskab 2020

Projektitel:	Krausesvej 8, tilbygning til integreret daginstitution
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4328000046 (1675)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2015 Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 17,7 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Tilbygning til integreret daginstitution på Østerbro som er udvidet med en tre-gruppers vuggestue. Projektet blev opstartet i 2015 ved, i et andet projekt, at reetablere fritidshjemmets udeareal og ved nedrivning af den eksisterende bygning på Krausesvej 8.

Faktisk ibrugtagningsdato: 4. juli 2017

Regnskab har afventet sidste afregninger i forlængelse af 1 års gennemgangen.

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et merforbrug på 0,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 2 %.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 17-06-2015, pkt. 34	19.566	0	19.566
BR 17-06-2015, pkt. 34,1 Anlægseksekvering til Byggeri København	-334	0	-334
BR 17-06-2015, pkt. 34,1 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.898	0	-1.898
Indeksering	374	0	374
Bevillingsbeløb i alt	17.708	0	17.708
BR 01-10-2020, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	349		349

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-10

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	18.058	0	18.058
Forbrug	18.058	0	18.058
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	-2%	-	-2%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Tilbygning til daginstitution	18,1	30	Krausesvej 8, 2100 Østerbro
Samlet anskaffelsessum	18,1		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, l1g@kk.dk