



## Anlægsregnskab 2016 vedr. daginstitution i Prinsesse Charlottes Gade, Nørrebro (2013-58116)

**Projekt navn:** Prinsesse Charlottes Gade 46

**Bevillingsnr.:** 355053577

**Afleveringsdato:** 01-08-2014

**Ibrugtagningsdato:** 01-09-2014

**Projektbeskrivelse:** Prinsesse Charlottes Gade 46

Der er etableret en ny permanent institution med seks grupper i eksisterende bygninger. Bygningerne består primært af to hovedbygninger i to etager, med henholdsvis 1120 m<sup>2</sup> og 689 m<sup>2</sup>, i alt 1809 m<sup>2</sup>, samt en skurbygning mv. på i alt 129 m<sup>2</sup>.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-05-2013, pkt. 40	19.489		
BR 23-05-2013, pkt. 40. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen.	-2.581		
BR 23-05-2013, pkt. 40	7.401		
BR 12-12-2013, pkt. 12. Bevillingsmæssig ændring.	591		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>24.900</b>	<b>24.140</b>	<b>760</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Bestillingen blev i 2013 ændret fra at omfatte en 10 gruppers daginstitution samt et fritidshjem til udelukkende at indeholde en 6 gruppers daginstitution i bygning A.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes positivt licitationsresultat samt mindre omfang af uforudsete udgifter under udførelsen end budgetteret.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket 1 måned i forhold til oprindeligt planlagt og skyldes ændringer i bestillingen.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	24.140	-	-	-	-
2	0	3.000	Elevator	20	31-12-2014
3	0	500	Ventilationsanlæg	15	31-12-2014
<b>I alt</b>	<b>24.140</b>	<b>3.500</b>			

Projektet optages i anlægskartoteket med den andel som vedrører nyetableringer. Øvrigt projekt medtages ikke i anlægskartoteket fordi etableringen er udført ved ombygning af eksisterende ejendom.

#### **1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket**

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)

**Anlægsregnskab 2016 vedr. etablering af 8 boliger på Blindeinstituttet, Rymarksvej 3, 2900 Hellerup (2012-43612)****Projekt navn:** Rymarksvej 1-3**Bevillingsnr.:** 355053645**Afleveringsdato:** 17-12-2012**Ibrugtagningsdato:** 28-01-2013**Projektbeskrivelse: Etablering af 8 boliger til unge med handicap**

Som den del af budgetaftalen 2010, er der etableret 8 boliger til unge med handicap. Boligerne er indrettet som to-rumsboliger med eget handicapvenligt bad og toilet, tekøkken og entré. Endvidere er der indrettet fælles spise- og opholdsrum med køkkenfaciliteter, en fælles opholds/tv stue, fælles vaskeri samt personalefaciliteter.

Udearealerne er blevet tilpasset, primært i forbindelse med adgangen til lokalerne.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets priseniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 31-05-2012, pkt. 52	6.215		
BR 31-05-2012, pkt. 52. Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-248		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>5.967</b>	<b>6.075</b>	<b>-108</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Ved aflevering viste der sig behov for mindre uforudsete ekstraarbejder.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstraarbejder i forbindelse med 1-års gennemgangen.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev ibrugtaget 1 måned tidligere end oprindelig planlagt.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	6.075	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>6.075</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning af eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,  
[Claus.Wolfke@sof.kk.dk](mailto:Claus.Wolfke@sof.kk.dk)

**KØBENHAVNS KOMMUNE**Økonomiforvaltningen  
Byggeri København

København 01.12.2016

Sags nr.: 2016-0052243

**Anlægsregnskab 2016 vedr. daginstitution på Saxtorphsvej, Valby (2011-93440)****Projekt navn:** Saxtorphsvej 11**Bevillingsnr.:** 355053560**Afleveringsdato:** 19-02-2014**Ibrugtagningsdato:** 31-03-2014**Projektbeskrivelse:** Opførelse af en integreret daginstitution med 10 grupper på en kommunal grund

Der er opført en fleksibel daginstitution med 10 grupper til børn i 0-6 års alderen.

Daginstitutionen fungerer også som opsamlingssted for en udflytterbørnehave.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 20-06-2012, pkt. 36.	40.735		
BR 20-06-2012, pkt. 36. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2.483		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>38.252</b>	<b>36.919</b>	<b>1.333</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes et gunstigt licitationsresultat samt færre uforudsete udgifter end oprindeligt budgetteret.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev 3 måneder forsinket i forhold til oprindeligt planlagt på grund af behov for yderligere partshøring. Forcering blev afvist af bestiller.

**Registrering i anlægskartoteket**

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	36.919	36.919	001 Bygninger, Daginstitution	30	31-12-2014

<b>I alt</b>	<b>36.919</b>	<b>36.919</b>			
--------------	---------------	---------------	--	--	--

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om opførelse af ny bygning.

***1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket***

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

***2) Indregnet værdi i anlægskartoteket***

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

***3) Indregningsdato i anlægskartoteket***

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)

**Anlægsregnskab 2016 vedr. indretning af afdeling til unge i alderen 12-17 (23) år under Ertodeto på Skodsborg Strandvej 130, 2942 Skodsborg (2012-134042)****Projekt navn:** Skodsborg Strandvej 130**Bevillingsnr.:** 355053669**Afleveringsdato:** 30-06-2013**Ibrugtagningsdato:** 30-06-2013**Projektbeskrivelse: Ombygning af ejendom til døgninstitution**

Tidligere Skodsborg Observations- og Behandlingshjem er ombygget og indrettet til en døgninstitutionsafdeling. I ejendommens stue og første etage er der indrettet fire værelser med mulighed for omdannelse til delvist lukket afdeling. Hertil er der etableret toilet/bad og opholdsrum. Endvidere er der etableret to rum til fleksible pladser og et aktivitetsrum.

På anden etage er der indrettet kontorer og personalefaciliteter samt rum til medicinopbevaring.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
Budgetaftale 2013			
BR 13-12-2012, pkt. 45	4.804		
BR 13-12-2012, pkt. 45. Regnskabsforklares af Socialforvaltningen	-243		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>4.561</b>	<b>4.608</b>	<b>-47</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Bestillingen er blevet ændret på grund af uforudsete miljøforhold i bygningen.
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes ekstra rådgivning og arbejder i forhold til miljøforhold.
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket 1 måned i forhold til oprindeligt planlagt på grund af forskellige miljøforhold.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	4.608	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>4.608</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Ekspeditionssekretær Claus Wolfke,  
[Claus.Wolfke@sof.kk.dk](mailto:Claus.Wolfke@sof.kk.dk)



**Anlægsregnskab 2016 vedr. udvidelse af institutionen Solstrålen samt etablering af multibane på Tagensvej, Bispebjerg (2011-121428)****Projekt navn:** Tagensvej 186M**Bevillingsnr.:** 355053593**Afleveringsdato:** 01-11-2013**Ibrugtagningsdato:** 13-12-2013**Projektbeskrivelse:** Udvidelse af eksisterende daginstitution

Vuggestuen Solstrålen er blevet udvidet med seks grupper. Udvidelsen er sket ved tilbygning til eksisterende institution.

Endvidere er der på nabogrunden etableret en multibane.

Der er foretaget oprensning af hele grunden.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 23-08-2012, pkt. 57. Udvidelse af institution	24.664		
BR 23-08-2012, pkt. 57. Udvidelse af institution Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-1.752		
BR 23-08-2012, pkt. 57. Anlæg af Multibane	3.037		
BR 23-08-2012, pkt. 57. Anlæg af Multibane. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-15		
BR 23-08-2012, pkt. 57. Oprrensning af forurening	3.888		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>29.822</b>	<b>29.687</b>	<b>135</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Bestillingen blev i projektførløbet ændret fra at omfatte reovering og udvidelse, til at omfatte tilbygning med mindre ombygninger.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes færre uforudsete udgifter end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	29.687				
2		18.012	001 Bygninger - Daginstitution	30	31-12-2013
3		3.169	001 Bygninger – Idrætsanlæg, Multibane	25	31-12-2013
<b>I alt</b>	<b>29.687</b>	<b>21.181</b>			

Projektet optages delvist i anlægskartoteket med den del, som vedrører udvidelse af bygningen og etableringen af multibanen. Øvrig del af projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ændringer i eksisterende bygning.

#### **1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket**

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

#### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)

**Anlægsregnskab 2016 vedr. istandsættelse af midlertidige døgnpladser  
(2014-0107465)****Projekt navn:** Vigerslevvej 180, Vigerslevhus**Bevillingsnr.:** 317053012**Afleveringsdato:** 13-07-2015**Ibrugtagningsdato:** 13-07-2015**Projektbeskrivelse:** Etablering aktivitetscenter samt sengebalkon

Der er etableret en midlertidig pavillon på 220 m<sup>2</sup>, som er indrettet til aktivitetscenter.

Derudover er der etableret en ny balkon i den sydlige del af eksisterende bygning. Balkonen kan rumme op til 3 senge og giver mulighed for udeophold for sengeliggende beboere.

Endvidere er der foretaget renovering af haveanlægget og udeopholdsarealerne rundt om pavillonen.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

<b>Bevilling</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
BR 21-08-2014, pkt. 30. Oprindelig bevilling til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen			
BR 28-05-2015, pkt. 2.	2.227		
BR 28-05-2015, pkt. 2. Administrationsbidrag til ByK	-38		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>2.189</b>	<b>2.163</b>	<b>26</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

<b>Ændringer</b>	<b>Sæt kryds</b>		<b>Uddybende bemærkninger</b>
	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Projektet blev forsinket med 3 måneder i forhold til oprindeligt planlagt på grund af behov for genudbud. Den efterfølgende nye tidsplan blev overholdt.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	2.163	2.163	001 Bygninger - Døgnpladser	25	31.12.2015
<b>I alt</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>			

Projektet optages i anlægskartoteket, fordi der tale om etablering af ny ejendom.

#### *1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket*

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

#### *2) Indregnet værdi i anlægskartoteket*

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### *3) Indregningsdato i anlægskartoteket*

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Att.: Økonomichef Søren Winther Rasmussen, [ca84@suf.kk.dk](mailto:ca84@suf.kk.dk)

**Anlægsregnskab 2016 vedr. helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler, herunder Helhedsrenovering af Øster Farimagsgade skole****Projekt navn:** Øster Farimagsgade Skole, Helhedsrenovering**Bevillingsnr.:** 355053669**Afleveringsdato:** 30-01-2015**Ibrugtagningsdato:** 30-01-2015**Projektbeskrivelse:** Helhedsrenovering af Øster Farimagsgade Skole

Der er udført etablering af ventilation i basislokaler samt renovering af gulve og belysning.

Endvidere er der foretaget renovering af blandt andet gesimser og varmeanlæg samt etablering af CTS-anlæg (central tilstandskontrol og styring).

Derudover er der foretaget renovering af indvendige døre, trapper og gange samt udført afhjælpning af et fugtproblem i kælderen.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 10-05-2012, pkt. 2. Overførselssag 2011-2012 (2012-50578)	<b>18.914</b>		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>18.914</b>	<b>18.481</b>	<b>433</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at renoveringsopgaverne viste sig væsentligt billigere end oprindeligt budgetteret. Mindreforbruget er disponeret til øvrige igangsatte projekter under denne bevilling.
Tidsforskydninger	X		De sidste udgifter er afholdt i 2016, hvorfor der nu aflægges regnskab.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	18.481	100	001 Bygninger – CTS-anlæg	30	30-01-2015
<b>I alt</b>	<b>18.481</b>	<b>100</b>			

Projektet optages delvist i anlægskartoteket med den del som vedrører nyetablering af CTS-anlægget. Øvrig del optages ikke i anlægskartoteket, fordi det vedrører renoveringsopgaver i eksisterende ejendom.

#### *1) Forbrug til registrering i anlægskartoteket*

Alle typer udgifter vedrørende det i anlægskartoteket indregnede anlægsarbejde er medtaget. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

#### *2) Indregnet værdi i anlægskartoteket*

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

#### *3) Indregningsdato i anlægskartoteket*

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)

**Anlægsregnskab 2016 vedr. Børnemad 2010-12, 1. fase (2010-15962)  
og 2. fase (2011-115529) – Delregnskab I****Projekt navn:** Daginstitutionskøkkener, Børnemad pulje 1-3**Bevillingsnr.:** 355053474**Afleveringsdato:** Løbende 2011-2016**Ibrugtagningsdato:** Løbende 2011-2016**Projektbeskrivelse:** Vedligeholdelse og opgradering af køkkener i daginstitutioner  
Opgradering og genopretning af vedligeholdelsen af eksisterende daginstitutionskøkkener til produktionskøkkener.**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 02-12-2010, pkt. 18	47.892		
BR 02-12-2010, pkt. 18. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-6.193		
BR 17-11-2011, pkt. 17	22.858		
BR 17-11-2011, pkt. 17. Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2.966		
BR 12-12-2013, pkt. 11, bilag 2.	15.090		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>76.681</b>	<b>51.298</b>	<b>25.383</b>

Forbruget i nærværende Delregnskab I angiver forbruget på 49 projekter ud af 70 projekter.

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget viser restmidler af den samlede pulje til opgradering og vedligeholdelse af daginstitutionskøkkenerne. Mindreforbruget er disponeret til igangværende projekter, hvilke regnskabsaflægges i kommende delregnskab i 2017.
Tidsforskydninger	X		Projekterne udføres og ibrugtages løbende.

### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	51.298	0	-	-	-
<b>I alt</b>	<b>51.298</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om vedligeholdelse og opgraderinger af eksisterende anlæg og ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)





**KØBENHAVNS KOMMUNE**

Økonomiforvaltningen

Byggeri København

**NOTAT**

30-11-2016

Sagsnr.  
2016-0052243

Dokumentnr.  
2016-0052243-34

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær  
Dueskov

### Bilag Delregnskab I vedr. Børnemad Pulje 1-3

Delregnskab I, ÅR 2016 Pulje 1-3, Daginstitutionskøkkener - kaldet "Børnemad" Køps projektnr. og Projekt navn	Forbrug 2016 P/L
980 Krausesvej 7, Børnemad	1.289.675
981 Vigerslevvej 297, Børnemad	706.326
982 Gl. Kalkbrænderi Vej 5, Børnemad	487.945
983 Willemoesgade 68, Børnemad	766.517
984 Farvergade 27F 1, Børnemad	560.215
985 Scandiagade 100, Børnemad	1.789.677
987 Yderholmvej 25, Børnemad	907.861
988 Grimstrupsvej 81, Børnemad	903.570
989 Ryesgade 68B, Fredens Sogns	384.522
992 Bjelkes Alle 46. Dr. Louises	892.972
993 Frankrigsgade 3, Syndby Asyl	1.012.180
995 Randersgade 16. Tryk 16	597.417
997 Øresundsvej 10 B, Paletten	1.125.311
998 Backersvej 109, Poppelhuset	972.138
1000 Ørnevej 90, Øren	1.643.371
1001 Artillerivej 71 B.	558.339
1004 Sønder Boulevard 60, Gethsemane	758.081
1005 Agnes Henningens Vej 8 Kernehuset	476.856
1007 Christianshavns Voldgade 5B, S	442.497
1008 Landsdommervej 35, 4 Tagensbo	429.252
1010 Svendborgsgade 1st., Æblehave	878.582
1011 Sundbyvestervej 37, Himmel og Hav	1.425.027
1012 Lundtoftegade 47, Brolopperne	2.876.793
1013 Slesvigsgade 12. Himmelblå	605.364
1014 Peder Lykkes Vej 77	1.222.561
1015 Rentemestervej 107, Utterslev. STOPPET	57.800
1016 Æbleøgade 25, Børnehave	509.151
1017 Brydes Alle 46. Tyttebøvsen	1.113.917
1018 Erik Ejegodsgade 5, Lærkereden	2.527.430
1019 Teglværksgade 1. Taksigelses.	579.229

**Team Økonomi**

Nyropsgade 1, 5. sal  
1602 København V

Mobil  
2152 4087

E-mail  
jedues@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009781642

1021 Korsager Alle 16, Husum Menighedsbørnehave	799.559
1022 Grønnegade 1. Hastrup	1.287.201
1023 Bispebjerg Bakke 6. Hurlumhej	1.129.520
1024 Rymarksvej 125, Hindbærhegnet	1.740.016
1025 Rymarksvej 11, Dragør	810.739
1026 Allersgade 5, Kålormen	1.569.758
1027 Smørumvej 197, Ungdomsgårdens	612.702
1029 Boserupvej 152, Kattinge Værk	2.105.967
1032 Sjællandsgade 15, Land&byg	2.075.791
1034 Ryesgade 60, 1	1.169.752
1036 Stærevej 64, Muslingen	1.330.726
1037 Øresundsvej 10 A. Galaxen	1.495.672
1039 Ragnhildgade 1. Haraldgården	1.378.350
1040 Rungsted Strandvej 320 B.	1.082.701
1043 Artillerivej 71 D. Bryggehuset	1.170.969
1044 Amagergade 2. Christianhavns Asyl	207.429
1045 Vesterfælledvej 75- Carlsberg	1.711.206
1046 Kongelundsvej 79. Vanddråben	436.890
1047 Nærum Gadekær 1, Børnemad	682.633
<b>Forbrug i alt vedr. Delregnskab I 49 Projekter ud af samlet 70 projekter.</b>	<b>51.298.160</b>

**Anlægsregnskab 2016 vedr. Grøn effektivisering – Energirenovering 2011-2014, Delregnskab IV****Projekt navn:** Energibesparende Investeringer**Bevillingsnr.:** 355053528**Afleveringsdato:** Løbende 2011-2014**Ibrugtagingsdato:** Løbende 2011-2014**Projektbeskrivelse:** Energibesparende Investeringer

Denne pulje, som er en del af ”Grøn effektivisering”, er afsat i budget 2011 til rentable energirenoveringer samt til energisparetiltag.

Puljen udgør i alt 98 enkeltprojekter (ajourført). Der er aflagt regnskab for henholdsvis 36 enkeltprojekter ved Delregnskab I den 7. oktober 2014, 37 enkeltprojekter ved Delregnskab II den 11. november 2014 og 8 enkeltprojekter ved Delregnskab III den 25. august 2015.

I nærværende Delregnskab IV, er der udført energirenovering på 11 enkeltprojekter, som nu er afleveret og ibrugtaget.

De resterende 6 enkeltprojekter er igangsat.

**Regnskab**

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
"Grøn effektivisering" Budgetaftale 2011 pr. 07-10-2010 afsat 130 mio. kr. i perioden 2011-2014			
BR 16-12-2010 pkt. 48	138.290		
BR 30-04-2015 pkt. 6.3	-12.350		
BR 27-08-2015 pkt. 5.1	-37.592		
BR 25-05-2016 pkt. 2.1	-6.979		
Delregnskab I, ØU den 7. oktober 2014		21.124	
Delregnskab II ØU den 4. november 2014		32.648	
Delregnskab III ØU den 25. august 2015		10.307	
Nærværende Delregnskab IV		10.701	
Korrigerende af Delregnskab III		-3.233	
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>81.369</b>	<b>71.547</b>	<b>9.822</b>

**Forklaring af regnskabsresultatet**

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	

Omkostningsændring		X	Mindreforbruget på 10,7 mio. kr. (2016 P/L) er disponeret til de resterende seks igangsatte projekter og anvendes således fuldt ud.
Tidsforskydninger		X	

#### Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	Indregningsdato
1	10.701	0 -		-	-
<b>I alt</b>	<b>10.701</b>	<b>0</b>			

Projektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renoveringsopgaver i eksisterende ejendom.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, teamregnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)

Projekt navn	IM funktion	Samlet forbrug Faktiske priser I hele 1.000 kr.	Samlet forbrug 2016 P/L i hele 1.000 kr.
Dortheavej 61, Kulturhuset Bispebjerg	002205 Ubestemte formål	436	
Dyvekeskolen	032201 Folkeskoler	3.019	
Frederikssundsvejens Skole	032201 Folkeskoler	1.858	
Grøndalsvænget Skole	032201 Folkeskoler	659	
Kirkebjerg Skole	032201 Folkeskoler	126	
Njalsgade13-17, Njalsgården	064550 Administrationsbygninger	720	
Samlet rådgiverhonorar vedr. energirenovering og miljørigtig drift 2012	002205 Ubestemte formål	814	
Sønderbro Skole	032201 Folkeskoler	879	
Tove Ditlevsens Skole	032201 Folkeskoler	1.069	
Øster Farimagsgade Skole,	032201 Folkeskoler	198	
Østerbro Svømmebad	003231 Stadion og idrætsanlæg	439	
<b>I alt 11 projekter</b>		<b>10.217</b>	<b>10.701</b>
Korrektion af delregnskab III, ØU den 25. august 2015. Projektet vedrører ikke energipuljen. Vester Voldgade 123	032201 Folkeskoler	-2.971	-3.233
<b>I alt, efter korrektion af Delregnskab III</b>		<b>7.246</b>	<b>7.468</b>

I det følgende er Økonomiudvalget betegnet med ØU.

Der er aflagt regnskab for henholdsvis 37 projekter ved delregnskab I, på ØU mødet den 7. oktober 2014, 36 projekter ved delregnskab II, på ØU mødet den 4. november 2014 og 9 projekter, hvoraf ét projekt ikke vedrørte energipuljen, ved delregnskab II, på ØU mødet den 25. august 2015.

Efter nærværende delregnskab IV, resterer seks igangsatte projekter af den samlede pulje, der udgør i alt 98 anlægsprojekter efter ajourføring af antal projekter, som blev iværksat udført. De resterende projekter regnskabsaflægges i delregnskab V, når de disse seks sidste projekter er

Byggeri København

Energibesparende Investeringer  
Bevillingsnr. 355053528  
Delregnskab IV

Bilag til ØU sag  
10. januar 2017  
Regnskabsår 2016

færdige.