Stab Økonomi
Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen

Bilag 4: 39 Anlægsregnskaber for 39 bevillinger

27. august 2026

Sagsnummer i F2
2026 - 18196

Dokumentnummer i F2
2026 - 18196

Sagsnummer i eDoc
2026 - 0281626

Indhold

Ordinær anlæg 3
1. Digitale skoletavler 4
2. Flere ladcykelparkeringspladser i København 6
3. Foranalyse – Cykelinfrastruktur i Østhavnen 8
4. Foranalyse - Fri passage ved Nokken havnefront 10
5. Forbedrede offentlige toiletter 12
6. Oprensning af fæstningskanal (2. del) 14
7. Parkering – 15 tidsbegrænsede zoner 16
8. Renovering af Hulgårds legeplads 18
9. Toilet og omklædning til Bellahøj 20
Genopretning 22
10. Genopretning 2021 - Burmeistergade 23
11. Genopretning 2021 – Store Mølle Vej (afslutning) 25
12. Genopretning 2022 – Hvidkildevej 27
13. Genopretning 2022 – Klitmøllervej 29
14. Genopretning 2023 - Grøndals Parkvej (afslutning) 31
15. Genopretning 2024 – Genopretning af belysning 33
16. Genopretning 2024 – Kongshøjgade 35
17. Genopretning 2024 – Lille Istedgade 37
18. Genopretning 2024 - midlertidig istandsættelse af veje 39
19. Genopretning 2025 – Belysning 41
20. Genopretning 2025 - Bådsmandsstræde 43
21. Genopretning 2025 – Enghave Plads 45
Byfornyelse 47
22. Bygningsfornyelse 2020 – Statholdervej 13-17 / Slotsfogedvej 5-7 48
23. Bygningsfornyelse 2022 – Dronningensgade 59-61, m.fl. 50
24. Bygningsfornyelse 2022 – Elmelundevej 19-25 – Brønshøjgårdsvej 1-7 52
25. Bygningsfornyelse 2022 – Haraldsgade 19-51 54
26. Bygningsfornyelse 2022 – På Bjerget 5-17 m.fl. 56
27. Bygningsfornyelse 2022 – Sommerstedgade 6-8 58
28. Bygningsfornyelse 2022 – Sølvgade 34-34D 60

29. Bygningsfornyelse 2022 – Ægirsgade 42 og Mimersgade 50 62
30. Bygningsfornyelse 2023 – Boyesgade 13, m.fl. 64
31. Bygningsfornyelse 2023 – Fredericiagade 33-33A / St.Kongensgade 94 66
32. Bygningsfornyelse 2023 – Halmtorvet 7, m.fl. 68
33. Bygningsfornyelse 2023 – Ny Carlsberg Vej 6 70
34. Bygningsfornyelse 2023 – Nørrebrogade 168-168A 72
35. Bygningsfornyelse 2023 – Thomas Laubs Gade 16-26 74
36. Bygningsfornyelse 2023 – Vordingborggade 89-95, m.fl. 76
37. Bygningsfornyelse – Medfinansiering til EU-projektet LIFE-BECKON 78
Kommunekassen 80
38. Annullering - Belysning af stier omkring Damhussøen 81
39. Annullering - To foranalyser af Middelalderbyen 84

Særligt vedr. afvigelsesforklaringer
Tabellen med afvigelsesforklaringer i anlægsregnskaberne forklarer eventuelle ændringer i anlægsprojektet, herunder forklaringer på mer- eller mindreforbrug samt forklaringer på eventuelle forsinkelser. Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%.

Ordinær anlæg

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på hovebevillingen 'ordinær anlæg', der alle afregnes med Klima-, Miljø- og Teknik udvalgets Overskuds-/underskudsmodel(O/U-model).

Med Overskuds-/Underskudsmodellen kan forvaltningen finansiere merforbrug på anlægsprojekter ved anvendelse af mindreforbrug fra øvrige projekter på ordinær anlæg med henblik på at understøtte en mere smidig og effektiv gennemførelse af projekterne, herunder håndtering af økonomiske udfordringer inden for forvaltningens egne økonomiske rammer. Sådanne dispositioner vil blive forelagt udvalget.

For projekter med et merforbrug på over 1 mio. kr. skal der jf. kommunens bevillingsregler, søges om tillægsbevilling i Borgerrepræsentationen før projektet kan regnskabsforklares, og inden de faktiske afholdte udgifter overstiger projektets samlede rådighedsbeløb.

1. Digitale skoletavler

Projekttitel: Digitale skoletavler OF21-22

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11247
- Kvantum projektdefinition: XA-4678000039

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,1 mio.kr.
Der afsættes 4,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)
Der afsættes 0,067 mio.kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.
Der frigives 4,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-05-2022)
Der frigives 0,067 mio.kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at afsætte en pulje på 1,0 mio. kr. årligt i fire år, der giver mulighed for at opsætte ca. seks nye digitale skoletavler årligt.

Der er flere typer færdselsregulerende digitale tavler omkring københavnske skoler og institutioner. Nogle steder benyttes de til at sænke hastighedsgrænsen for biler (typisk til 40 km/t i skoletiden), og andre steder kan de vise "Din Fart" og blinker ved for høj hastighed. De fleste steder er der tale om en kombination på begge tiltag – de såkaldte kombitavler. Ved anlægsprojektets opstart var der allerede opsat ca. 70 digitale skoletavler, hvoraf 41 tavler er kombitavler.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM67 Pulje til etablering af nye digitale skoletavler ", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er opsat i alt 21 nye digitale skoletavler rundt om i byen i perioden 2022 til 2025.

Anlægsprojektet har finansieret opsætning af nye skoletavler på følgende placeringer:

- Teglholmsgade 44
- Støberigade 29
- Lersø Parkallé 28A - højre side
- Lersø Parkallé 28A – midterhelle
- Lersø Parkallé syd for Aldersrogade
- Kristianiagade 8
- Kristianiagade 19
- Vigerslevvej 99

- Vigerslevvej 54
- Ålekistevej 138
- Wibrandtsvej v. Gertsvej
- Wibrandtsvej v. Parosvej
- Nørre Farimagsgade v. Ørstedsparken (overfor nr. 31)
- Nørre Farimagsgade nr. 51
- Slotsherrensvej 79 – midt
- Slotsherrensvej 79 – højre
- Slotsherrensvej 41
- Holmbladsgade 26
- Holmbladsgade 56
- Gammel Kongevej

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2026 (TMF11247)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.322	0	4.322
Rådighedsbevilling i alt	**4.322**	**0**	**4.322**
Forbrug	**4.354**	**0**	**4.354**
Afvigelse i kr.	**-32**	**0**	**-32**
Afvigelse i procent	**-0,7%**	**0**	**-0,7%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 32 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

2. Flere ladcykelparkeringspladser i København

Projekttitel: Ladcykelparkering, OF23-24

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11533
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000510

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.
Der afsættes 0,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,9 mio. kr.
Der frigives 0,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-05-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at omdanne 13 bilparkeringspladser til parkeringspladser for ladcykler på Østerbro, Vesterbro og Nørrebro. Projektet er en nedskalering af det oprindelige budgetnotat. Ved Overførselssagen 2023-2024 blev parterne enige om, at initiativet ikke måtte medføre nedlæggelse af flere parkeringspladser end dem, der allerede var planlagt omdannet fra længdeparkering til skråparkering på strækningen mellem Trianglen og Parken.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM38 Flere ladcykelparkeringspladser på vejareal", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er etableret i alt 53 ladcykelparkeringspladser. Projektet har omfattet en omdannelse af 13 bilparkeringspladser på vejareal. På de tidligere parkeringspladser er der opstillet Københavns Kommunes ladcykelstativer. Der er omdannet parkeringspladser på Østerbro, Nørrebro og Vesterbro.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2025 (TMF11533)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	955	0	955
Rådighedsbevilling i alt	**955**	**0**	**955**
Forbrug	**938**	**0**	**938**
Afvigelse i kr.	**16**	**0**	**16**
Afvigelse i procent	**1,7%**	**0**	**1,7%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 16 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

3. Foranalyse – Cykelinfrastruktur i Østhavnen

Projekttitel: Østhavnen, cykelinfrastruktur foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11463
- Kvantum projektdefinition: XP-1602000010

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.
Der afsættes 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der omdisponeres 0,01 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,6 mio. kr.
Der frigives 2,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der omdisponeres 0,01 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at vurdere kapacitetsbehov, placering af hovedforbindelser for cykeltrafikken, samt prioritering af etableringsrækkefølgen i Østhavnen. Ydermere var det hensigten at belyse betydningen for transportvalg og byliv i området.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM148 Foranalyse af cykelinfrastruktur til og i Østhavnen, flere bydele", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom foranalysen har skabt et solidt grundlag for den videre planlægning af cykelinfrastrukturen i Østhavnen.

Analysen har resulteret i tre overordnede scenarier:
1. Basisscenariet indeholder ingen ny dedikeret cykelinfrastruktur og fungerer som et sammenligningsgrundlag, hvor cykeltrafikken primært afvikles på den eksisterende og allerede planlagte infrastruktur.
2. Scenarie A og B introducerer begge nye hovedforbindelser for cykeltrafikken i Østhavnen. Den væsentligste forskel mellem scenarie A og B er netværkets tæthed, hvor scenarie B repræsenterer et mere fintmasket og robust netværk med flere forbindelser, hvilket vil give bedre kapacitet og flere valgmuligheder for cyklisterne.

Resultatet af foranalysen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet d. 26. maj 2025. Resultaterne fra analysen vil indgå i Københavns Kommunes arbejde med udviklingen af infrastrukturen i Østhavnen.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Maj 2025 (TMF11463)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.623	0	2.623
Rådighedsbevilling i alt	**2.623**	**0**	**2.623**
Forbrug	**2.581**	**0**	**2.581**
Afvigelse i kr.	**42**	**0**	**42**
Afvigelse i procent	**1,6%**	**0%**	**1,6%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 42 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

4. Foranalyse - Fri passage ved Nokken havnefront

Projekttitel: Nokken havnefront fri passage, foranalyse

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11678
- Kvantum projektdefinition: XP-1573000121

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio.kr.
Der afsættes 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio.kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der frigives 0,5 mio.kr. i udgiftsbevilling BR 30-04-2025)

Projektbeskrivelse

Formålet med foranalysen var at undersøge mulighederne for en passage i form af en sti og/eller træbrygge langs vandet fra Havnevigen. Passagen skulle løbe langs en række kolonihavehuse, der er opført på lejet grund, som Københavns Kommune ejer. Forvaltningen kunne ikke uden en foranalyse vurdere, om der kunne bygges træbrygger eller sti langs ruten, eller hvordan passagen kunne forløbe.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM12 Foranalyse af passage langs havnefronten ved Nokken", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført en foranalyse og resultatet blev forelagt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 15. juni 2026.

Forvaltningen har i foranalysen identificeret fire konkrete løsningsforslag og anbefaler at gå videre med en sti på opfyldt grund (løsningsforslag 4). Løsningen har det mest lineære forløb langs havnefronten og skaber samtidigt afstand til bygningerne på landsiden.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget besluttede på mødet den 15. juni 2026 ikke at gå videre med projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2026 (TMF11678)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	509	0	509
Rådighedsbevilling i alt	**509**	**0**	**509**
Forbrug	**387**	**0**	**387**
Afvigelse i kr.	**122**	**0**	**122**
Afvigelse i procent	**24,0%**	**0**	**24,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. skyldes færre udgifter til rådgiver og intern løn end forventet ved budgetlægning.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

5. Forbedrede offentlige toiletter

Projekttitel: Forbedrede offentlige toiletter

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11137
- Kvantum projektdefinition: XA-2662000018, XA-3328000009

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,9 mio. kr., se note (*)
Der afsættes 4,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-12-2021)
Der udmøntes 1,0 mio.kr. fra forvaltningens over- og underskudsmodel (BR 28-11-2024)
Der udmøntes 0,025 mio. kr. fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,9 mio. kr.
Der frigives 4,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 02-12-2021)
Der frigives 1,0 mio.kr. fra forvaltningens over- og underskudsmodel (BR 28-11-2024)
Der frigives 0,025 mio. af p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Note (*) I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev der bevilget servicemidler på Teknik- og Miljøudvalgets område til forbedrede toiletter. Teknik- og Miljøforvaltningen blev i forbindelse med forberedelserne af projektet opmærksom på, at projektets udgifter (fx støbning af fundament og opsætning af toiletter) bedst kunne karakteriseres som anlægsudgifter. På den baggrund blev bevillingen konverteret fra service til anlæg.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere fire ældre- og handicapvenlige offentlige toiletter ved hhv. Kulbaneparken, Amager Strandpark, Nørrebroparken og Tåsinge Plads. Anlægsprojektet omfattede byggemodning, støbning af fundament, opsætning af indkøbte Zenzo toiletter, samt tilslutning til kloak.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetaftalen for 2021 omhandlende
"Forbedrede offentlige toiletter (TM127)", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er opsat fire ældre- og handicapvenlige offentlige toiletter ved henholdsvis Kulbaneparken, Amager Strandpark, Nørrebroparken og Tåsinge Plads.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2025 (TMF11137)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.755	0	5.755
Rådighedsbevilling i alt	**5.755**	**0**	**5.755**
Forbrug	**5.773**	**0**	**5.773**
Afvigelse i kr.	**-18**	**0**	**-18**
Afvigelse i procent	**-0,3%**	**0**	**-0,3%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 18 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

6. Oprensning af fæstningskanal (2. del)

Projekttitel: Oprensning, Fæstningskanalen 2. del

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11318
- Kvantum projektdefinition: XA-1472000001

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr.
Der afsættes 8,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 8,5 mio. kr.
Der frigives 8,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre vandkvaliteten i Fæstningskanalen.

I Budget 2016 blev der afsat 6,0 mio. kr. til genopretning af vandkvaliteten i søer og åer. Midlerne blev anvendt til oprensningen af Fæstningskanalen ved fjernelse af sediment. Under planlægningen viste det sig imidlertid, at projektets økonomi var undervurderet. Som følge heraf kunne kun halvdelen af Fæstningskanalen oprenses inden for den daværende afsatte bevilling (1. del). Teknik- og Miljøudvalget blev på mødet den 9. november 2020 orienteret herom.

For at gennemføre oprensningen af den resterende del af Fæstningskanalen blev der derfor med Budget 2023 afsat midler til projektets anden del. Oprensning, Fæstningskanalen 2. del er anden del af projektet og har til formål at oprense den sidste del af Fæstningskanalen, som ligger længst væk for Utterslev Mose, og som ikke kunne udføres i første del af projektet.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM35 Bedre vandkvalitet i Fæstningskanalen og Utterslev Mose", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom den del af Fæstningskanalen, der ligger længst væk fra Utterslev Mose, er blevet renset og vandkvaliteten derved er blevet forbedret.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2025 (TMF11318)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	8.670	0	8.670
Rådighedsbevilling i alt	**8.670**	**0**	**8.670**
Forbrug	**8.225**	**0**	**8.225**
Afvigelse i kr.	**445**	**0**	**445**
Afvigelse i procent	**5,1%**	**0,0%**	**5,1%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,4 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes hovedsageligt, at der blev fjernet mindre sediment/bundfald fra Fæstningskanalen end forventet ved budgetlægningen. Dermed blev der afleveret mindre sediment på den godkendte modtagerplads, hvilket har resulteret i færre udgifter.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var april 2024, men projektet blev forsinket og først ibrugtaget i januar 2025. Forsinkelsen skyldes hovedsageligt frost, der gjorde at oprensningsarbejdet ikke var muligt i dele af vinterperioderne.

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

7. Parkering – 15 tidsbegrænsede zoner

Projekttitel: Parkering – 15 tidsbegrænsede zoner

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11070
- Kvantum projektdefinition: XA-1593000015

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr.
Der afsættes 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,1 mio. kr.
Der afsættes 1,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der afsættes 5,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-06-2023)
Der omdisponeres 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere 15 tidsbegrænsede parkeringszoner i København. Projektet skulle reducere parkeringspresset i områder med høj belægning ved at begrænse pendler- og langtidsparkering fra udefrakommende bilister.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM285 Udvidelse af parkeringszonerne i København, seks scenarier", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom de tidsbegrænsede parkeringszoner er etableret med tilhørende skiltning og licensordninger.

Oprindeligt var det planlagt at etablere 15 tidsbegrænsede parkeringszoner, men i løbet af projektperioden blev flere zoner sammenlagt (BR 22-06-2023 punkt 13). Som følge heraf blev antallet af zoner reduceret fra 15 til 10 zoner, hvilke er:

- Sundbyvester
- Sundbyøster
- Amagerstrand
- Kongens Enghave
- Vigerslev Allé
- Ålholm
- Grøndal
- Ryparken
- Strandvejen
- Bispebjerg

Antallet af parkeringspladser er uændret, da eksisterende parkeringspladser er blevet konverteret til tidsbegrænsede parkeringszoner. I zonerne gælder tidsbegrænset parkering på op til 3 timer på hverdage, mens parkering fortsat er tidsubegrænset i weekender og på helligdage.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2025 (TMF11070)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	7.657	0	7.657
Rådighedsbevilling i alt	**7.657**	**0**	**7.657**
Forbrug	**5.046**	**0**	**5.046**
Afvigelse i kr.	**2.612**	**0**	**2.612**
Afvigelse i procent	**34,1%**	**0,0%**	**34,1%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 2,6 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere anskaffelsesomkostninger til skilte end forudsat ved budgetlægningen. De budgetterede priser var fastsat på baggrund af foreløbige estimater, mens den samlede bestilling af et større antal skilte medførte en lavere enhedspris end oprindeligt forudsat. Derudover blev arbejdet udført af Københavns Kommunes egen smedeafdeling frem for anvendelse af eksterne leverandører, hvilket ligeledes har bidraget til de lavere projektomkostninger.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

8. Renovering af Hulgårds legeplads

Projekttitel: Ren. Hulgårds legeplads

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11329
- Kvantum projektdefinition: XA-4767000004, XP-1577000324, XP-1577000504, XP-1577000505, XP-1577000506

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.
Der afsættes 3,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)
Der afsættes 0,036 mio.kr. i udgiftsbevilling i støtte fra fossil- og emissionsfri arbejdsplads (BR 28-11-2024)
Der afsættes 0,2 mio.kr. i udgiftsbevilling fra Biodiversitetspuljen (BR 28-11- 2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,8 mio. kr.
Der frigives 3,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 06-10-2022)
Der frigives 0,036 mio.kr. i udgiftsbevilling støtte fra fossil- og emissionsfri arbejdsplads (BR 28-11-2024)
Der frigives 0,2 mio.kr. i udgiftsbevilling fra Biodiversitetspuljen (BR 28-11-2024)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gennemføre et løft af den bemandede legeplads på Hulgårds Plads i Nordvest, så den kom tættere på standarden for legepladser i resten af byen. Legepladsen skal blandt andet i mindre omfang få tilført enkelte nye elementer, såsom bænke, plantekasser eller mindre legeredskaber.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM132 Legeplads på Hulgårds Plads, Bispebjerg", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom legepladsen har fået styrket sin 'jord-til-bord'-profil med en ny køkkenhave med højbede, sansesti, væksthus og samlingssted med rundbænk. Derudover er der lavet en tarzanbane, et krible-krable hjørne, et kvashegn og en lille udvidelse af legepladsen med transparente hegn.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2025 (TMF11329)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	3.900	0	3.900
Rådighedsbevilling i alt	**3.900**	**0**	**3.900**
Forbrug	**3.398**	**0**	**3.398**
Afvigelse i kr.	**502**	**0**	**502**
Afvigelse i procent	**12,9%**	**0**	**12,9%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,5 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget på udgiftssiden skyldes hovedsageligt, at projektet var mindre komplekst end forventet ved budgetlægningen, herunder har det ikke været nødvendigt at gøre brug af risikotillægget.
Tidsforskydninger	X		Oprindeligt ibrugtagningstidspunkt var september 2025, men projektet blev allerede ibrugtaget i januar 2025. Projektet blev ibrugtaget ca. 10 måneder tidligere end den forventede ibrugtagningsdato, som var angivet i budgetnotatet. Det skyldes, at der ved budgetforhandlingerne blev valgt det lille af to scenarier. Anlægsprojektet blev derfor hurtigere at projektere og anlægge.

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

9. Toilet og omklædning til Bellahøj

Projekttitel: Toilet og omklædning til Bellahøj

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11430
- Kvantum projektdefinition: XA-2662000024

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der afsættes 2,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der tilbageføres -1,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2025), se note (*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der frigives 2,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der tilbageføres -1,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-04-2025), se note (*)

Note (*): Projektet blev annulleret af Borgerrepræsentationen på mødet den 30. april 2025, og som følge deraf blev 1,5 mio. kr. tilbageført til kommunekassen. Samtidig blev der givet bevilling til Københavns Ejendomme (KEJD) til udbygning af toilet-faciliteterne ved Bellahøj Friluftsscene.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at erstatte en ældre toiletbygning ved Bellahøj friluftsscene i Bellahøjparken. Toiletbygningen indeholdt et handicaptoilet, toiletbåse og pissoir i en nedslidt og utidssvarende bygning med høje driftsomkostninger. Bortset fra handicap-toilettet var de øvrige toiletter permanent lukkede, og det blev ikke vurderet økonomisk rentabelt at renovere hverken toiletterne eller bygningen.

Den gamle toiletbygning skulle derfor rives ned og erstattes af et standardtoilet med et unisex handicaptoilet, et unisextoilet, samt et unisex urinal.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM139 Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

I forbindelse med overførselssagen 2024-2025 blev Toilet og omklædning til Bellahøj annulleret, så der ikke blev opsat et standardtoilet ved Bellahøj friluftsscene. Der blev i stedet afsat midler til Københavns Ejendomme (KEJD) med henblik på at etablere en ny bygning med toilet- og omklædningsfaciliteter, som ønsket af Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Anlægsprojektet blev derfor annulleret af Borgerrepræsentationen på mødet den 30. april 2025.

Følgende aktiviteter blev dog gennemført og overgår til det nye anlægsprojekt i regi af Københavns Ejendomme:

- der er søgt nedrivnings- og byggetilladelser
- den gamle toiletbygning er revet ned

- arealet er gjort klart til ny bygning
- der er indkøbt et nyt Zenzo standardtoilet, som dog ikke er blevet sat op, men overdrages til KEJD

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Ej ibrugtaget (Annulleret af BR d. 30. april 2025), da projektet (TMF11430) er overført til Københavns Ejendomme og videreføres af Københavns Ejendomme i regi af et nyt anlægsprojekt.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.001	0	1.001
Rådighedsbevilling i alt	**1.001**	**0**	**1.001**
Forbrug	**1.042**	**0**	**1.042**
Afvigelse i kr.	**-41**	**0**	**-41**
Afvigelse i procent	**-4,0%**	**0**	**-4,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 41 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens overskuds-/underskudsmodel.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	Borgerrepræsentationen godkendte annulleringen af anlægsprojektet på mødet den 30. april 2025, samt godkendte at projektet videreføres af Københavns Ejendomme i regi af et nyt anlægsprojekt.
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Genopretning

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på hovebevillingen 'Genopretning anlæg', der alle afregnes med Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets genopretningsramme.

Genopretningsprojekter har til formål at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering af konkrete vejstrækninger, så den eksisterende vejinfrastruktur opnår længst mulig levetid. Investering i genopretning reducerer efterfølgende vedligeholdelsesomkostninger og risiko for skader på trafikanter, brugere og køretøjer.

Der afsættes årligt midler til genopretning i form af årlige "Genopretningspakker". Genopretningspakker gives som en samlet bevilling, hvor eventuelle uforbrugte midler fra fx én vejstrækning kan anvendes på en anden, hvis midlerne her viser sig utilstrækkelige. Dette giver økonomisk fleksibilitet og effektivitet i genopretningsarbejdet, da unødvendige stop i arbejdet undgås.

Når samtlige delprojekter fra den pågældende genopretningspakke er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

10. Genopretning 2021 - Burmeistergade

Projekttitel: Burmeistergade, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF10956
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000079, XP-5763000079

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,7 mio. kr.
Der afsættes 3,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)
Der omdisponeres 1,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)
Der omdisponeres 0,05 mio.kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)
Der afsættes 1,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-06-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,0 mio. kr.
Der frigives 3,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-10-2020)
Der omdisponeres 1,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 04-05-2023)
Der omdisponeres 0,05 mio.kr. i udgiftsbevilling fra emissionspuljen (BR 12-12-2024)
Der frigives 1,5 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 26-06-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 1. oktober 2020 en anlægsbevilling på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2021), hvilket betød, at der skal genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Burmeistergade i Indre By.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Burmeistergade er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebærer genopretning af afvanding, fortov, kantsten og kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Marts 2025 (TMF10956)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	6.746	0	6.746
Rådighedsbevilling i alt	**6.746**	**0**	**6.746**
Forbrug	**6.829**	**0**	**6.829**
Afvigelse i kr.	**-83**	**0**	**-83**
Afvigelse i procent	**-1,2%**	**0**	**-1,2%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet, se dog også note 2.
Note 2 (*): Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med ca. 81 tusinde kr. i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service.

Restbudgettet på 83 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

11. Genopretning 2021 – Store Mølle Vej (afslutning)

Projekttitel: Store Mølle Vej, genopretning B21, afslutning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11797
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000238

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der afsættes 0,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 28-01-2026)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr.
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-01-2026)

Projektbeskrivelse

Anlægsregnskabet vedrørende "Genopretning 2021 – Store Mølle Vej (TMF10957)" blev regnskabsaflagt for Borgerrepræsentationen den 15. december 2025. På tidspunktet for regnskabsaflæggelsen udestod der dog genopretning af overkørslen ved Vermlandsgade. I overensstemmelse med den gældende forretningsgang blev der derfor oprettet et særskilt færdiggørelsesprojekt.

Borgerrepræsentationen godkendte samtidig, at restbudgettet på 0,2 mio. kr. blev overført fra det oprindelige projekt til færdiggørelsesprojektet "Genopretning 2021 – Store Mølle Vej (færdiggørelsesprojekt)"og frigivet som udgiftsbevilling.

Dette anlægsregnskab omfatter alene færdiggørelsesprojektet vedrørende "Genopretning 2021 - Store Mølle Vej (færdiggørelsesprojekt)".

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da overkørslen ved Vermlandsgade er blevet genoprettet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2026 (TMF11797)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	148	0	148
Rådighedsbevilling i alt	**148**	**0**	**148**
Forbrug	**253**	**0**	**253**
Afvigelse i kr.	**-105**	**0**	**-105**
Afvigelse i procent	**-71,1%**	**0**	**-71,1%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes hovedsageligt, at de afsluttende arbejder, herunder specifikt genopretning af overkørslen ved Vermlandsgade, blev dyrere end forventet.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

12. Genopretning 2022 – Hvidkildevej

Projekttitel: Hvidkildevej, genopretning B22

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11084
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000087

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,1 mio. kr.
Der afsættes 11,8 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der afsættes 0,2 mio.kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 14-03-2024)
Der afsættes 0,06 mio.kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,1 mio. kr.
Der frigives 11,8 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der frigives 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 14-03-2024)
Der frigives 0,06 mio.kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helheds- og partiel genopretning af 19 vejstrækninger og infrastrukturelementer (genopretningspakke 2022). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet "Genopretning af Hvidkildevej".

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat "TM4 – Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele – Udmøntning af IC-midler for Budget 2022", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Hvidkildevej er blevet genoprettet. Projektet omfattede genopretning af afvanding, fortove, kantsten og kørebane til nutidig standard. Desuden blev signalanlægget i krydset Hulgårdsvej/Hvidkildevej udskiftet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2025 (TMF11084)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	11.470	0	11.470
Rådighedsbevilling i alt	**11.470**	**0**	**11.470**
Forbrug	**12.109**	**0**	**12.109**
Afvigelse i kr.	**-639**	**0**	**-639**
Afvigelse i procent	**-5,6%**	**0**	**-5,6%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.
Note 2: Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 670.293 kr. (540.719 kr. + 129.574 kr.) i forbindelse med oprettelse af bygherremodellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022 og BR 15. december 2022).

Restbudgettet på 0,6 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes hovedsagelig at genopretning af signalanlægget i krydset Hulgårdsvej/Hvidkildevej blev dyrere at genoprette end budgetteret.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

13. Genopretning 2022 – Klitmøllervej

Projekttitel: Klitmøllervej, genopretning B22

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11085
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000088

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 12,9 mio. kr.
Der afsættes 7,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der afsættes 2,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)
Der afsættes 0,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)
Der afsættes 1,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)
Der afsættes 0,05 mio.kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)
Der afsættes 1,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 12,9 mio. kr.
Der frigives 7,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der frigives 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)
Der frigives 0,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 30-05-2024)
Der frigives 1,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 29-08-2024)
Der frigives 0,05 mio.kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025)
Der frigives 1,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 18-12-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav den 7. oktober 2021 en anlægsbevilling på 169,6 mio. kr. til helheds- og partiel genopretning af 19 vejstrækninger og infrastrukturelementer (genopretningspakke 2022). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Klitmøllervej i Vanløse.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat "TM4 – Genopretning af vejinfrastruktur, flere bydele – Udmøntning af IC-midler for Budget 2022", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da Klitmøllervej er blevet helhedsgenoprettet fra facade til facade. Dette indebar genopretning af afvanding, fortov og brolagt kørebane til nutidig standard. Derudover er signalanlægget i krydset Ålekistevej/Klitmøllervej blevet udskiftet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2025 (TMF11085)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	12.350	0	12.350
Rådighedsbevilling i alt	**12.350**	**0**	**12.350**
Forbrug	**12.309**	**0**	**12.309**
Afvigelse i kr.	**41**	**0**	**41**
Afvigelse i procent	**0,3%**	**0**	**0,3%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 41 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

14. Genopretning 2023 - Grøndals Parkvej (afslutning)

Projekttitel: Grøndals Parkvej, genopretning GP23, færdiggørelse

Bevilling: 3140 – Genopretningsrammen

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11698
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000214

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der afsættes 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-11-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-11-2025)

Projektbeskrivelse

Anlægsregnskabet omhandlende "Genopretningen 2023 - Grøndals Parkvej (TMF10916)" blev regnskabsaflagt for Borgerrepræsentationen den 13. november 2025. På dette tidspunkt manglede der dog stadig at blive udført reparationer på fire busplader. For at færdiggøre disse udeståender blev der, i overensstemmelse med den gældende forretningsgang, oprettet et særskilt færdiggørelsesprojekt.

Borgerrepræsentationen godkendte således den 13. november 2025, at restbudgettet på 0,1 mio. kr. blev overført og frigivet fra det oprindelige projekt til færdiggørelsesprojektet "Genopretning 2023 - Grøndals Parkvej (færdiggørelsesprojekt)".

Dette anlægsregnskab omfatter derfor alene det arbejde, der er udført i færdiggørelsesprojektet, dvs. reparationerne af de fire busplader.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der på Grøndals Parkvej er foretaget reparationer på 4 busplader (som er den særlige holdbare asfaltbelægning ved stoppestederne).

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2025 (TMF11698)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	99	0	99
Rådighedsbevilling i alt	**99**	**0**	**99**
Forbrug	**76**	**0**	**76**
Afvigelse i kr.	**23**	**0**	**23**
Afvigelse i procent	**23,4%**	**0**	**23,4%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 23 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

15. Genopretning 2024 – Genopretning af belysning

Projekttitel: Genopretning af belysning, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11433
- Kvantum projektdefinition: XP-4678000015

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der afsættes 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)

Projektbeskrivelse
Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betyder, at der genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af belysningen på de 19 strækninger i genopretningspakken 2024.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er udført en genopretning af belysning på 19 strækninger i form af udskiftning af nedslidte nedgravede, armerede belysningskabler og udskiftning af nedslidte torontoanlæg. Udskiftningerne er sket i forbindelse med genopretningen af de respektive strækninger for at undgå, at belægninger skulle graves op kort tid efter genopretningen af strækningerne. Udskiftning af kabler og torontoanlæg er sket på alle de 19 strækninger, som var angivet i genopretningspakken 2024.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Januar 2025 (TMF11433)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling (*)	6.055	0	6.055
Rådighedsbevilling i alt	**6.055**	**0**	**6.055**
Forbrug	**5.861**	**0**	**5.861**
Afvigelse i kr.	**195**	**0**	**195**
Afvigelse i procent	**3,2%**	**0**	**3,2%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretnings-ramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for-hold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

16. Genopretning 2024 – Kongshøjgade

Projekttitel: Kongshøjgade, genopretning B24

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11443
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000151

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
Der afsættes 5,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der afsættes 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 27-03-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
Der frigives 5,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-03-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betød, at der skal genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Kongshøjgade på Vesterbro.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat "TM50 – Genopretning af vejinfrastruktur – Udmøntning af IC-midler for Budget 2024, flere bydele", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da Kongshøjgade er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebar genopretning af afvanding, fortov og brolagt kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2025 (TMF11443)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.349	0	5.349
Rådighedsbevilling i alt	**5.349**	**0**	**5.349**
Forbrug	**5.635**	**0**	**5.635**
Afvigelse i kr.	**-286**	**0**	**-286**
Afvigelse i procent	**-5,4%**	**0**	**-5,4%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Merforbruget skyldes hovedsageligt, at det i forbindelse med udførelsen af projektet blev konstateret, at vejstrækningen udviste en større nedslidning end forventet ved budgetlægningen, hvor der tages udgangspunkt i prisen på en gennemsnitligt nedslidt vejstrækning.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

17. Genopretning 2024 – Lille Istedgade

Projekttitel: Lille Istedgade, genopretning B24

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11442
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000150

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.
Der afsættes 3,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der afsættes 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 27-03-2025)
Der afsættes 1,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 13-11-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,8 mio. kr.
Der frigives 3,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 27-03-2025)
Der frigives 1,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 13-11-2025)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 en anlægsbevilling på 174,9 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2024), hvilket betød, at der skal genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende helhedsgenopretning af Lille Istedgade på Vesterbro.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat "TM50 – Genopretning af vejinfrastruktur – Udmøntning af IC-midler for Budget 2024, flere bydele", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Lille Istedgade er blevet genoprettet fra facade til facade. Dette indebar genopretning af afvanding, fortov og brolagt kørebane til nutidig standard.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2025 (TMF11442)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.764	0	4.764
Rådighedsbevilling i alt	**4.764**	**0**	**4.764**
Forbrug	**4.842**	**0**	**4.842**
Afvigelse i kr.	**-78**	**0**	**-78**
Afvigelse i procent	**-1,6%**	**0**	**-1,6%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 78 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

18. Genopretning 2024 - midlertidig istandsættelse af veje

Projekttitel: Vejgenopretning, midlertidig istandsættelse af veje

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11541
- Kvantum projektdefinition: XP-6589000002

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.
Der afsættes 7,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 7,0 mio. kr.
Der frigives 7,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-08-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 22. august 2024 en anlægsbevilling på 7,0 mio. kr. til midlertidig istandsættelse af veje på tværs af byen. Bevillingen blev givet, som en omdisponering fra det oparbejdede mindreforbrug på Genopretningsrammen, med henblik på konkrete udbedringer af skader på veje forårsaget af vintrene 2023/2024 og 2024/2025. Dette anlægsregnskab omfatter alene partiel asfaltering af indfaldsveje til København med henblik på at forlænge kørebanernes holdbarhed.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom følgende veje er blevet asfalteret:

- Ellebjergvej
- Emdrupvej
- Gammel Køge Landevej
- Kalkbrænderihavnsgade
- Sønder Boulevard
- Borups Allé
- Lersø Parkallé
- Vejlands Allé

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juli 2025 (TMF11541)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	**Udgiftsregnskab**	**Indtægtsregnskab**	**Nettoregnskab**
Rådighedsbevilling	7.172	0	7.172
Rådighedsbevilling i alt	**7.172**	**0**	**7.172**
Forbrug	**7.379**	**0**	**7.379**
Afvigelse i kr.	**-208**	**0**	**-208**
Afvigelse i procent	**-2,9%**	**0**	**-2,9%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,2 mio.kr. kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens genopretningsramme

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

19. Genopretning 2025 – Belysning

Projekttitel: Genopretning af belysning B25

Bevilling: 3140 – Genopretningsrammen

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11551
- Kvantum projektdefinition: XP-4678000021

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der afsættes 6,0 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,0 mio. kr.
Der frigives 6,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2024)

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav den 3. oktober 2024 en anlægsbevilling på 179,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af vejstrækninger og af andre infrastrukturelementer, herunder belysning (genopretningspakke 2025). Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af gadebelysningen, herunder udskiftning af lysstofrør-armaturer, på de i genopretningspakken 2025 vedtagne vejstrækninger.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat "TM005 – Genopretning af vejstrækninger og af andre infrastrukturelelementer", jf. bilag 6

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, da gadebelysningsarmaturer med lysstofrør er blevet udskiftet med LED-lyskilder på alle strækninger i genopretningspakken 2025.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2025 (TMF11551)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	6.037	0	6.037
Rådighedsbevilling i alt	**6.037**	**0**	**6.037**
Forbrug	**4.564**	**0**	**4.564**
Afvigelse i kr.	**1.473**	**0**	**1.473**
Afvigelse i procent	**24,4%**	**0**	**24,4%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 1,5 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsagelig at de indkomne tilbud på arbejdet var væsentlig billigere end forventet ved budgetlægningen.
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

20. Genopretning 2025 - Bådsmandsstræde

Projekttitel: Bådsmandsstræde, genopretning

Bevilling: 3140 – Genopretning anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11555
- Kvantum projektdefinition: XP-5763000172

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.
Der afsættes 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 3,2 mio. kr.
Der frigives 3,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2024)

Projektbeskrivelse
Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 3. oktober 2024 en anlægsbevilling på 179,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2025), hvilket betød, at der kunne genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende en delvis genopretning af Bådsmandsstræde på Christianshavn.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom Bådsmandsstræde på Christianshavn delvist er blevet genoprettet. Dette indebar asfaltering af kørebanen på strækningen fra Overgaden Oven Vandet til Prinsessegade.

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2025 (TMF11555)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	3.302	0	3.302
Rådighedsbevilling i alt	**3.302**	**0**	**3.302**
Forbrug	**199**	**0**	**199**
Afvigelse i kr.	**3.103**	**0**	**3.103**
Afvigelse i procent	**94,0%**	**0**	**94,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet.

Restbudgettet på 3,1 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretningsramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Afvanding på hele strækningen blev renoveret i 2019 i regi af anlægsprojektet "GP21-400 brønde" og er derfor ikke en del af dette anlægsprojekt.
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at der i bevillingen var budgetteret med at brostenene under asfalten skulle optages i forbindelse med genopretningsprojektet. Det blev imidlertid efterfølgende besluttet at lade brostenene ligge, hvilket betød at det ikke var nødvendigt at opbygge en ny vejkasse. Det var derudover kun nødvendigt at asfaltere dele af kørebanen på strækningen fra Overgaden Oven Vandet til Prinsessegade.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

21. Genopretning 2025 – Enghave Plads

Projekttitel: Enghave Plads, genopretning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11557
- Kvantum projektdefinition: XP-1576000541

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der afsættes 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2024)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,5 mio. kr.
Der frigives 0,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 03-10-2024)

Projektbeskrivelse
Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 3. oktober 2024 en anlægsbevilling på 179,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 25 konkrete vejstrækninger (genopretningspakke 2025), hvilket betød, at der skal genoprettes fra facade til facade. Dette anlægsregnskab omfatter alene anlægsprojektet omhandlende genopretning af vejbanen på Enghave Plads på Vesterbro.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er opfyldt, eftersom vejbanen langs Enghave Plads, som også hedder Enghave Plads, er blevet genoprettet på strækningen mellem Haderslevgade og Enghavevej. Dette indebar, at brosten under vejbanen er fjernet og der er blevet etableret ny bund og belægninger, hvormed kørebanen er bragt op til nutidig standard.

Udførelsen af anlægsprojektet er koordineret med et andet igangværende anlægsprojekt i samme området, dvs. anlægsprojektet omhandlende "Istedgade (Enghave Plads), cykelstier(TMF11298)".

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2025 (TMF11557)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling (*)	501	0	501
Rådighedsbevilling i alt	**501**	**0**	**501**
Forbrug	**479**	**0**	**479**
Afvigelse i kr.	**23**	**0**	**23**
Afvigelse i procent	**4,5%**	**0**	**4,5%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med periodisering af budgettet.

Restbudgettet på 23 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens genopretnings-ramme.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for-hold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Byfornyelse

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på hovebevillingen 'Byfornyelse anlæg', der alle afregnes med Klima-, Miljø- og Teknik udvalgets byfornyelsesramme opdelt på konti til hhv. bygningsfornyelser, gårdhaver og områdefornyelser.

Byfornyelsen består af følgende typer af anlægsprojekter:

- Bygningsfornyelser, der afregnes med Byfornyelsesrammen på kontoen: 'Bygningsfornyelser, mer-/mindreforbrug'.
- Gårdhaver, der afregnes med Byfornyelsesrammen på kontoen: 'Gårdhaver, mer-/mindreforbrug'.
- Områdefornyelser, der afregnes med Byfornyelsesrammen på kontoen: 'Områdefornyelse, mer-/mindreforbrug'.

Bygningsfornyelser:
Formålet med bygningsfornyelser er at sikre gode boligforhold for københavnerne og for at fremtidssikre byens etageboligejendomme. Midlerne til bygningsfornyelser prioriteres og disponeres i den årlige byfornyelsesredegørelse, der behandles i Klima-, Miljø- og Teknikudvalget.

Når samtlige delprojekter i en bygningsfornyelse er færdiggjort og regnskabsaflagt, vil der blive udarbejdet en samlet opgørelse af, hvordan hele pakken er blevet anvendt, herunder det samlede økonomiske resultat.

Gårdhaver:
Formålet med gårdhaverne er at omdanne Københavns opdelte og utidssvarende baggårde til fælles, grønne og funktionelle opholdsrum.

Områdefornyelser:
Formålet med områdefornyelsen er at skabe positiv udvikling i udsatte byområder via fokuserede femårige indsatser i et boligkvarter.

22. Bygningsfornyelse 2020 – Statholdervej 13-17 / Slotsfogedvej 5-7

Projekttitel: Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11019
- Kvantum projektdefinition: XA-4695000202

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,8 mio. kr.
Der afsættes 3,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)
Der afsættes 1,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,8 mio. kr.
Der frigives 3,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 10-12-2020)
Der frigives 1,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 16-12-2021)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 56 boliger i ejendommen på Statholdervej 13-17 / Slotsfogedvej 5-7. Ejendommene er ét ud af 19 projekter (og 56 ud af 1.786 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2020.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 56 boliger i ejendommen på Statholdervej 13-17 / Slotsfogedvej 5-7. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tegltag
- Facader er repareret
- Varmeanlæg er skiftet fra 1-strenget til 2-strenget system
- Strømpeforing af kloak

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Integrering af rødesolceller på taget mod gården
- Isolering af tag mod beboelse
- Miljøvenlig behandling af facader.
- Utætte kloakledninger er udskiftet og sikring af drikkevand. Retablering med permeabel belægning.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Januar 2026 (TMF11019)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.762	0	5.762
Rådighedsbevilling i alt	**5.762**	**0**	**5.762**
Forbrug	**5.643**	**0**	**5.643**
Afvigelse i kr.	**119**	**0**	**119**
Afvigelse i procent	**2,1%**	**0**	**2,1%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,1 mio.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

23. Bygningsfornyelse 2022 – Dronningensgade 59-61, m.fl.

Projekttitel: Dronningensgade 59-61 m.fl.

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11354
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000020

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 9,5 mio. kr.
Der afsættes 9,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 9,5 mio. kr.
Der frigives 9,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en bygningsfornyelse af 76 boliger i ejendommene 'Dronningensgade 59-61, Sankt Annæ Gade 13-17 og Ovengaden Oven Vandet 44-46' på Christianshavn. Ejendommene er ét ud af 22 projekter (og 76 ud af 1326 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 76 boliger i ejendommene 'Dronningensgade 59-61, Sankt Annæ Gade 13-17 og Ovengaden Oven Vandet 44-46' på Christianshavn. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Renovering, udskiftning og isolering af tag
- Renovering af eksisterende nedstyrtningstruede altaner
- Delvis udskiftning af vinduer og altandøre
- Isolering af loft og vægge i porten mod beboelse

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Efterisolering af tag
- Tætning af facade
- Delvis udskiftning og energioptimering af vinduer og altandøre
- Der er benyttet FSC-certificeret træ og miljøvenlig maling

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2025 (TMF11354)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	9.500	0	9.500
Rådighedsbevilling i alt	**9.500**	**0**	**9.500**
Forbrug	**9.500**	**0**	**9.500**
Afvigelse i kr.	**0**	**0**	**0**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på dette anlægsprojekt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

24. Bygningsfornyelse 2022 – Elmelundevej 19-25 – Brønshøjgårdsvej 1-7

Projekttitel: Elmelundevej 19-25 – Brønshøjgårdsvej 1-7

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11355
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000021

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
Der afsættes 5,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,4 mio. kr.
Der frigives 5,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 50 boliger i ejendommene på Elmelundevej 19-25 og Brønshøjgårdsvej 1-7. Ejendommene er ét ud af 22 projekter (og 50 ud af 1.327 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 50 boliger i ejendommene på Elmelundevej 19-25 og Brønshøjgårdsvej 1-7. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:
- Kældertrapper er skybrudssikret og der er omfangsdræn mod gård og gade.
- Mørtelfuger på facade mod gaden er udkradset og omfuget
- Vinduer er renoveret og energiforbedret.
- Fælles døre mod gård er udskiftet
- Trapper og indgangsreposer er renoveret
- Kælderlofter mod beboelse er efterisoleret
- Gårdtoilet er nedlagt
- Varmeanlæg er optimeret og varmerør efterisoleret
- Faldstamme er afkoblet i forbindelse med nedlægning af gårdtoilet
- Ventilationskanaler fra bolierne er renset og reetableret
- El-installtion med 400V og nye El-tavler

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:
- Fugtsikring og permeale belægninger
- Tætning af facade ved omfugning/istandsættelse af fuger. Miljøvenlig afrensning og behandling af facader samt brug af miljøvenlige materialer
- Eksisterende vinduer er istandsat. Vinduer er energioptimeret med fortsatsvinduer med lavenergiglas. Nedslidte vinduer er udskiftet med nye vinduer i træ med lavenergiglas. Der er anvendt FSC certificeret træ og miljøvenlig maling.

- Udvendige døre er udskiftet og energioptimeret. Der er anvendt FSC certificeret træ og miljøvenlig maling.
- Etageadskillelse i kældrene er efterisoleret
- Varmeanlægget er optimeret ved udskiftning af termostatventiler, etablering af automatiske strengreguleringsventiler samt ved efterisolering af rør.
- Der er etableret HPFI-relæer på El-tavlerne.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2026 (TMF11355)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.412	0	5.412
Rådighedsbevilling i alt	**5.412**	**0**	**5.412**
Forbrug	**5.412**	**0**	**5.412**
Afvigelse i kr.	**0**	**0**	**0**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0**	**0,0%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på dette anlægsprojekt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

25. Bygningsfornyelse 2022 – Haraldsgade 19-51

Projekttitel: Haraldsgade 19-51

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11362
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000028

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 16,3 mio. kr.
Der afsættes 16,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 16,3 mio. kr.
Der frigives 16,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 157 boliger i ejendommene Haraldsgade 19-51 på Nørrebro. Ejendommene er ét ud af 22 projekter (og 157 ud af 1.326 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 157 boliger i ejendommene Haraldsgade 19-51 på Nørrebro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Istandsættelse af gade- og gårdfacader
- Efterisolering af etageadskillelse mod kælder
- Udskiftning og lydisolering af vinduer og altandøre
- Tætning og isolering af udvendige døre mod gade
- Udskiftning og energioptimering af udvendige døre mod gård

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Udskiftning og lydisolering af vinduer og altandøre
- Der er anvendt Miljøvenlig maling og FSC certificeret træ
- Minimering af miljøforureningen under arbejdets udførelse
- Der er anvendt en bæredygtig byggeaffaldspolitik, herunder miniminering af spild og genanvendelse af materialer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Februar 2026 (TMF11362)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	16.304	0	16.304
Rådighedsbevilling i alt	**16.304**	**0**	**16.304**
Forbrug	**15.991**	**0**	**15.991**
Afvigelse i kr.	**313**	**0**	**313**
Afvigelse i procent	**1,9%**	**0**	**1,9%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

26. Bygningsfornyelse 2022 – På Bjerget 5-17 m.fl.

Projekttitel: På Bjerget 5 – 17 og 4 – 36 / Wilhelm Birkedals Vej 1 – 7 / Bispebjergvej 63 – 67 / Peter Rørdams Vej 21 - 27 / Tagensvej 250 – 256 / Bispebjerg Torv 6 – 8 / C. J. Brandts Vej 1 – 23

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11345
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000011

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 31,4 mio. kr.
Der afsættes 26,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)
Der afsættes 5,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 17-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 31,4 mio. kr.
Der frigives 26,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)
Der frigives 5,2 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 17-12-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 208 boliger i ejendommene På Bjerget 5-17, Wilhelm Birkedals Vej 1-7, Bispebjergvej 63-67, Peter Rørdams Vej 21-27, Tagensvej 250-256, Bispebjerg torv 6-8 og C.J. Brandts Vej 1-23. Ejendommene er ét ud af 22 projekter (og 208 ud af 1.327 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i hhv. 2022 og 2023.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er gennemført et demonstrationsprojekt og foretaget bygningsfornyelse af de 208 boliger i ejendommene På Bjerget 5-17, Wilhelm Birkedals Vej 1-7, Bispebjergvej 63-67, Peter Rørdams Vej 21-27, Tagensvej 250-256, Bispebjerg torv 6-8 og C.J. Brandts Vej 1-23. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Tagene er udskiftet.
- Drejebog er udarbejdet til anvendelse af andre boligforeninger og bygherrer

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Ejendommenes oprindelige, understrøgne tegltag er udskiftet ved at eksisterende teglsten er nedtaget, afrenset på adresserne og genanvendt som tagbeklædning.
- Drejebog er udarbejdet til anvendelse af andre boligforeninger og bygherrer som hjælp og inspiration i projekter, hvor tagsten vurderes at kunne genanvendes.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Maj 2026 (TMF11345)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	31.350	0	31.350
Rådighedsbevilling i alt	**31.350**	**0**	**31.350**
Forbrug	**31.350**	**0**	**31.350**
Afvigelse i kr.	**0**	**0**	**0**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0**	**0,0%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på dette anlægsprojekt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

27. Bygningsfornyelse 2022 – Sommerstedgade 6-8

Projekttitel: Sommerstedgade 6-8

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11339
- Kvantum projektdefinition: XP-469500005

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Der afsættes 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,0 mio. kr.
Der frigives 5,0 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en bygningsfornyelse af 20 boliger i ejendommene 'Sommerstedgade 6-8' på Vesterbro. Ejendommene er ét ud af 22 projekter (og 20 ud af 1326 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 20 boliger i ejendommene 'Sommerstedgade 6-8' på Vesterbro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:
- Udskiftning og isolering af tag
- Etablering af omfangsdræn og lodret fugtsikring
- Udvendig isolering af trappetårn
- Udskiftning af vinduer
- Etablering af 20 toiletter med bad ved nedlægning af bagtrappe
- Strømpeforing af kloaksystem samt udskiftning og renovering af brønde

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:
- Solceller på tag mod gården
- Udskiftning og energioptimering af vinduer
- Vandbesparende toilet og armaturer
- Energibesparende lysarmaturer i wc/bad
- Udskiftning af utætte kloakledninger og sikring af drikkevand
- Behovsstyret ventilation (DCV) med lavt elforbrug
- Der er brugt miljøvenlig maling og FSC-certificeret træ

Faktisk ibrugtagningsdato:
- December 2025 (TMF11339)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.000	0	5.000
Rådighedsbevilling i alt	**5.000**	**0**	**5.000**
Forbrug	**5.000**	**0**	**5.000**
Afvigelse i kr.	**0**	**0**	**0**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på dette anlægsprojekt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

28. Bygningsfornyelse 2022 – Sølvgade 34-34D

Projekttitel: Sølvgade 34-34D

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF11343
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000009

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.
Der afsættes 4,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,1 mio. kr.
Der frigives 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 30 boliger i ejendommen på Sølvgade 34-34D. Ejendommene er ét ud af 22 projekter (og 30 ud af 1.327 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 30 boliger i ejendommen på Sølvgade 34-34D. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:
- Tag er repareret
- Kælder er fugtsikret med omfangsdræn
- Facadepuds og sætningsrevner er repareret og sålbænke er restaureret
- Vinduer er udskiftet og energioptimeret
- Døre mellem trapper og boliger er udskiftet
- Portloft og -vægge er isoleret mod beboelse
- Etageadskillelse mod loft er efterisoleret.
- 5 bad er etableret

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:
- Fugtsikring med omfangsdræn
- Ved reparation af facader er der anvendt miljørigtige materialer
- Vinduer er udskiftet og energioptimeret. Lydisolering med fortsatsruder med lavenergiglas. Der er anvendt FSC certificeret træ og miljøvenlig maling.
- Portloft og -vægge er isoleret mod beboelse
- Etageadskillelse mod loft er efterisoleret.
- 5 bad er etableret med vandsparende toiletter og armaturer. Der er opsat energibesparende lysarmaturer og anvendt bæredygtige og miljøvenlige materialer mv.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- April 2026 (TMF11343)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	4.125	0	4.125
Rådighedsbevilling i alt	**4.125**	**0**	**4.125**
Forbrug	**4.125**	**0**	**4.125**
Afvigelse i kr.	**0**	**0**	**0**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0**	**0,0%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på dette anlægsprojekt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

29. Bygningsfornyelse 2022 – Ægirsgade 42 og Mimersgade 50

Projekttitel: Ægirsgade 42 / Mimersgade 50

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11357
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000023

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.
Der afsættes 1,6 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,6 mio. kr.
Der frigives 1,6 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 15-12-2022)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en bygningsfornyelse af 14 boliger i ejendommene 'Ægirsgade 42' og 'Mimersgade 50' på Nørrebro. Ejendommene er ét ud af 22 projekter (og 14 ud af 1326 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2022.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 14 boliger i ejendommene 'Ægirsgade 42' og 'Mimersgade 50' på Nørrebro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Renovering af facade, herunder udbedring af mindre puds- og fugeskader på gade- og gårdfacader.
- Fjernelse af gamle ledningstræk.
- Gennemgang af regulering af varmecentralen samt udskiftning af cirkulationspumpe.

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Etablering af ca. 75 m^2 solcelleanlæg på den øvre, flade del af taget, herunder omlægning af målerinstallation.
- Tætning af facader og reparation af fuger.
- Udskiftning og lydisolering af vinduer.
- Efterisolering af varme- og brugsvandsrør.
- Der er brugt miljøvenlig maling og FSC-certificeret træ.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2025 (TMF11357)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.638	0	1.638
Rådighedsbevilling i alt	**1.638**	**0**	**1.638**
Forbrug	**1.639**	**0**	**1.639**
Afvigelse i kr.	**-1**	**0**	**-1**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 1 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

30. Bygningsfornyelse 2023 – Boyesgade 13, m.fl.

Projekttitel: Boyesgade 13 / Brorsonsade 10

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11496
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000046

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.
Der afsættes 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,1 mio. kr.
Der frigives 2,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 15 boliger i ejendommene 'Boyesgade 13 og Brorsonsgade 10' på Vesterbro. Ejendommene er ét ud af 16 projekter (og 15 ud af 1059 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2023.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 15 boliger i ejendommene 'Boyesgade 13 og Brorsonsgade 10' på Vesterbro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tegltag
- Faldstammeudluftninger
- Reparation af puds på gadefacade
- Restaurering af originale yderdøre
- Indsættelse af nye brandsikredøre til lejligheder
- Efterisolering af etageadskillelse mellem kælder og beboelse
- Etablering af nye badeværelser

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Miljøvenlig afrensning/behandling af facader
- Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer
- Tætning af udvendige døre
- Vandbesparende toilet og armaturer
- Energieffektiv belysning i fælles kælderarealer
- Der er benyttet FSC-certificeret træ og miljøvenlig maling

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Juni 2025 (TMF11496)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.100	0	2.100
Rådighedsbevilling i alt	**2.100**	**0**	**2.100**
Forbrug	**2.025**	**0**	**2.025**
Afvigelse i kr.	**75**	**0**	**75**
Afvigelse i procent	**3,6%**	**0,0%**	**3,6%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 75 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

31. Bygningsfornyelse 2023 – Fredericiagade 33-33A / St.Kongensgade 94

Projekttitel: Fredericiagade 33-33A / St.Kongensgade 94

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11401
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000041

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,1 mio. kr.
Der afsættes 1,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,1 mio. kr.
Der frigives 1,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 9 boliger i ejendommen på Fredericiagade 33-33A / St. Kongensgade 94. Ejendommene er ét ud af 14 projekter (og 9 ud af 617 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2023.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 9 boliger i ejendommen på Fredericiagade 33-33A / St. Kongensgade 94. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tag og tagnedløb
- Kældernedgange er renoveret
- Facader er renoveret og sålbænke er udskiftet
- Vinduer er udskiftet
- Døre mellem trapper og boliger er udskiftet
- Trappeopgange er istandsat
- Varmeanlæg er optimeret
- Ventilationsanlæg er renset

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Efterisolering af tagetage
- Miljøvenlig afrensning/behandling af facader
- Kældervinduer er udskiftet til nye vinduer i (CFC-certificeret) træ med koblede rammer
- Energisparende belysning på fælles arealer
- Døre er udskiftet med klimadøre.
- Varmeanlæggets cirkulationspumpe er udskiftet og varmerør er efterisoleret.
- Etablering af mekanisk ventilation i kælder samt udskiftning af ventilationsaggregat på loft.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Marts 2026 (TMF11401)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.125	0	1.125
Rådighedsbevilling i alt	**1.125**	**0**	**1.125**
Forbrug	**1.125**	**0**	**1.125**
Afvigelse i kr.	**0**	**0**	**0**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0**	**0,0%**

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på dette anlægsprojekt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

32. Bygningsfornyelse 2023 – Halmtorvet 7, m.fl.

Projekttitel: Halmtorvet 7 / Kvægtorvsgade 1

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11500
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000050

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
Der afsættes 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,9 mio. kr.
Der frigives 2,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 21 boliger i ejendommene 'Halmtorvet 7 og Kvægtorvet 1' på Vesterbro. Ejendommene er ét ud af 16 projekter (og 21 ud af 1059 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2023.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 21 boliger i ejendommene 'Halmtorvet 7 og Kvægtorvet 1' på Vesterbro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tag
- Opsætning af solceller
- Istandsættelse af facader
- Udskiftning af vinduer
- Installation af toilet og armaturer

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Isolering af uudnyttet loft
- Miljøvenlig afrensning/behandling af facader
- Nye energiklasse A-vinduer
- Vandbesparende toilet og armaturer
- Energibesparende lysarmaturer
- Der er brugt FSC-certificeret træ og miljøvenlig maling

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Oktober 2025 (TMF11500)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.851	0	2.851
Rådighedsbevilling i alt	**2.851**	**0**	**2.851**
Forbrug	**2.850**	**0**	**2.850**
Afvigelse i kr.	**1**	**0**	**1**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 1 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

33. Bygningsfornyelse 2023 – Ny Carlsberg Vej 6

Projekttitel: Ny Carlsberg Vej 6

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11502
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000052

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr.

Der afsættes 1,3 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr.

Der frigives 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en bygningsfornyelse af 10 boliger i ejendommene 'Ny Carlsberg Vej 6' på Vesterbro. Ejendommene er ét ud af 16 projekter (og 10 ud af 1059 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2023.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 10 boliger i ejendommene 'Ny Carlsberg Vej 6' på Vesterbro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tag og tagvinduer
- Isolering af spidsloft og nye tagrender og nedløbsrør
- Istandsættelse af sætningsskader
- Udførelse af brandsikringstiltag
- Snedker- og malergennemgang af udvendige døre

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Udskiftning af cirkulationspumpe
- Udførelse af miljøvenlig afrensning og behandling af facader
- Udskiftning af vinduer mod gård og gade til nye vinduer i træ/aluminium med lavenergiglas
- Isolering af portloft mod beboelse
- Der er anvendt miljøvenlig maling og FSC certificeret træ

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2025 (TMF11502)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.251	0	1.251
Rådighedsbevilling i alt	**1.251**	**0**	**1.251**
Forbrug	**1.250**	**0**	**1.250**
Afvigelse i kr.	**1**	**0**	**1**
Afvigelse i procent	**0,1%**	**0**	**0,1%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 1 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

34. Bygningsfornyelse 2023 – Nørrebrogade 168-168A

Projekttitel: Nørrebrogade 168 – 168A

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11508
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000058

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Der afsættes 2,4 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 2,4 mio. kr.
Der frigives 2,4 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 14-12-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 19 boliger i ejendommene 'Nørrebrogade 168 og 168A' på Nørrebro. Ejendommene er ét ud af 16 projekter (og 19 ud af 1059 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2023.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 19 boliger i ejendommene 'Nørrebrogade 168 og 168A' på Nørrebro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tag
- Skybrudssikring af lyskasser i gården
- Istandsættelse af alle vinduer og altandøre i gadefacade
- Efterisolering af vægge og lofter i portgennemgang
- Efterisolering af etageadskillelse

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Isolering mod beboelse
- Energioptimering af eksisterende vinduer
- Tætning af udvendige døre
- Der er brugt miljøvenlig maling og materialer

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2025 (TMF11508)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	2.376	0	2.376
Rådighedsbevilling i alt	**2.376**	**0**	**2.376**
Forbrug	**2.375**	**0**	**2.375**
Afvigelse i kr.	**1**	**0**	**1**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 1 t.kr. (mindreforbrug) tilføres forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

35. Bygningsfornyelse 2023 – Thomas Laubs Gade 16-26

Projekttitel: Thomas Laubs Gade 16-26

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11393
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000033

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 5,9 mio. kr.
Der afsættes 5,9 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 5,9 mio. kr.
Der frigives 5,9 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var en bygningsfornyelse af 43 boliger i ejendommene 'Thomas Laubs Gade 16-26' på Østerbro. Ejendommene er ét ud af 14 projekter (og 43 ud af 617 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse via 'Energitjekket KBH' i 2023. Midlerne blev tildelt som led i en særligt energifokuseret, opsøgende indsats målrettet private boligejendomme med et højt energiforbrug med henblik på at understøtte helhedsrenovering.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 43 boliger i ejendommene 'Thomas Laubs Gade 16-26' på Østerbro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Udskiftning af tag til tegltag med fast undertag, herunder udskiftning af taghætter, faldstammeudluftninger, tagvinduer, skotrender, tagrender og nedløb.
- Fugereparationer på facade mod gade
- Udbedring af puds på sokkel mod gaden samt skader på gesimsbånd
- Snedker- og malerrenovering af døre til hovedtrapper samt bagtrappedøre mod gård
- Udskiftning af kælderdøre mod gade til nye døre med oprindeligt udsende

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Vandbesparende toiletter og armaturer
- Energibesparende lysarmaturer i wc/bad
- Tætning og isolering af udvendige døre
- Udskiftning og energioptimering af udvendige døre
- Miljøvenlig maling af udvendige døre
- Der er anvendt bæredygtige og miljøvenlige materialer (fx Svanemærket, FSC certificeret træ)

Faktisk ibrugtagningsdato:

- November 2025 (TMF 11393)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	5.900	0	5.900
Rådighedsbevilling i alt	**5.900**	**0**	**5.900**
Forbrug	**5.900**	**0**	**5.900**
Afvigelse i kr.	**0**	**0**	**0**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0**	**0,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på dette anlægsprojekt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

36. Bygningsfornyelse 2023 – Vordingborggade 89-95, m.fl.

Projekttitel: Vordingborggade 89-95 m.fl.

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11399
- Kvantum projektdefinition: XP-4695000039

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 11,2 mio. kr.
Der afsættes 11,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 11,2 mio. kr.
Der frigives 11,2 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 01-06-2023)

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt var en bygningsfornyelse af 112 boliger i ejendommene 'Vordingborggade 89-95 m.fl.' på Østerbro. Ejendommene er ét ud af 14 projekter (og 112 ud af 617 boliger), som fik tildelt midler til bygningsfornyelse i 2023.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er foretaget bygningsfornyelse af de 112 boliger i ejendommene 'Vordingborggade 89-95 m.fl.' på Østerbro. Der er i den forbindelse blandt andet foretaget følgende:

- Istandsættelse af gadefacade
- Udskiftning af ikke oprindelige vinduer mod gade og gård
- Istandsættelse af oprindelige hoveddøre
- Efterisolering af etageadskillelse mod loft og kælder
- Udskiftning af varmeanlæg og cirkulationspumpe
- Udskiftning af varmtvandsbeholder

Herudover er der foretaget energioptimering og bæredygtige tiltag i form af:

- Tætning af facade ved omfugning
- Udskiftning og energioptimering samt lydisolering af vinduer
- Delvis udskiftning og energioptimering af udvendige døre
- Optimering af varmeanlæg
- Udskiftning af cirkulationspumpe til energibesparende pumpe
- Energieffektiv belysning i fællesarealer
- Der er benyttet FSC-certificeret træ og miljøvenlig maling

Faktisk ibrugtagningsdato:

- September 2025 (TMF11399)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	11.200	0	11.200
Rådighedsbevilling i alt	**11.200**	**0**	**11.200**
Forbrug	**11.200**	**0**	**11.200**
Afvigelse i kr.	**0**	**0**	**0**
Afvigelse i procent	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på dette anlægsprojekt.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

37. Bygningsfornyelse – Medfinansiering til EU-projektet LIFE-BECKON

Projekttitel: BECON

Bevilling: 2010 – Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer:

- TMF11267
- Kvantum projektdefinition: XA-4694000269

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr., se note (*)
Der afsættes 0,1 mio.kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2022)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,1 mio. kr.
Der frigives 0,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 22-09-2022)

Note (*) Teknik- og Miljøforvaltningen fik den 16. maj 2022 tilsagn om tilskud fra EU's LIFE-program via BECKON-projekt. Heraf modtager Københavns Kommune 2,01 mio. kr. i tilskud, (servicemidler)og medfinansierer 0,11 mio. kr. i form af medarbejderressourcer (fra Byfornyelsesrammen). Der er således frigivet 0,11 mio. kr. fra byfornyelsesrammen til Københavns Kommunes medfinansiering af projektet BECKON. Bemærk, at dette anlægsregnskab udelukkende udgør bevillingen på Byfornyelsesanlæg.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at afsøge muligheden for lokale energifællesskaber. Projektet understøtter Københavns mål om CO2-neutralitet, herunder øget produktion af vedvarende energi, jf. Klimaplan 'KBH2025' og Tillæg til roadmap 2021-25 (BR 19. august 2021).

BECKON-projektet var et EU-projekt, som havde til hensigt at bidrage til at udvikle klima- og energifællesskaber ved at give medarbejdere og lokale aktører (borgere, boligforeninger, varmemestre, mv.) redskaber og kompetencer til etablering og drift af klima- og energifællesskaber. Disse redskaber og kompetenceforløb skulle i løbet af en 3-årig projektperiode udvikles og testes i tre europæiske byer, herunder i København.

Københavns Kommune skulle lede den arbejdsgruppe, der skulle bidrage til at udvikle og teste kompetenceforløb for lokale aktører på baggrund af de udviklede redskaber og metoder i projektet, herunder afholde workshops og udarbejde rapporter.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er opfyldt, eftersom der er afsøgt muligheden for lokale energifællesskaber i København, herunder er der afholdt workshops, præsentationer og arrangementer, der har gjort over 150 professionelle aktører klogere på mulighederne for at opsætte solceller på boligforeninger og dele strøm. Københavns Kommune har derudover ledt en arbejdsgruppe med Sofia Energy Agency (Bulgarien) og Diputación de Avila (Spanien), der sammen har testet og givet feedback på redskaber udviklet i projektet.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- December 2025 (TM11267)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	106	0	106
Rådighedsbevilling i alt	**106**	**0**	**106**
Forbrug	**107**	**0**	**107**
Afvigelse i kr.	**-1**	**0**	**-1**
Afvigelse i procent	**-1,1%**	**0**	**-1,1%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Restbudgettet på 1 t.kr. (merforbrug) dækkes af forvaltningens konto for mer-/mindreforbrug på Bygningsfornyelser.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger		X	

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

Kommunekassen

I dette afsnit regnskabsforklares anlægsprojekter på tværs af hovedbevillingerne (Ordinær anlæg, Genopretning anlæg, Byfornyelse anlæg og Klima anlæg), der alle afregnes med kommunekassen.

Anlægsprojekter hvor restbudgetterne afregnes med kommunekassen omfatter skybrudsprojekter på hovedbevillingen 'Klima anlæg' og investeringscases, samt anlægsprojekter, der er annulleret eller hvor formålet kun er delvist opfyldt.

Skybrudsprojekter på Klima anlæg:
Formålet med skybrudsprojekter er at sikre hovedstaden mod voldsomme regnskyl, som kan forårsage oversvømmelser. Skybrudsprojekter udføres i samarbejde med HOFOR og omfatter overfladeløsninger (grønne veje, parker) og underjordiske løsninger (tunneler/bassiner).

Restbudgetter afregnes med kommunekassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for de konkrete skybrudsprojekter. Efter aflagt anlægsregnskab overtager HOFOR finansieringen af projektet og refunderer Københavns Kommune de udgifter, som kommunen har mellemfinansieret over byggekreditten. Der skal således i henhold til reglerne optages et langfristet lån svarende til projektets udgifter, hvor HOFOR finansierer renter og afdrag, jf. særskilt indstilling om låneoptag, som foreligges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. I sidste ende får HOFOR dækket udgifterne til renter og afdrag m.m. via spildevandstaksterne.

Investeringscases:
En investeringscase har til formål at forbedre kommunens service og effektivitet ved at investere i nye løsninger, teknologier eller arbejdsgange, som på sigt genererer økonomiske besparelser. Restbudgetter afregnet med kommunekassen i forbindelse med aflæggelse af anlægs-regnskabet for de konkrete investeringscases.

38. Annullering - Belysning af stier omkring Damhussøen

Projekttitel: Damhussøen, stier belysning

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF 11108
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000202

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr., se note (*)
Der afsættes 5,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)
Der afsættes 0,2 mio. kr. i udgiftsbevilling fra p/l-puljen (BR 13-11-2025), se note (**)
Der tilbageføres -4,5 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 28-01-2026), se note (*)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 1,3 mio. kr., se note (*)
Der frigives 1,3 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 07-10-2021)

Note (*): Projektet for belysning af stier omkring Damhussøen blev annulleret af Borgerrepræsentationen på mødet den 28. januar 2026, og overskydende midler fra projektet (4,5 mio.kr.) blev tilbageført til kommunekassen.

Note (**): I forbindelse med annulleringen af projektet blev de frigivne 0,2 mio.kr. fra p/l-puljen tilbageført og optræder derfor ikke under punktet Anlægsbevilling i alt.

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 7. oktober 2021 (Budget 2022) en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til at etablere nænsom naturbelysning (pullert) på stierne langs med Damhussøen.

Projektet havde til formål at skabe bedre offentlig adgang til byens vand- og naturområder, herunder gøre det nemmere at orientere sig omkring søen, der er en del af de grønne korridorer mellem Damhusengen, Vigerslevparken og Grøndalsparken. Der er tale om en ca. 3 km lang sti, som ligger relativt tæt på sø og træer, og det var derfor vigtigt med en nænsom og nedadrettet belysningsløsning, som reducerer spildlys og som mindsker generne for dyrelivet i området.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM238 Belysning på stierne i Vigerslev parken og omkring Damhussøen", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?

Formålet med projektet er ikke opfyldt og projektet er blevet annulleret af Borgerrepræsentationen den 28. januar 2026.

I projektet er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse med henblik på at afsøge brugen af stierne omkring Damhussøen, samt ønsker til fremadrettet brug ved etablering

af stibelysning. Derudover er der udført en landskabsundersøgelse, der redegør for de landskabelige kvaliteter, samt en undersøgelse af forholdene for flagermus i området. Flagermusundersøgelsen viste, at flagermus søger føde i området, men ikke bor omkring søen.

I foråret 2023 blev der udarbejdet et løsningsforslag med nedadrettet, rød pullertbelysning, der giver bedre orientering omkring Damhussøen i aften- og nattetimerne og samtidig er skånsom for dyrelivet og biodiversiteten. I alt skulle der anlægges ca. 75 nedadrettede pullerter på ca. 1,9 km af stierne omkring Damhussøen. Projektet havde opnået dispensation fra Fredningsnævnet og naturbeskyttelsesloven til opsætning af belysning, men der blev modtaget mange negative høringssvar fra lokalområdet.

Teknik- og Miljøudvalgets besluttede på den baggrund på mødet den 15. december 2025, at projektet for belysning af stier omkring Damhussøen skulle annulleres og overskydende midler tilbageføres til kommunekassen. Beslutningen blev godkendt af Borgerrepræsentationen på mødet den 28. januar 2026. På den baggrund er de overskydende midler fra projektet (4,5 mio.kr.) overflyttet til kommunekassen.

Faktisk ibrugtagningsdato:

- Ej ibrugtaget (Annulleret af BR d. 28. januar 2026)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	1.445	0	1.445
Rådighedsbevilling i alt	**1.445**	**0**	**1.445**
Forbrug	**1.458**	**0**	**1.458**
Afvigelse i kr.	**-13**	**0**	**-13**
Afvigelse i procent	**-0,9%**	**0**	**-0,9%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.
Note 2: Den nye bygherremodel i Teknik- og Miljøforvaltningen (BR 16. december 2021) betød for dette projekt, at rådighedsbevillingen i regnskabet mindskedes med samlet 143.807 kr. i forbindelse med oprettelse af bygherre-modellens faste bevilling på service (BR 2. juni 2022).

Restbudgettet på 13 t.kr. (merforbrug) dækkes af kommunekassen.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projektet er ikke udført i sin helhed, da projektet er blevet annulleret (BR d. 28. januar 2026), jf. ovenfor. Der er udarbejdet et projektforslag med en spørgeskemaundersøgelse og en landskabsundersøgelse. Der er ikke opsat lyspullerter omkring Damhussøen.
Omkostningsændring	X		Restbudgettet er tilbageført til kommunekassen, da projektet ikke er blevet udført (BR d. 28. januar 2026).

Tidsforskydninger	X		Det oprindelige ibrugtagningstidspunkt var april 2024. Grundet forlænget behandling hos fredningsnævnets, samt efterfølgende klage til 'Miljø- og Fødevare-klagenævnet' blev projektet forsinket. Det endelige projektforslag blev efterfølgende annulleret (BR d. 28. januar 2026).

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.
Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.

39. Annullering - To foranalyser af Middelalderbyen

Projekttitel: Middelalderbyen, to foranalyser

Bevilling: 2000 – Ordinær anlæg

Projektdefinition og løbenummer:
- TMF 11485
- Kvantum projektdefinition: XP-1577000326

Politiske beslutninger

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr., se note (*)
Der afsættes 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der omdisponeres -3,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til anlægsprojekterne "Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen (TMF11748)" og "Dyrkøb og Bispetorvet, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen (TMF11749)" (BR 02-10-2025)

Indtægtsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 kr.

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,2 mio. kr., se note (*)
Der frigives 4,1 mio. kr. i udgiftsbevilling (BR 05-10-2023)
Der omdisponeres -3,9 mio. kr. i udgiftsbevilling til TMF11748 og TMF11749 (BR 02-10-2025)

Note (*): Projektet for de to foranalyser af Middelalderbyen er blevet annulleret af Borgerrepræsentationen på mødet den 21. august 2025. Borgerrepræsentationen godkendte endvidere på mødet den 2. oktober 2025 at omdisponere de overskydende midler (3,9 mio.kr.) til anlægsprojekterne "Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen (TMF11748)" og "Dyrkøb og Bispetorvet, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen TMF11749".

Projektbeskrivelse

Borgerrepræsentationen frigav på mødet den 5. oktober 2023 (Budget 2024) en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til at udarbejde to foranalyser med henblik på at udarbejde dispositionsforslag for hvert af Byrums- og trafikplanens flagskibsprojekter A og B i Middelalderbyen, som kan vælges særskilt. De to flagskibsprojekter er følgende:

- Flagskibsprojekt A – Nørregade, Dyrkøb, Bispetorvet (2,1 mio. kr.)
- Flagskibsprojekt B – Skindergade, Gammeltorv, Vestergade (2,0 mio. kr.)

I foranalysen og dispositionsforslaget for hvert projekt fastlægges den overordnede indretning og design af vejene og pladserne i området, samt forslag til arealdisposition, som følger beskrivelsen af forslagene i Byrums- og trafikplanen.

I dispositionsforslagene præsenteres endvidere løsninger, hvor der indgår skitsetegninger, og der afdækkes forhold omkring ledningsomlægninger og -koordinering, trafikale konsekvenser, vejafvanding, belægning, placering af træer, mv. Som en del af udarbejdelsen indgår ligeledes borgerinddragelse.

For yderligere oplysninger om projektets formål henvises til budgetnotat omhandlende "TM001a -Videre implementering af Byrums- og trafikplanen for Middelalderbyen, Indre By", jf. bilag 6.

Hvordan er formålet blevet opfyldt?
Formålet med projektet er ikke opfyldt og projektet er blevet annulleret af Borgerrepræsentationen på mødet d. 21. august 2025. Dette betyder, at forvaltningen ikke har udarbejdet de to foranalyser for hhv. flagskibsprojekt A og flagskibsprojekt B.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningens indledende projektering viste nemlig, at flagskibsprojekterne A og B er mindre komplekse end først antaget ved budgetlægningen. Forvaltningen har derfor vurderet, at det er muligt at udarbejde en tidsplan, samt anlægs- og driftsoverslag på projekterne uden en forudgående foranalyse, hvilket kunne fremrykke en eventuel realisering af projekterne med et år. Til den indledende projektering af projektet er anvendt ca. 0,4 mio. kr. til intern afklaring af indholdet af flagskibsprojekt A og B i Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen og udarbejdelse af anlægsoverslag. Teknik- og Miljøudvalget blev den 27. maj 2024 orienteret om projektets ændringer.

På mødet i borgerrepræsentationen den 21. august 2025 blev projektet annulleret og det blev besluttet at forvaltningen skulle udarbejde et budgetnotat for finansiering af projekterne til budgetforhandlingerne om Budget 2026, hvor den resterende bevilling på ca. 3,9 mio. kr. indgik. På mødet i Borgerrepræsentationen den 2. oktober 2025 blev restbevilling omdisponeret til anlægsprojekterne "Skindergade, Gammeltorv og Vestergade, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen (TMF11748)" og "Dyrkøb og Bispetorvet, implementering af Byrums- og Trafikplan for Middelalderbyen (TMF11749)".

Faktisk ibrugtagningsdato:
- Ej ibrugtaget (Annulleret af BR d. 21. august 2025)

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbevilling	377	0	377
Rådighedsbevilling i alt	**377**	**0**	**377**
Forbrug	**376**	**0**	**376**
Afvigelse i kr.	**0**	**0**	**0**
Afvigelse i procent	**0,1%**	**0**	**0,1%**

Note 1: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Der er intet restbudget på dette anlægsregnskab.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Projekt blev annulleret af Borgerrepræsentationen den 21. august 2025.

			Forvaltningen har ikke udført de to foranalyser, da den indledende projektering viste, at flagskibsprojekterne A og B var mindre komplekse end antaget ved budgetlægningen. Dette betød, at det var muligt at udarbejde tidsplan, samt overslag over anlægs- og driftsøkonomi på projekterne uden en forudgående foranalyse. Teknik- og Miljøudvalget blev den 27. maj 2024 orienteret om projektets ændringer.
Omkostningsændring	X		Restbudgettet er blevet omdisponeret til TMF11748 og TMF11749, da de to foranalyser ikke er blevet udført (BR den 21. august 2025 og BR den 2. oktober 2025).
Tidsforskydninger	X		Det oprindelige ibrugtagningstidspunkt var maj 2025, men blev annulleret af Borgerrepræsentationen den 21. august 2025, jf. ovenfor.

Note: Mer- eller mindreforbrug forklares, hvis det overstiger 5% af den samlede bevilling/rådighedsbeløb eller 1 mio. kr. Afvigelser under 0,1 mio. kr. forklares ikke uanset om de overstiger 5%. Tidsforskydninger forklares, hvis projektet er mere end 6 måneder forsinket i forhold til oprindeligt ibrugtagningstidspunkt.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.