



11-10-2016

Bilag 2: Anlægsregnskab vedr. kunstgræsbanen ved Boldklubben FIX i Brønshøj

Projektnummer: TMF10219
Projekttitel: Kunstgræsbanen ved Boldklubben FIX i Brønshøj
IM-konto: 0.28.20.3
Færdiggørelsestidspunkt: 2016

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at etablere en kunstgræsbane ved Boldklubben FIX i Brønshøj. Kunstgræsbanen skal erstatte den nuværende græsbane samme sted. En ny kunstgræsbane vil styrke det lokale foreningslivs udvikling, og de lokale fodboldklubber vil kunne spille på banen hele året rundt. Projektet er forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen, og midlerne til projektet er overført derfra til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Der er blevet udført indledende undersøgelser og indsendt dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Der blev ikke givet dispensation og Kultur- og Fritidsforvaltningen valgte derfor ikke at gå videre med projektet.

Regnskab

2016-priser	Bevillingsbeløb	Forbrug	Afvigelse
Bevilling (Udgift) I alt	508.000	385.695	122.305
Forprojektering – Kunstgræsbane ved Boldklubben FIX i Brønshøj	508.000	385.695	
I alt	508.000	385.695	122.305

Afvigelse (Udgift)	-24,08 %
---------------------------	-----------------

Regnskab (Detaljeret udgiftsregnskab)

2016-priser	BR-nummer	BR-dato	2015	2016	I alt
Forprojektering – Kunstgræsbane ved Boldklubben FIX i Brønshøj	2015-0162810	27-08-2015	508.000	0	508.000
Samlet bevilling			508.000	0	508.000
Forbrug			342.936	42.760	385.695

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		<p>Afvigelsen skyldes, at arealet ved Utterslev Mose er fredet, og anlæg af kunstgræsbaner er omfattet af VVM-screeningskrav.</p> <p>Efter nogle få forberedende undersøgelser udført af rådgiver, blev der udarbejdet en dispensationsansøgning til Fredningsnævnet. Fredningsnævnet modtog adskillige indsigelser mod forslaget om at etablere en kunstgræsbane, og der blev derfor ikke givet dispensation til at anlægge kunstgræsbanen.</p> <p>Efter dialog med Kultur- og Fritidsforvaltningen om evt. at anke kendelsen fra Fredningsnævnet, valgte Kultur- og Fritidsforvaltningen ikke gå videre med projektet.</p>
Omkostningsændring	x		<p>Afvigelsen skyldes, at projektet ikke blev gennemført på grund af den manglende dispensation fra Fredningsnævnet. Restbudgettet tilbageføres til Kultur- og Fritidsforvaltningen.</p>
Tidsforskydninger		x	