



Notat

Orientering om midtvejsstatus for to områdefornyelser

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om midtvejsstatus for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads og Områdefornyelse Bispebjerg Bakke, jf. bilag 1 og bilag 2. Begge indsatser følger planen med hensyn til kvarterplansprojekternes fremdrift og økonomi, og der er afholdt midtvejsvalg til begge styregrupper. Enkelte projekter er blevet justeret for at imødekomme lokale ønsker og behov eller ændrede forudsætninger.

Sagsfremstilling

Områdefornyelser er helhedsorienterede, strategiske indsatser, der over en fem års periode har til formål at understøtte en positiv udvikling af et udsat byområde igennem en kombination af fysiske, sociale og kulturelle projekter, jf. Politik for Udsatte Byområder (BR 22. juni 2017).

Siden 2019 har nystartede områdefornyelser haft et særligt fokus på boligområder på statens parallelsamfundslister ved at understøtte forandringsplaner for disse områder og samtænke det med et helhedsorienteret løft af det omkringliggende kvarter. Områdefornyelsen ved Skjolds Plads understøtter således også forandringsplanen for boligområdet Aldersrogade, mens Områdefornyelse Bispebjerg Bakke understøtter forandringsplanen for boligområdet Bispeparken.

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads – status på økonomi og projekter

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads dækker det udsatte byområde Haraldsgadekvarteret på Ydre Nørrebro og Østerbro. Kvarterplanen for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads (BR 16. december 2021) indeholder 18 projekter, hvoraf 14 er igangsat af områdefornyelsens styregruppe, og de sidste fire forventes igangsat frem mod medio 2025. Projekterne følger planen med bl.a. et markant løft til Sigynsgade og Krakas Plads, skybrudssikring og begrønning af Sigurdsgade, byrumskunst, en lokal klimainsats, synliggørelse af kvarterets kulturtilbud som fx Osramhuset samt sociale indsatser målrettet kvarterets børn og unge. Projekterne følger overordnet kvarterplanen og udvikles i tæt dialog med kvarteret beboere og aktører. En udførlig status på områdefornyelsens projekter kan læses i bilag 1.

Kvarterplanens samlede budget er på 77,4 mio. kr. Hertil har områdefornyelsen igennem bl.a. fundraising og synergier med andre projekter

13-11-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 20273

Dokumentnummer i F2
162285

Sagsnummer i eDoc
2024-0353623

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452

tilført merfinansiering for yderligere 109,0 mio. kr. til kvarterplansprojekterne fra bl.a. Social- og Boligstyrelsen, HOFOR, genopretningsmidler, Statens Kunstfond og kommunens budgetforhandlinger. Medfinanseringen er udspecificeret i bilag 1 side 12 og 13.

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke – status på økonomi og projekter

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke dækker et udsat byområde i Nordvest/Bispebjerg. Kvarterplanen for Områdefornyelse Bispebjerg Bakke (BR 3. februar 2022) rummer 11 projekter, der alle er igangsat af styregruppen. Projekterne følger overordnet planen med bl.a. et stort løft af Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej, en ny hjørneindgang til Bispebjerg Kirkegård, opgradering af Emaljahavens forplads, en lokal klimainsats og udvikling af Tagensbo Skole som lokalt kvarterhus. Projektet "Smutveje gennem kvarteret" har styregruppen besluttet at realisere ifm. andre igangværende projekter. Derudover har styregruppen besluttet at afsætte midler fra projektet "Udviklingspuljen" til projektet "Kunstpatruljen", som skal skabe mere byrumskunst i kvarteret på baggrund af en lokal kunststrategi, udarbejdet i samarbejde med Statens Kunstfond. Alle projekter udvikles i dialog med kvarterets beboere og aktører. En udførlig status på områdefornyelsens projekter kan læses i bilag 2.

Kvarterplanens samlede budget er på 77,4 mio. kr. Hertil har områdefornyelsen igennem bl.a. fundraising og synergier med andre projekter tilført merfinansiering for yderligere 157,4 mio. kr. til kvarterplansprojekterne fra bl.a. Statens Kunstfond, HOFOR, genopretningsmidler, EU-projektet Centrinno og kommunens budgetforhandlinger. Medfinanseringen er udspecificeret i bilag 2 side 8 og 9.

Midtvejsvalg til styregrupper

Begge områdefornyelser har en lokal styregruppe, som har ansvar for at gennemføre kvarterplanens projekter i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, så projekterne får størst mulig værdi for lokalområdet. Begge styregrupper består af lokale beboere, lokale institutioner som fx lokaludvalget og en repræsentant fra hver af kommunens forvaltninger.

I forbindelse med områdefornyelsens midtvejsstatus afholdes også midtvejsvalg til områdefornyelsernes styregrupper, for at give mulighed for at tilpasse sammensætning og sikre det fortsatte engagement. Ved midtvejsvalget til styregruppen for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads den 24. september 2024 blev der valgt tre nye medlemmer, ligesom der til styregruppen for Områdefornyelse Bispebjerg Bakke den 11. september 2024 også blev valgt tre nye medlemmer.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget er orienteret, fortsættes de to indsatser. Områdefornyelsen ved Skjolds Plads afsluttes ultimo 2026. Områdefornyelser Bispebjerg Bakke afsluttes primo 2027. Ved begge indsatsers

afslutning vil der blive udarbejdet en evaluering, som forelægges Teknik- og Miljøudvalget.

Peter Højer
Vicedirektør

Midtvejs Statusts snævs

Program for dagen

Skjolds Plads

**Områdefornyelsen
ved Skjolds Plads
2022-2026**

Foto: Melissa Ørnstrup



"Personligt havde jeg ikke set alle de fantastiske mennesker før. Før sad jeg derhjemme og sagde, "det er for dårligt". Nu har jeg mødt gode folk i kommunen og i kvarteret."

- Medlem af styregruppen

Foto: Områdefornyelsen ved Skjolds Plads

STYREGRUPPENS FORORD

Områdefornyelsen har siden 2022 været i gang med at udvikle Haraldsgadekvarteret, og vi kan i styregruppen se, hvordan området er under forvandling.

Kultur- og fritidslivet blomstrer, nye fællesskaber spirer frem, og flere og flere beboere tager del i kvarterets udvikling, kulturaktiviteter og grønne initiativer. Specielt omkring Skjolds Plads og ved Osramhuset er der noget stort i gang. Osramhuset har nu fast tilstedeværende personale og er blevet et levede kulturhus i kvarteret.

Vi er også godt i gang med flere større projekter, hvor vi omdanner Sigynsgade, Krakas Plads, Sifs Plads, Lersø Park Allé, Sigurdsgade og metroforpladsen ved Skjolds Plads. Det er projekter, der tager tid, men når er færdige, får Haraldsgadekvarteret flere grønne mødesteder, mindre asfalt og bedre forbindelse til resten af byen.

Vi arbejder desuden sammen med kvarteret om en visionsplan. Planen skal sikre, at kvarteret udvikler sig i en god balanceret retning mange år frem. Vores mål er at fremme en udvikling, der styrker kvarteret identitet, mangfoldighed og sammenhængskraft.

Der er meget godt igangsat og der er endnu stort potentiale for at støtte op om endnu flere beboere, så de kan opnå de samme livsmuligheder som andre københavnere. Dem skal vi ikke glemme. Kultur og fritidslivet skal også forsat styrkes og børn kunne udfolde sig udendørs, som i resten af København.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde om at udvikle Haraldsgadekvarteret.

Med venlig hilsen

Styregruppen for Områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Hvad kan du læse i denne midtvejsstatus?

Denne status består af to dele. I den første del opsummeres læringen fra den første periode af områdefornyelsen og der gives et overblik over områdefornyelsens samarbejdspartnere. I anden del gøres der status på områdefornyelsens økonomi, tidsplan for projekterne samt de enkelte projekter i kvarterplanen.



Lersøparken

Røvsingsgade

Lersøpark Allé

Den grønne trekant

Sigynsgade

Haraldsgade

Vermundsgade

Nørre Fælled Skole

Nørrebroruten

Vognvænget

 Skjolds Plads

Sigurdsgade

Sifs Plads

Tagensvej

Titangade

Radmandsgade

Jagtvej

Indhold

05	OMRÅDEFORNYELSE VED SKJOLDS PLADS
07	Indledning
09	Hvad har vi lært?
11	Tak til alle samarbejdspartnere
13	Økonomi
15	Tidsplan for kvarterplanens projekter
16	Uviklingsplan og Forbindelse til Lersøparken
18	TEMA 1: BYRUM, DER FORBINDER
20	Nørrebroruten og Krakas Plads
22	Kunst der samler
24	TEMA 2: ET GRØNT KVARTER
26	Sigurdsgade og Metroforpladsen
28	Lersø Parkallé og Sifs Plads
30	Klima og Bedre boliger
32	TEMA 3: KULTUR, SUNDHED OG FÆLLESSKABER
34	Optur kultur
36	Motion og idræt for alle
38	TEMA 4: BEDRE LIVSCHANCER OG UDDANNELSE
40	Parat til skolen
42	Bedre livschancer
44	Tryghedssamarbejde
46	PROJEKTER DER IGANGSÆTTES I 2024-2026
47	Tryk i trafikken
48	Motion og idræt for alle
49	Sammen om sundhed
50	Mulighedskassen

Læsevejledning

På de første sider beskrives de vigtigste læringspunkter, som der opnået i områdefornyelsen siden 2022. Derefter følger en tak til de samarbejdspartnere, der har været inddraget og bidraget til områdefornyelsens projekter i perioden.

Efter dette gives et samlet overblik samt status på områdefornyelsens projekter, som følges op af en status på de enkelte projekter. Sidstnævnte er struktureret efter kvarterplanens fire temaer: 'Byrum, der forbinder', 'Et grønt kvarter', 'Kultur, sundhed og fællesskaber' og 'Bedre livschancer og uddannelse'. Til hvert projekt er der udarbejdet et projektkort, der har til formål at give en kort og rammende beskrivelse af det enkelte projekt, så læseren hurtigt kan orientere sig i projektets status og fremdrift.



Områdefornyelsen er godt i gang

- 14 ud af 18 af kvarterplanens projekter er igangsat
- Der er nedsat en lokal styregruppe
- Der er 10 aktive arbejdsgrupper og netværk
- Der er afholdt 46 arrangementer i kvarteret, med omkring 20.000 deltagere

Foto: Jens Panduro

Indledning

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads

Områdefornyelsen ved Skjolds Plads blev for alvor søsat da Københavns Borgerrepræsentation, november 2021 godkendte områdefornyelsens kvarterplan 2022-2026. Områdefornyelsen er nu halvt inde i perioden og derfor denne midtvejsstatus.

Kvarterplanen er udviklet i tæt dialog med Haraldsgadekvarterets beboere, brugere og lokale aktører. Den adresserer kvarterets udfordringer og mange potentialer. Den indeholder i alt 18 projekter, som skal gøre kvarteret til et endnu bedre sted at bo, leve og besøge.

Haraldsgadekvarteret

Haraldsgadekvarteret ligger mellem Nørrebro, Bispebjerg og Østerbro. Kvarteret bærer tydelige spor fra en industriel fortid. Smukke gamle fabriksbygninger pryder gadebilledet, og flere af dem huser i dag kulturelle oplevelser og kreative erhverv.

I takt med at industrien er rykket ud af kvarteret, er der blevet opført mange almene boliger, som Hermodsgård og Titanparken. Byggeföreningshusene i Vibekevang, der oprindeligt blev opført til arbejdere, udgør i dag den mere mondæne del af kvarteret.

Kvarteret er mangfoldigt og kontrastfuldt og rummer samtidigt en imødekommethed, der holdes sammen af aktive fællesskaber og stærke subkulturer.

Kvarteret har også sine bagsider. Kvarteret er dårligt forbundet til resten af byen. Inde i kvarteret er vejene brede og indrettet på bilisternes præmisser. Sammenlignet med det øvrige København præges kvarteret af få mødesteder, legepladser, bynatur og grønne åndehuller.

Sammenlignet med resten af København er kvarterets gennemsnitlige beskæftigelse, uddannelsesniveau og indkomst ligeledes lavere. Kvarteret mangler også fritidsfaciliteter, og i 2020 er kulturlivet næsten usynligt.

Sammen med kvarteret og med kvarterplanen i hånden vil områdefornyelsen udvikle kvarteret så det kommer på niveau med resten af København og samtidigt bevarer sit unikke særpræg.

Visioner og pejlemærker sætter den strategiske retning

Retningen for områdefornyelsen er sat med en stærk vision for kvarterets udvikling og fem pejlemærker, der på tværs af de mange projekter understøtter områdefornyelsens arbejde.

Haraldsgadekvarteret skal være et oplevelsesrigt, sammenhængende, grønt og mangfoldigt kvarter. Beboerne skal trives i det nære trygge naboskab og i kvarterets fællesskab. Kvarteret skal forbinde bydelen Østerbro, Nørrebro og Bispebjerg. Pejlemærker



Et sammenhængende Kvarter



Et kvarter med stærke fællesskaber



Et kvarter med bedre uddannelse



Et kvarter med bynatur af høj kvalitet



Et trygt kvarter

Hvorfor denne midtvejsstatus?

Områdefornyelsen er en femårig indsats, der løber fra 2022-2026.

Områdefornyelsen er nu midtvejs. Det er derfor et godt tidspunkt at stoppe

op, gøre status og reflektere over de erfaringer, der er gjort. Erfaringerne skal bruges fremadrettet i samarbejdet mellem kommune og kvarteret om områdefornyelsens projekter.

I første periode har fokus i sekretariatet og styregruppen været, at igangsætte kvarterplanens projekter, skabe synlighed omkring områdefornyelsen samt etablere stærke relationer i kvarteret. Sideløbende har der været fokus på det gode samarbejde og mødeform i styregruppen. Perioden har været præget af at udvikle og igangsætte projekter, etablere velfungerende arbejdsgrupper og igangsætte byrumsprojekter. I sekretariatet er der desuden blevet opbygget et tværfagligt, stærkt og hyggeligt kontor med lokaler på Skjolds Plads.

I anden halvdel af områdefornyelsen vil fokus forsat være på det gode samarbejde mellem kommune, styregruppe, arbejdsgrupper og samarbejdspartnere, gennemførelsen af områdefornyelsens byrumsprojekter samt igangsættelsen af kvarterplanens sidste projekter. Områdefornyelsen skal sikre, at de spirer, der gennem projekterne bliver sået, kan vokse videre, brede sig eller skifte form, når projektperioden stopper i december 2026.

Med læringen fra denne midtvejsstatus om velfungerende arbejdsgrupper, styregruppe og kvarterdialog står områdefornyelsen stærkere. Hvor første periode barpræg af igangsættelse og afsøgning, vil anden periode være præget af at skabe et efterliv for de projekter, der kan videreføres efter områdefornyelsens afslutning.

God fornøjelse med læsningen.

"Jeg har boet her i 20 år og var blevet træt af udviklingen i kvarteret. For to år siden var jeg ved at sælge min lejlighed, men så kunne jeg se, at der var ved at ske noget, og jeg valgte at blive boende"

- Beboer i Haraldsgadekvarteret

"Det er sjovt at opleve at narrativet om kvarteret er skiftet. I starten talte vi (red. styregruppen) meget om, at kvarteret var kedeligt, misvedligeholdet og utrygt. De ting taler vi ikke mere om.

Nu taler vi om alt det, der sker af gode ting. Jeg tror, at stedsidentitetsanalysen og oplevelsen af forandringer og medindflydelse er skyld i det."

- Medlem af styregruppen

FIGARO

Hvad har vi lært?

I denne opsummering samler de vigtigste erfaringer, som områdefornyelsen har gjort sig i første halvdel af sin levetid. Erfaringerne bygger på løbende læring fra første periode af områdefornyelsen samt ikke mindst på resultater fra workshops i styregruppen samt arbejdsgruppen Kunst og Kultur i forbindelse med midtvejsevalueringen.

Opsummeringen er opdelt i temaer og fremhæver de centrale indsigter, som områdefornyelsen tager med videre til mod afslutningen. Med midtvejsvalget til styregruppen i september 2024, gives denne læring videre fra den første styregruppe til den nye.

Klar rollefordeling skaber handlekraft

Styregruppen, der består af beboere, ildsjæle, lokale aktører og repræsentanter fra Nørrebro Lokaludvalg og kommunes forvaltninger, har ansvaret for at træffe beslutninger på tværs af områdefornyelsens projekter. Projekterne udvikles og realiseres i arbejdsgrupperne og er åbne for alle.

I opstartsfasen var der udfordringer med at tydeliggøre, at styregruppens fokus er på strategiske beslutninger på kvarterniveau, mens arbejdsgrupperne arbejder med den konkrete projektudvikling. Erfaringen har vist, at en tydelig forventningsafstemning og rollefordeling mellem styregruppen og arbejdsgrupperne er afgørende for et godt samarbejde og for effektivitet og succes i kvarterplans gennemførelse.

Kultur skaber synlighed og fællesskab

Kulturaktiviteter og midlertidig kunst har vist sig at være kraftfulde værktøjer til at skabe synlighed og engagement i kvarteret. De har ikke kun støttet områdefornyelsens øvrige projekter, men også fungeret som platforme for at samle kvarterets aktører og beboere. Den første kvarterfejring er et godt eksempel på, hvordan forskellige lokale kræfter kan mobiliseres og engageres i fælles aktiviteter, hvilket har styrket fællesskabet og ejerskabet i kvarteret. Et væld af foreninger stod for blandt andet loppemarked, undervisning og opvisning i parkour, skate, thaiboksning og samba. Københavns Professionshøjskole stod for en stor fællesspisning suppleret af suppe fra Iranske Hamdelan samt is og boller fra det lokale erhvervsliv. Områdefornyelsen har bygget videre på de relationer, der blev skabt ved kvarterfejringen og flere af de aktører og beboere, der deltog, er nu med i arbejdsgrupperne.

Inklusion af de tavse stemmer

Det er en udfordring at sikre, at alle beboere i Haraldsgadekvarteret føler sig hørt og inkluderet, især dem der normalt ikke deltager i sådanne processer. Områdefornyelsen har benyttet forskellige tiltag for at nå bredere ud. Børns stemmer er hørt og inddraget i det midlertidige gennem workshops og læringsforløb. Der er etableret en seniorgruppe, som bidrager til byrumsprojekter med fokus på tilgængelighed og universalt design. Der er ligeledes afprøvet et samarbejde mellem Open Air og Salaam Film for at tiltrække beboere på tværs af kulturelt ophav. Desuden vil den nyoprettede minipulje målrettet beboere i Titanparken, Vognvænget og Den Grønne Trekant

viser, om det er muligt at tiltrække flere puljeansøgere fra de almene boligområder.

Disse tiltag har bidraget til at inkludere flere stemmer i processen, men der er stadig behov for at udvikle og afprøve nye metoder for at sikre bredere deltagelse. Arbejdsgrupperne vil fortsætte denne indsats for at inkludere flere. Styregruppen opfordrer til, at den nye gruppe fortsætter med at være opsøgende og vil arbejde aktivt for at inddrage flere grupper i kvarteret.

Fortæl den gode historie

Haraldsgadekvarteret har tidligere været kendt som et utrygt og nedslidt område, men denne opfattelse er ved at ændre sig. Kvarteret oplever nu en række positive forandringer, såsom kulturelle aktiviteter og et fast farmeres-marked. Dette skaber en ny og positiv fortælling. En stedsidentitetanalyse lavet af områdefornyelsen har yderligere fremhævet kvarterets unikke kvaliteter og potentialer.

For at sikre, at denne positive udvikling fortsætter, er det vigtigt at udbrede de gode historier både internt i kvarteret og eksternt. Den gode historie skal ud at leve og bo hos beboerne. Det skal områdefornyelsen have fokus på i sin resterende levetid.

Den nye styregruppe opfordres til at tage aktiv del i at formidle kvarterets positive fortælling og samtidig være synlige i lokalmiljøet for at styrke beboernes engagement og ejerskab.



***"Det betyder utrolig meget, at
Områdefornyelsen hjælper os (red. børn-
og ungeaktører) med at skabe netværk
og samarbejde. Det gør, at vi virkelig får
mulighed for at arbejde sammen på tværs
og tænke i fælles løsninger."***

- Lokal aktør

Foto: Jens Panduro

Tak til samarbejdspartnere

- A/B Brynhilde
- A/B Valkyrien
- AAB 58
- Arbejdsgruppe for Lersø Parkallé og Sifs Plads
- Arbejdsgruppen for Sigurdsgade og sidegader
- Arbejdsgruppen, Kunst & Kultur
- Arbejdsgruppen, Klima og Bedre Boliger
- Arbejdsgruppen, Nørrebro-ruten & Krakas Plads
- Arkitektforeningen
- Askovfonden
- Beboere og lokale ildsjæle
- Bo-Vita (Den Grønne Trekant)
- Boligforeningen Vibo
- Boligforeninger
- Borgercenter Børn og unge (SOF)
- Bæredygtig Generation (Børne- og Ungdomsforvaltningen)
- CAFx
- Cirka cph
- Copenhagen Contemporary
- Copenhagen Muay Thai
- Copenhagen Parkour
- CPH Village
- Danmarks Naturfredningsforening
- Den Iranske forening Hamdelan
- Det Franske Institut
- Drivhuset ved Skjolds Plads
- E/F Aldersrogade 37-39
- Energistyrelsen
- Foreningen af Blågårds Plads
- Goethe Institut
- Grundejerne af Vingelodden
- Grønne Bønner
- Grønt Marked
- HOFOR
- Idrætsprojektet
- Innovation District Copenhagen
- (IDC)
- KBH+ Askovfonden
- Krible Krable, børneinstitution
- Kultur- og fritidsforvaltningen
- Københavnerteamet (SOF)
- Københavns Professionshøjskole
- Københavns Universitet
- Nørre Fælled Skole
- Nørrebro Lokaludvalg
- Nørrebro United
- Nørrebro Byggerne - Boligsocial helhedsplan for Nørrebro
- Ny Start
- Oberra
- Osramhuset
- Områdefornyelsen Bispebjerg Bakke
- Områdefornyelsen Bispeengen
- Københavns Politi
- Ressourcecenter Ydre Nørrebro
- Rum for Opfindsomhed
- SAMSKAB forskningsprojekt
- Salaam Film & Dialog
- Scene N
- Sekretariatet for Nørrebro Lokaludvalg
- Seniorgruppen
- Siciliansk Is
- Sikker By (Økonomiforvaltningen)
- Sigurds Have
- Social- og sundhedsforvaltningen
- SSP (BIF)
- Titanparken
- Teknik og Miljøforvaltningen (TMF)
- Under Samme Himmel
- Underværket Heimdalsgade 39
- Velliv/Haraldshus
- VIBO
- Vibekevangs beboerforening
- Vognvænget
- 10.000 flere børn og unge i idrætsforeninger (DGI/KFF)
- 18+ Klubben
- 48 Timer Festival



Økonomisk oversigt

Af tabellen fremgår områdefornyelsens budget fordelt på projekter. Af tabellen fremgår andelen af midler, som styregruppen har disponeret, og andelen, der endnu ikke er disponeret. Styregruppens disponering af de resterende midler forventes afklaret i første halvår af 2025.

Samlet set er 62.100.000 kr. af projektmidlerne disponeret, mens 15.300.000 kr. afventer afklaring. Du kan læse mere om projekterne og deres økonomi i næste kapitel.

Ekstra midler ud over områdefornyelsen

Af tabellen kan også læses hvilke øvrige midler, der indtil videre er tilført områdefornyelsens projekter.

Nørrebro-ruten og Krakas Plads blev tilført 26.800.000 kr. fra budget 2022

Ankomst Haraldsgade og Sigurdsgade er et kombineret klima, vejgenopretning samt byrumspjækt, der i alt tilfører 80.400.000 kr. til byrummene.

Ankomst til Sifs Plads og Lersøpark Alle har opnåede projektmidler tilse-niorinddragelse på 1.089.000 kr. fra Social- og Boligstyrelsen

Kunst, der samler opnåede støtte på 75.000 kr. til at lave en kunststrategi for Haraldsgadekvarteret fra Statens Kunstfond.

Klima og bedre boliger er blevet tilført hhv. 150.000 kr. fra Puljen til energioptimering (Teknik- og Miljøforvaltningen) og 175.000 kr. fra Ressourcer og Affald (Teknik- og Miljøforvaltningen)

Glad i Skolen og i fritiden samt Tryghedssamarbejde har opnået støtte fra Tryghedsforum (Økonomiforvaltningen) på i alt 330.000 kr.

Projekter	Disponeret	Ikke Disponeret	Merfinansiering
Tema 1 - Byrum der forbinder			
Nørrebroruten og Krakas Plads	6.600.000 kr.		26.800.000 kr.
Tryk i trafikken		600.000 kr.	
Kunst der samler	1.200.000 kr.		75.000 kr.
Tema 2 - Et grønt kvarter			
Ankomst Haraldsgade og Sigurdsgade	9.000.000 kr.	5.500.000 kr.	80.400.000 kr.
Ankomst Sifs Plads og Lersøpark Allé	7.000.000 kr.		1.089.000 kr.
Klima og bedre boliger	2.000.000 kr.		325.000 kr.
Tema 3 - Kultur, sundhed og fællesskaber			
Optur, kultur	4.600.000 kr.		
Motion og idræt for alle		3.400.000 kr.	
Sammen om sundheden		300.000 kr.	
Kvarterkroner	1.000.000 kr.		
Tema 4 - Bedre livschancer og uddannelse			
Parat til skolen	600.000 kr.	1.500.000 kr.	
Glad i skolen og fritiden	1.000.000 kr.		300.000 kr.
Brobygning til ungdomsuddannelse	400.000 kr.		
Tryghedssamarbejde	800.000 kr.		30.000 kr.
Mulighedskassen	300.000 kr.	3.200.000 kr.	
Udviklingsplan og forbindelse til Lersø Parken	2.500.000 kr.	800.000 kr.	
Lokalt sekretariat og projektledelse	25.100.000 kr.		
Akkumuleret	62.100.000 kr.	15.300.000 kr.	108.919.000 kr.
I alt	77.400.000 kr.		109.019.000 kr.



TEMAER

LEG OG LÆRING

Hvad skal der til for at skabe et godt sted at hænge ud?
Hvordan skal området se ud, for at skolen kan bruge det som udendørs læringsrum?

BEVÆGELSE & TRAFIK

I der skal tilføjes eller laves nye arealer ud til en befælt, der sjove at opholde sig

SANSENE

Hvad kan man tilføje på stedet, kan stimulere sanserne bedre, eller der er bedre ud?

& CITET

al beplantning eller andet is biodiversiteten i området bedre?

INS

TOMMY HILFIGE
EST 1985

8

JONAT
YUSU

Tidsplan for kvarterplanens projekter

Projekter	2022	2023	2024	2025	2026
Tema 1 - Byrum der forbinder					
Nørrebro-ruten og Krakas Plads					
Tryk i trafikken					
Kunst der samler					
Tema 2 - Et grønt kvarter					
Ankomst Haraldsgade og Sigurdsgade					
Ankomst Sifs Plads og Lersøpark Allé					
Klima og bedre boliger					
Tema 3 - Kultur, sundhed og fællesskaber					
Optur, kultur					
Motion og idræt for alle					
Sammen om sundheden					
Kvarterkroner					
Tema 4 - Bedre livschancer og uddannelse					
Parat til skolen					
Glad i skolen og fritiden					
Brobygning til ungdomsuddannelse					
Tryghedssamarbejde					
Mulighedskassen					
Udviklingsplan og forbindelse til Lersø Parken					



PROJEKT

Udviklingsplan og Forbindelsen til Lersøparken

Baggrund

I Haraldsgadekvarteret er mange nye byrum på vej. Vingelodden skal byudvikles, Københavns Professionshøjskole vil udvide deres campus, og der er lavet en forandrings-, ommdannelses- og infrastrukturplan for Den Grønne Trekant (Bo-Vita). Sideløbende dækker planerne om Innovations District Copenhagen også Haraldsgadekvarteret.

For at sikre at de enkelte projekter ikke stikker i hver sin retning og samtidigt kommer hele kvarteret til gavn vil områdefornyelsen samle aktørerne om en retningsgivende plan for hele kvarteret.

Det er sideløbende et bredt ønske i kvarteret om at få etableret en forbindelse over banen til Lersøparken, der vil lette distancen mellem Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital samt give kvarteret lettere adgang til Lersøparken og derved grønne arealer, som kvarteret er i underskud af.

Da der således er mange udviklingsprojekter i kvarteret, viser det sig mere præcist at navnet ændres fra 'udviklingsplan' jfr. kvarterplanen, til 'visionsplan'. En plan der binder de forskellige udviklings- og helhedsplaner sammen med en fælles retning – formuleret sammen med aktørerne.

Projektets målsætninger

Visionsplanen skal skabe en fælles retning for hele kvarteret, hvor mange udviklingsprojekter er i gang eller vil gå i gang i nærmeste fremtid.

En foranalyse og et idéoplæg til en forbindelse til Lersøparken skal belyse de konkrete muligheder, der er for at skabe sammenhæng med den overordnede bystrategiske udvikling for hele kvarteret.

Det har vi gjort

Der er etableret et netværk med relevante aktører, der beskæftiger sig med byudviklingsprojekter i kvarteret. Gennem netværksmøder har aktørerne delt viden og perspektiver, som har bidraget til et fælles blik på kvarterets udfordringer og potentialer samt bilateral koordinering af byrumsprojekterne. Der er endvidere nedsat en gruppe under områdefornyelsens styregruppe, som også deltager i netværket.

Forud for dette har områdefornyelsen kortlagt igangværende og forestående byudviklingsprojekter i kvarteret, som giver overblik over de forskellige aktører, deres projekter og ambitioner. Der er desuden udarbejdet en stedsidentitetsanalyse af kvarteret. Hver især og tilsammen er de med til at kvalificere vidensgrundlaget om kvarteret.

Det har vi lært

Gennem arbejdet med visionsplanen og forbindelsen til Lersøparken har vi lært, at komplekse byudviklingsprojekter bedst løses i sammenhæng. Selvom projekterne oprindeligt blev tænkt som separate initiativer, er det blevet tydeligt, at deres succes afhænger af en fælles vision og tæt koordinering. Ved at skabe et stærkt netværk af aktører og sikre løbende dialog mellem dem, har vi kunnet opnå en mere sammenhængende og strategisk tilgang til kvarterets udvikling. Vi har også indset vigtigheden af at skabe klare rammer for samarbejdet mellem interessenterne for at sikre en bæredygtig og robust udvikling af kvarteret.

Det skal vi frem mod december 2026

I efterår 2024 og forår 2025 udvikles visionsplanen og idéoplægget til Lersøparken af rådgiver med inddragelse af den lokale arbejdsgruppe og øvrige lokale aktører. Således er vi i tæt dialog med byrumsudviklerne i kvarteret, forskellige dele af Københavns Kommune, Nørrebro Lokaludvalg samt relevante borgere og andre lokale aktører. Vi vil tilstræbe så robust og bredt et ejerskab som muligt, da vi mener, det vil øge chancerne for at visionsplanen og Forbindelsen til Lersøparken bliver realiseret.

Fakta

Status

Projekt Udviklingsplan fra kvarterplanen har skiftet navn til det mere rammende navn visionsplan (se nedenfor). Rådgivere udarbejder nu en visionsplan for kvarteret samt en foranalyse for Forbindelse til Lersøparken, som kan tænkes ind i udviklingsplanerne for Vingelodden.

Økonomi

Disponeret, 2.300.000 mio. kr. (Udviklingsplan 1.500.000 kr. og Forbindelsen til Lersøparken 800.000 kr.) Ikke disponeret 700.000 kr., Forbindelsen til Lersøparken

Igangsæt: 2021.

Forventes færdiganlagt i forår 2026.

1

Byrum der forbinder

Kvarteret skal have attraktive forbindelser på tværs og til resten af byen. Forbindelser der skaber rum til aktiviteter og samtidig sikrer et øget flow af bløde trafikanter, der er med til at skabe liv og tryghed i kvarteret. Trafiksikkerheden skal forbedres, så det opleves som trygt at færdes gennem kvarteret som især blød trafikanter. "Ankomst til kvarteret" beskrives under temaet "Et grønt kvarter".



PROJEKT

Nørrebroruten og Krakas Plads

Baggrund

Københavns Borgerrepræsentation har i 2021, med godkendelse af Forandringsplanen for Aldersrogade og igangsættelse af Områdefornyelsen Skjolds Plads, ønsket at Sigynsgade og Krakas Plads får et løft. Det, der i dag opleves som en traditionel lige vej designet primært til biler, skal transformeres til at være grønne, trygge opholdsgader, som er indrettet efter de bløde trafikanter præmisser.

Projektets målsætninger

Sigynsgade og Krakas Plads udformes som en meget grøn, næsten parklignende gade med små pladsdannelser og lommer, hvor byliv kan udfolde sig. Sådan at det bliver en tryk gade med bynatur af høj kvalitet, som binder kvarteret sammen med den eksisterende by. Sigynsgade kobles samtidigt på Nørrebroruten så kvarteret bliver bedre forbundet til de tilstødende bydele og derved til resten af byen. Det grå areal foran Haraldshus, ved krydset Haraldsgade og Vermundsgade, omdannes til en grøn pladsdannelse, og der skabes sikre overgange for cyklister og fodgængere i krydset Sigynsgade og Røvsingsgade.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Er der sket en øget begrønning af Sigynsgade og Krakas Plads.
- Er Krakas Plads og Sigynsgade blevet mangfoldige, trygge mødesteder, hvor flere opholder sig i længere tid.
- Er der udarbejdet en ambitiøs plan for videreførelsen af Nørrebroruten gennem kvarteret til Vibenshus Runddel.

Det har vi gjort

I forlængelse af indledende bred inddragelse, er der etableret en arbejdsgruppe, som har bidraget med lokal viden og feedback til projektet løbende. Projektet er desuden udviklet i tæt dialog med de ansvarlige for Forandringsplanen, og i koordinering med fortætningsprojektet for Den Grønne Trekant, som er i lokalplansfase. Det er sket blandt andet gennem flere arbejds møder med Bo-Vitas rådgivere samt Københavns Kommunes øvrige tilknyttede afdelinger.

Det har vi lært

Projektet har tydeligt vist os værdien af tæt samarbejde og inddragelse af lokale interessenter. Den løbende dialog med naboerne

og de lokale aktører har ikke kun sikret, at projektet afspejler deres behov og ønsker, men har også skabt et stærkt lokalt ejerskab, som er afgørende for projektets succes. Bygningen af en mock-up under udviklingsfasen har været en uvurderlig læring. Den har givet områdefornyelsen mulighed for at afprøve og justere byggetekniske løsninger i praksis og har samtidig fungeret som et effektivt værktøj til at formidle projektets visioner på en konkret og forståelig måde til både interessenter og naboer. Dette har ikke kun forbedret vores beslutningsgrundlag, men også styrket tilliden og engagementet blandt de involverede parter, hvilket er afgørende for at skabe en levende og integreret bydel.

Det skal vi frem mod 2026

Områdefornyelsen skal gennemføre et første-spadestik-arrangement for projektet, forventeligt i oktober eller november 2024. Projektet skal også følges til dørs i samarbejde med blandt andet arbejdsgruppen og lokale samarbejdspartnere. Områdefornyelsen vil planlægge indvielse af gaden og pladserne sammen med blandt andet arbejdsgruppen, og der vil forventeligt blive afholdt flere arrangementer for at synliggøre de nye muligheder for byliv.

Fakta

Status


Projektet er planlagt til at gå i jorden i oktober 2024, hvor der tages første spadestik.

Økonomi

6.600.000 kr. samt tilføjet 26.800.000 kr. fra Budget 22.

Igangsat: 2021.

Forventes færdiganlagt i forår 2026.





"En overvældende og overraskende oplevelse! - Og skønt at man også kan opleve kunst i yderkvartererne af København, så det hele ikke er centreret i centrum af byen."

- Beboer i Haraldsgadekvarteret

Foto: Jens Panduro

PROJEKT

Kunst, der samler

Baggrund

Haraldsgadekvarterets sammensatte og varierede udtryk med gamle fabriksbygninger, store almene boligområder og uddannelsesinstitutioner er en identitetsskabende kvalitet, som giver kvarteret kant. Kvarterets blandede boligmasse og infrastruktur afspejler en blandet by med forskellige livsformer. Det medvirker dog også til, at kvarteret opleves som usammenhængende, og at der mangler noget, der forbinder kvarterets forskelligartede boligområder og giver "ét fælles". Der er et lokalt ønske om at få mere kunst i bybilledet, som skaber oplevelser, sammenhæng og identitetsmarkører, der gør det nemmere at orientere sig i kvarteret.

Projektets målsætninger

Der arbejdes for at etablere både midlertidig og blivende kunst, som kan forbinde kvarteret på tværs af bolig- og livsformer, samt tilføre byrummene æstetiske oplevelser af høj kvalitet. Kunstskalet være med til at skabe arkitektoniske og sociale sammenhænge i kvarteret.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Er kunst i kvarteret med til at binde kvarteret sammen og skabe ejerskab.
- Har kunst bidraget til, at lokale beboere har engageret sig i deres kvarter.

- Har kvarteret flere attraktioner, der tiltrækker besøgende og øger kendskabet til kvarteret generelt.

Det har vi gjort

Der er etableret en fælles arbejdsgruppe for projekterne 'Kunst, der samler' og 'Optur kultur'. Arbejdsgruppen har været primus motor for udarbejdelsen af kunststrategi for Haraldsgadekvarteret, der både sætter retning for områdefornyelsens arbejde med kunst i det offentlige rum og fungerer som inspiration for øvrige aktører, som ønsker at arbejde med kunst i kvarteret. Fordi arbejdsgruppen har været helt med inde i maskinrummet i udviklingen af kunststrategien og fx valgt kunstnere til de midlertidige projekter, er der et stort ejerskab til den færdige strategi. Arbejdsgruppen har igangsat tre midlertidige kunstprojekter, som har skabt dialog i kvarteret og bidraget til kunststrategien. På baggrund af kunststrategien, arbejder arbejdsgruppen videre med realiseringen af permanente værker i kvarteret.

Det har vi lært

Gennem projektet har vi lært, hvor effektiv midlertidig kunst kan være som et dialogredskab. De midlertidige kunstværker har ikke kun skabt debat og engagement i kvarteret, men har også givet områdefornyelsen værdifuld indsigt i, hvordan kunst kan fungere som en sammenbindende kraft i et område med stor diversitet. Den feedback

og de erfaringer, der er samlet gennem de midlertidige værker, har været afgørende for at præcisere, hvad kunsten skal kunne i Haraldsgadekvarteret.

Desuden har områdefornyelsen erfaret, at det tidlige og aktive ejerskab fra arbejdsgruppen har været en nøglefaktor i udviklingen af kunststrategien. Ved at involvere gruppen tæt i beslutningsprocesserne, som valg af kunstnere og udformning af strategien, er der sikret en stærk lokal forankring, som styrker den langsigtede succes for både midlertidige og permanente kunstværker. Denne proces har også bidraget til at øge synligheden og relevansen af Områdefornyelsens øvrige projekter i kvarteret.

Det skal vi frem mod 2026

Der skal anlægges minimum tre permanente kunstværker i kvarteret, og der skal arbejdes med forankring af det lokale engagement - for eksempel i form af en kunstgruppe i kvarteret.

Kunststrategien bruges som redskab for fremtidige kunstprojekter i kvarteret og indgang til at søge eksterne midler til kunstværker.

Fakta

Status

Der er etableret en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en kunststrategi for kvarteret, og der arbejdes løbende med midlertidige og permanent kunst.

Økonomi

1.200.000 kr.

75.000 kr. fra Statens Kunstfond til Kunststrategi

Igangsat: 2022.

Afslutning: 2026

2

Et grønt kvarter

Haraldsgadekvarteret skal være et grønnere og mere bæredygtigt kvarter. Områdefornyelsen vil begrønne og klimasikre flere af kvarterets brede veje og samtidig skabe grønne trygge åndehuller for kvarterets beboere. På energifronten skal kvarteret også være grønnere: varmemeforbruget skal sænkes og utidssvarende boliger skal renoveres til københavnerstandard.





***"Det er blevet mega nice for vores gæster,
at det er blevet grønnere at opholde sig i og
se på."***

- Lokal erhvervsdrivende

***"Det er super fedt, at man kan komme til
elevatoren med barnevogn, så man ikke
sidder fast i en rist eller kantsten."***

- Beboere i Haraldsgadekvarteret

Foto: Melissa Ørnstrup

PROJEKT

Sigurdsgade og metroforpladsen

Baggrund

Der er i kvarteret et stort ønske om at få mere grønt, bynatur og mødesteder. Sigurdsgade er med sin forbindelse til Fælledparken/Tagensvej i syd og til Metroen og Jagtvej i nord en central gade i kvarteret, som blandt andet dagligt bruges af studerende på vej til og fra Københavns Professionshøjskole. Det er samtidigt et forløb, hvor kvarterets kulturarv træder tydeligt frem med lavtliggende industribygninger, et tidligere kaffebrænderi og et kloster. Gaderne Sigurdsgade, Vermundsgade og dele af Haraldsgade bliver skybrudssikret og vejgenoprettet med midler fra Københavns Kommune. Sammen med områdefornyelsens midler bliver det muligt at inddrage kvarteret og tilføje yderligt bynatur til forløbet. Samtidigt har metroforpladsen til Skjolds Plads længe været en trafikal udfordring. Der er behov for bedre tilgængelighed og muligheder for færdsel på tværs af Haraldsgade som åbner kvarteret mod resten af byen.

Projektets målsætninger

Projektets målsætning er at om-danne Sigurdsgade, Vermundsgade og dele af Haraldsgade til grønne og trygge gader for bløde trafikanter. Der er fokus på at skabe synergi og merværdi i et projekt-område, hvor der er midler fra flere indsatser og mange målsætninger, heriblandt; håndtering af regnvand, mere bynatur, biodiversitet, flere opholdsmuligheder, større tilgængelighed, øget tryghed og trafiksikkerhed.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projekterne er gennemført:

- Er der mindre asfalt og mere grønt i kvarterets gadebilleder.
- Bidrager indretningen af kvarterets gader til at øge trafiksikkerheden.
- Er trafiksikkerheden ved Haraldsgade øget, og det opleves let at orientere sig.
- Opleves kvarteret mere sammenhængende og inviterer besøgende ind i kvarteret.

Det har vi gjort

Der er etableret en arbejdsgruppe for projektet, som har bidraget med lokal viden og feedback til projektet løbende. Arbejdsgruppen har været med til at udvikle og kvalificere projektet.

Områdefornyelsen har modtaget støtte fra Social- og Boligstyrelsen til at facilitere og skræddersy et seniorinddragelsesforløb, som skal bidrage til aldersinkluderende byudvikling. Der er etableret en seniorgruppe, der skal sikre at projektet hjælper til at skabe en mere tilgængelighed og ældrevenlig by.

I sommeren 2023 lavede områdefornyelsen en længere design- og byggeworkshop med børn og unge fra Titanparken. Resultatet blev et midlertidigt grønt byrum i Hermodsgade, der både testede mulighederne for aktivitet i Sigurdsgades østlige del og mulighed for pladسدannelse på hjørnet til Hermodsgade. Resultatet havde di-

rette indflydelse på udformningen af hovedgrebet for det kommende skybrudsprojekt i Sigurdsgade og sidegaderne. Ved metroforpladsen er der etableret et midlertidigt byrum, der blandt andet afprøver mulighederne for at omlægge en dobbeltradede cykelsti til 2 enkelt-radede i syd og nordgående retning, tilgængelighed og pladسدannelse.

Det har vi lært

Ved at slå projekterne sammen, har vi opnået en mere helhedsorienteret tilgang, hvor både grønne områder og trafikforbedringer arbejder i synergi for at skabe et sammenhængende og indbydende kvarter. Det midlertidige byrumsforsøg i Hermodsgade, har været givtigt i dialogen om gadens permanente løsninger. Specielt inddragelsen af børn gennem praktiske workshops har været en øjenåbner; deres indsigt og observationer har været lige så relevante og værdifulde som voksnes, hvilket understreger vigtigheden af at inkludere alle aldersgrupper i byudviklingen.

Det skal vi frem mod december 2026

I efteråret 2025 skal vi observere og lære af det midlertidige byrumsforsøg på metroforpladsen. Forsøget skal forbedre de permanente løsninger i projektet. Frem mod 2026 skal vi færdigdesigne og planlægge Sigurdsgade og ankomst til Haraldsgade, så en entreprenør kan gå i gang med at anlægge projektet i slutningen af 2026. Derudover skal styregruppen beslutte, hvordan de resterende projektmidler på 5.500.000 kr. fra Kvarterplanens Grønne Gader skal disponeres.


Fakta

Status

Projektet er i projekteringsfasen, opstart af anlæg forventes i 2026. Projektet gennemføres sammen med Københavns afdelinger for Klimatilpasning og Vejgenopretning. Fra kvarterplanen er to projekter samlet i ét Grønne Gader samt Ankomster til kvarteret og omdøbt til Sigurdsgade og metroforpladsen.

Økonomi

2.500.000 kr. (Grønne gader),
5.500.000 kr. (Ankomster til Kvarteret)
samt Skybrudsprojekt 25.200.000 kr.,
Byrumsprojekt 14.100.000 kr. og
Vejgenopretning 33.300.000
Ikke disponeret: 5.500.000 (grønne gader)
Igangsæt: 2022. Afslutning og
ibrugtagning i 2028





PROJEKT

Lersø Parkallé og Sifs Plads

Baggrund

Haraldsgadekvarteret er i dag domineret af asfalt og mangel på grønne områder indrettet til ophold og hverdagsaktiviteter. Lersø Parkallé er et af kvarterets få offentligt og tilgængelige grønne områder. Desværre er det med lav kvalitet af bynatur og nedslidte faciliteter. Den tilstødende Sifs Plads med forbindelse til Fælledparken og Tagensvej udgør mere en barriere end en sammenhæng mellem kvarteret og den omkringliggende by, og pladsen inviterer ikke til ophold.

Projektets målsætninger

Kvarteret ønsker en omdannelse af Sifs Plads og Lersø Parkallé, så byrummene bliver attraktive arealer for ophold, aktiviteter og leg og forholdene for fodgængere og cyklister forbedres. Lersø Parkallé skal styrkes som kvarterets grønne rekreative mødested med plads til leg og fællesskabende aktiviteter for beboere og skoleelever fra Nørre Fælled Skole. Sifs Plads skal blive en tydelig ankomst til kvarteret, hvor fodgængere og cyklister intuitivt kan bevæge sig over pladsen og ind i kvarteret. Sifs Plads skal være et mødested med plads til ophold. Alléen og pladsen skal bidrage til biodiversiteten i Haraldsgadekvarteret og i København.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Er der kommet en øget kvalitet i alléens bynatur og faciliteter.

- Er der en højere andel af beboere, der aktivt bruger alléen til rekreative formål og fællesskabende aktiviteter.

- Er trafiksikkerheden ved indgangen ved Sifs Plads øget, og det opleves let at orientere sig.

- Medvirker ankomststedet ved Sifs Plads til, at kvarteret opleves mere sammenhængende og inviterer besøgende ind i kvarteret.

Det har vi gjort

Der er etableret en arbejdsgruppe, som skal følge projektet fra de første visioner til færdigt anlæg. Elever fra to 6. klasser på Nørre Fælled Skole har deltaget i et læringsforløb om byplanlægning, medborgerskab og arkitektur. Eleverne har lavet designforslag til Lersø Parkallé og Sifs Plads. Deres idéer er udstillet og bliver indarbejdet i projektet sammen med andre input fra kvarteret. Områdefornyelsen vil løbende vende tilbage til skoleklasserne, så de kan være med til at kvalificere projektet.

Der er udarbejdet en opgavebeskrivelse til et idéoplæg baseret på arbejdsgruppemøder, læringsforløbet, byrumsobservationer med mere. Idéoplægget og Visionssplanen (se s. X) vil blive samlet i ét udbud til én rådgiver, så Lersø Parkallé og Sifs Plads udvikles i sammenhæng med hele kvarteret.

Områdefornyelsen har modtaget støtte fra Social- og Boligstyrelsen til at facilitere og skræddersy et

seniorinddragelsesforløb, som skal bidrage til aldersinkluderende byudvikling. Der er etableret en seniorgruppe. Der skal sikre, at projektet hjælper til at skabe en mere tilgængelighed og ældrevenlig by.

I sensommeren 2024 er der ved metroforpladsen etableret et midlertidigt byrum, der tester forbedrede cykelforhold, tilgængelighed og pladsdannelse.

Det har vi lært

Ved at samle projekterne har områdefornyelsen kunnet skabe en mere sammenhængende omdannelse, der både forbedrer områdets grønne kvaliteter og øger trafiksikkerheden. Seniorgruppens input har sikret, at projektet også bliver tilgængeligt og aldersvenligt. Samtidig har områdefornyelsen erfaret, at børns inddragelse kan tilføre stor værdi til byudvikling, især når det sker gennem et koncentreret læringsforløb. Deres ideer har allerede bidraget positivt til projektets visioner.

Det skal vi frem mod 2026

Vi skal i 2025 færdiggøre et idéoplæg med to scenarier. Det ene skal foreslå, hvordan Lersø Parkallé kan omdannes mellem fra Sifs Plads og Aldersrogade. Det andet scenarie skal vise, hvordan, det stykke af alléen, der ligger mellem Nørre Fælledskole og Sifs Plads, kan omdannes inden for områdefornyelsens budget.

Fakta

Status

Projektet er i idéoplægsfasen og der er nedsat en arbejdsgruppe. Områdefornyelsens seniorgruppe er inddraget. Fra Kvarterplanen er de to projekter Lersø Parkallé og Sifs Plads (Ankomster til kvarteret) samlet i et projekt

Økonomi

7.000.000 kr. (Lersø parkallé 4.500.000 kr og Ankomster til kvarteret 2.500.000 kr.).

Igangsat: 2024.

Afslutning: afventer





"Jeg har lært gode og fornuftige ting, - jeg er blevet bedre til at spare energi og vand og til at affaldssortere. Jeg er blevet meget klogere, og jeg sparer penge."

- Beboer i Haraldsgadekvarteret

Foto: Jens Panduro

PROJEKT

Klima og bedre boliger

Baggrund

I Haraldsgadekvarteret er der i forskellig grad behov at energioptimere, styrke affaldssorteringen og øge biodiversiteten. Der er ligeledes flere potentialer for at skabe aktiviteter og fællesskaber om den grønne omstilling. Beboere og aktører ønsker at lade klimaet og det sunde boligliv fylde i kvarterets aktiviteter og hverdag.

Kvarteret rummer gode ressourcer til netop det. Der er fx Nørrebro-byggernes boligsociale aktiviteter, Kulturhuset Osråhusets faciliteter, ungekulturhusene, uddannelsesinstitutionerne og kvarterets forskellige boligforeninger.

Projektets målsætninger

Formålet med projektet er at styrke grøn omstilling og understøtte sunde boligforhold i Haraldsgadekvarteret ved blandt andet, at motivere til at boligafdelinger og andreansøger om byfornyelsesstøtte. Målet er at spare energi, øge biodiversiteten og styrke genbrug af ressourcer. Områdefornyelsen vil derfor understøtte lokale klimaindsatser, klimahandlinger og grønne fællesskaber.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført, er der etableret et driftssællesskab mellem boligafdelingerne.

Det har vi gjort

Der er etableret et driftssællesskab mellem 9 boligafdelinger og foreninger. Der er samtidig lavet opsøgende arbejde for ejendomme med behov for energioptimering og renovering. Der er desuden etableret en beboergruppe der har særligt fokus på affaldshåndteringen i Vibekevang. En lokal arbejdsgruppe for projektet arbejder sideløbende med grøn omstilling for hele kvarteret. Ud af denne arbejdsgruppe er der etableret en drivhusgruppe, der har base i Osråhusets drivhus og skal styrke kvarterets bæredygtige bevidsthed. Som en del af dette er der etableret et grønt marked med lokale råvare. Områdefornyelsen har herunder støttet ombygningen af drivhuset og dets forplads. Desuden er der afholdt to kursusforløb, hvor kvinder fra Titanparken, AABs afd. Tagensvej, Den Grønne Trekant samt Vognvænget er blevet uddannet som klimaambassadører og nu udbreder den grønne omstilling i de almene boliger.

Det har vi lært

Beboere og lokale fællesskaber i Haraldsgadekvarteret er stærkt engagerede i den grønne

omstilling af deres kvarter, og de kan drive initiativerne, når de får støtte fra en koordinerende rolle. Områdefornyelsens klimamedar-

bejder har med succes fungeret som en facilitator for nye fællesskaber og som en opsøgende kraft, der samler kvarterets aktører og bringer kommunens ressourcer og puljer i spil.

Områdefornyelsen har også lært, at den lokale nærgenbrugsstation på Vermundsgade har potentiale til at blive mere lokalt kendt og udnyttet som et samlingssted for genbrug og cirkulært forbrug, hvis den gøres mere synlig og kendt i området.

Det skal vi frem mod december 2026

Arbejdsgruppens handleplan skal gennemføres. Der skal arbejdes målrettet med energibesparelser, opsøgende indsatser for promovering af byfornyelsespuljer, grønne fællesskaber og klimainitiativer skal understøttes og samarbejde på tværs af kvarteret skal sikres.

Områdefornyelsen vil fokusere på at skabe bedre synlighed og kendskab til nærgenbrugsstationen og understøtte sociale aktiviteter og fællesskaber, som kan opstå der.

Fakta

Status

Projektet er igangsat, en handleplan udarbejdet og aktivitetsmidlerne er blevet disponeret i samarbejde med arbejdsgruppen for projektet

Økonomi

2.000.000 kr.

Igangsat: 2022.

Afslutning: 2026

3

Kultur, sundhed & fællesskaber

Haraldsgadekvarteret skal være et oplevelsesrigt kvarter, hvor kunst, kultur og bevægelse er gennemgående synlige træk i kvarteret. Stærke fællesskaber og netværk skal bidrage til, at Haraldsgadekvarteret får sin egen kulturelle stedsidentitet og sociale sammenhængskraft. Sundhedsfremmende miljøer og aktiviteter skal bidrage til at forbedre sundheden i kvarteret.

Optur Kultur
4,6 mio. kr.

Sammen om sundhed
0,3 mio. kr.
Ikke igangsat

Motion og
idræt for alle
3,4 mio. kr.
Ikke igangsat

Kvarterkroner
1 mio. kr.





Foto: Melissa Ørnstrup

PROJEKT

Optur, kultur

Baggrund

I forhold til resten af København har Haraldsgadekvarteret i dag mindre by- og kulturliv og færre steder, hvor beboere kan udfolde sig kreativt. Kvarteret har i dag to primære kulturelle samlingssteder: Osråmhuset og KTK-grunden. De suppleres af flere små kreative miljøer og kulturelle samlingssteder, som ikke er bredt kendt blandt beboerne. Der er et stort lokalt ønske om at styrke og synliggøre kvarterets eksisterende kulturtilbud, om mere byliv og steder for kreativ udfoldelse og fællesskabende aktiviteter.

Projektets målsætninger

Haraldsgadekvarterets eksisterende kulturtilbud skal synliggøres, og kvarterets kulturaktører skal samles i et netværk med henblik på at skabe synergier og et stærkt samarbejde til gavn for hele kvarteret.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Er der skabt netværk og stærke fællesskaber omkring kvarterets kultursteder
- Er kvarterets kulturelle samlingssteder åbnet op og kendes og bruges af flere lokale.

Det har vi gjort

Vi har etableret en arbejdsgruppe, som både består af lokale aktører og beboere. Arbejdsgruppen er involveret i en lang række aktiviteter i kvarteret. Heriblandt fællesspisninger i Osråmhuset, Kvarterfejring, julemarked, Københavnerpicnic, etablering af foreningen 'Under Samme Himmel' til forankring af Open Air biograf på Skjolds Plads, samt lyskunst opsat ved indgangen til KTK-grunden. Sideløbende er der arbejdet med at åbne Osråmhuset og KTK-grunden op.

Det har vi lært

Områdefornyelsen har erfaret, at det er en fordel at samle flere projekter i én arbejdsgruppe, da det skaber synergi og øger diversiteten i gruppen.

Samtidig har vi lært, at det er vigtigt, at de igangsatte aktiviteter, der inspirerer til lokalt engagement, også kan forankres lokalt efter områdefornyelsen er slut. Kvarterfejringen i 2022 var en stor succes, men hvis den skal blive en vedvarende tradition, er det afgørende, at der også er lokale kræfter til at løfte opgaven på sigt.

Det skal vi frem mod december 2026

Der arbejdes med forankring fra start, da formålet med projektet blandt andet er at styrke de lokale aktører. Vi arbejder mod at forankre bydelstraditioner inden for det eksisterende kulturliv, og nye tiltag forankres ved at etablere foreninger og lav, for eksempel 'Pladslav for Skjolds Plads'. Et netværk der kan skabe fælles begivenheder og koordinere på tværs af kultur- og erhvervslivet omkring Skjolds Plads.

Områdefornyelsen skal arbejde videre med omdannelse af Osråmhuset og den nye indgang til KTK-grunden. Desuden skal arbejdet med at styrke kvarterets kulturaktører og netværksskabelse på tværs fortsætte samt nå endnu flere målgrupper i kvarteret.

Fakta

Status

Den etablerede arbejdsgruppe er i fuld gang med at realisere handleplanen for projektet.

Økonomi

Disponeret: 4.600.000 kr.

Igangsat: 2022.

Afslutning: 2026






Foto: Grønt Marked

PROJEKT

Kvarterkroner

Baggrund

Beboerne i Haraldsgadekvarteret efterspørger i høj grad byliv og fællesskabsaktiviteter. Der er mange gode idéer og drømme om fællesskaber, sommerfester og fælles urte haver, men der er mangel på tilskudsmuligheder. Kvarteret har brug for økonomisk støtte til at realisere disse drømme og styrke fællesskaberne.

Projektets målsætninger

Målet med puljen Kvarterkroner er at støtte sociale og kulturelle arrangementer samt opstart af lokale traditioner. Puljen skal fremme netværk og fællesskaber og bidrage til, at Haraldsgadekvarteret bliver et oplevelsesrigt område med kunst, kultur og bevægelse som centrale elementer. Det er vigtigt at skabe en kulturel stedsidentitet og styrke den sociale sammenhængskraft på tværs af kvarteret, fordi det giver grobund for flere projekter og aktiviteter, når områdefornyelsen slutter.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Vil kvarteret have flere tilbagevendende begivenheder, der binder kvarteret sammen på tværs af boligområder.
- Vil flere lokale være bevidste om, hvilke puljer kommunen m.fl. tilbyder, som kan søges til lokale arrangementer og fællesskaber.

Det har vi gjort

Vi har etableret et puljeudvalg, der tager beslutninger om ansøgningernes udfald holdt op imod puljekriterierne. Vi kommunikerer bredt ud om puljen via hjemmeside, flyers, møder i området, byrumsstandere og events. Der laves opsøgende arbejde i forhold til relevante aktører og holdes kaffemøder med potentielle ansøgere.

Der er overført midler fra Optur Kultur til Kvarterkroner på grund af den overvældende mængde indkomne ansøgninger - som ofte vedrører kulturprojekter. Der er oprettet en Minipulje, der kan søges løbende og ukompliceret. Minipuljen uddeler maksimum 5.000 kr. per projekt og i alt 50.000 kroner per år. Med oprettelse af Minipuljen er der sat større fokus på at understøtte beboere, som har gode ideer til projekter, men ikke nødvendigvis erfaring med at skrive ansøgninger. Desuden giver vi mulighed for flere små og spontane aktiviteter i kvarteret.

Det har vi lært

Vi har erfaret, at der er stor interesse for at skabe kulturelle og sociale aktiviteter i Haraldsgadekvarteret, men det kræver en ekstra indsats at engagere beboere uden erfaring med puljesøgning. Oprettelsen af Minipuljen har gjort det nemmere for disse beboere at søge støtte til små, spontane projekter, hvilket har været en succes. Vi har også

lært, at det er vigtigt at samarbejde med lokale aktører, der har stærke relationer til beboerne, for at nå ud til dem, der ellers ville have svært ved at søge midler. Selvom administrationen af puljerne kræver betydelige ressourcer, har det vist sig at være en effektiv måde at identificere og støtte lokale ildsjæle og opdage kvarterets potentialer.

Det skal vi frem mod december 2026

Kvarterkroner har to planlagte uddelinger tilbage, og vi skal dels kommunikere om dette og dels understøtte at allerede støttede projekter bliver gennemført. Vi skal arbejde på at kommunikere om Minipuljen og vil samarbejde med blandt andet de almene boligorganisationer i Den Grønne Trekant, Vognvænget og Titanparken. Vi ønsker at udbrede kendskabet i netop disse boligområder, så puljemidlerne kan komme boligområderne til gavn.

Vi forventer at minipuljen vil komme endnu mere i spil i takt med, at beboerne bliver mere bekendte med dens mulighed.

Vi forankrer projekter ved at understøtte nye traditioner og styrke beboernes kompetencer til at søge puljer og fonde. Vores tilgang inkluderer løbende sparring med projektledere og en målrettet indsats for at styrke relationerne i kvarteret. Dette skaber synergier og fremmer udviklingen af fællesskaber.

Fakta

Status

Puljen Kvarterkroner har modtaget over 60 ansøgninger, hvoraf der er bevilget midler til cirka 30 projekter. Ud af disse er 25 projekter gennemført. Der er ligeledes oprettet en "Minipulje" i 2024, der indtil videre har bevilget støtte til ét projekt.

Puljen er tilføjet midler fra Optur, Kultur, idet puljen modtog mange ansøgninger til kulturprojekter med samme formål som Optur, Kultur.

Økonomi

Disponeret 1.000.000 mio. kr. samt 400.000 kr. fra projekt Optur Kultur.

Igangsat: 2022.

Afslutning: 2025

4

Bedre livschancer & uddannelse

Kvarterets børn og unge skal have samme livschancer som i resten af København og kvarterets generelle uddannelsesniveau skal højnes. Ved skolestart skal flere børn være sprogligt og motorisk godt rustet og generelt skal flere af kvarterets børn og unge trives bedre i skolen og i fritiden samt have mulighed for at være en del af det lokale kultur- og foreningsliv.

Tryghedssamarbejde
0,8 mio. kr.

Parat til skolen
2,1 mio. kr.

Glad i skolen
og i fritiden
1 mio. kr.



Brobygning til
ungdomsudd.
0,4 mio. kr.



PROJEKT

Parat til skolen

Baggrund

Projektet adresserer udfordringen med, at over halvdelen af de yngste børn fra udsatte boligområder scorer lavt i den obligatoriske sprogtest i 0. klasse og derfor kræver en særlig pædagogisk indsats. Ligeledes er der fokus på, at der er behov for at styrke kvarterets børns motoriske udvikling og kompetencer. I kvarteret er der desuden kun en kommunal legeplads. Den ligger på Lersø Parkallé. Der er potentiale for at åbne de legepladser, der er tilknyttet børneinstitutionerne Krible Krable og Barndommens Land for offentligheden efter institutionernes lukketid og derved give de mindste børn flere legemuligheder.

Projektets målsætninger

Formålet med projektet er at styrke sprog og motoriske færdigheder hos de yngste børn i kvarteret. Det skal være med til at sikre, at flere børn i kvarteret får en god start og er sprogligt og motorisk forberedte til skolestart. Desuden vil projektet imødekomme det lokale ønske om adgang til flere og bedre legepladser, hvilket vil fremme børnenes trivsel og udvikling.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Vil det sprogstimulerende forløb være forankret hos Københavns Kommune og udbredt til at omfatte flere lokale dagtilbud.
- Vil flere af kvarterets skjulte legepladser være åbne for brug udenfor institutionernes åbningstid til gavn for kvarterets børnefamilier.

Det har vi gjort

Vi har holdt møder med daginstitutionerne Krible Krable og Barndommens Land samt sprogkoordinator og Nørre Fælled Skole for at undersøge potentialerne for at opstarte motorik og sprogforløb i kvarteret. I den mellemliggende periode fra kvarterplanen blev skrevet til i dag, har der fra andet kommunalt hold været fokus på netop sprogstimulering og motorisk, og derfor oplever aktørerne, at de ekstraordinære indsatser kommunen allerede har igangsat i kvarteret, er tilstrækkelige.

600.000 kr. fra projektet er blevet overført til projektet Bedre Livschancer, som også har kvarterets børn som målgruppe.

Det skal områdefornyelsen frem mod december 2026

Sekretariatet er ved at undersøge, hvilke muligheder der er for at åbne institutionernes legepladser. Lykkedes det ikke af åbne legepladserne, vil sekretariatet sammen med styregruppen finde ud af, hvordan områdefornyelsen på anden vis kan give flere legemuligheder for kvarterets yngste.

Fakta

Status

Der er frigivet 600.000 kr., som anvendes i "Bedre Livschancer". Læs om projektet på næste side.

Økonomi:

2.100.000 kr., ikke disponeret
1.500.000. kr.

Igangsat: Delvist:

Afslutning: Aftventer

***“Markedpladsen var en lille spire til noget,
der kommer. En lille test. Det kunne virkelig
noget”.***

- Beboer i Haraldsgadekvarteret



PROJEKT

Bedre livschancer

Baggrund

Projektet Bedre Livschancer' blev oprindeligt skabt ved at samle to projekter: Glad i skolen og i fritiden og Brobygning til ungdomsuddannelserne. Disse projekter adresserer udfordringer for børn og unge i Haraldsgadekvarteret, herunder stigende mistrivsel, social marginalisering, lav deltagelse i idræts- og foreningsliv samt lav uddannelsesdeltagelse.

Projektets målsætninger

Med projektet Bedre Livschancer og et netværk af professionelle børne- og ungeaktører i Haraldsgadekvarteret vil vi sikre lige muligheder i livet for børn og unge i Haraldsgadekvarteret. Målet er at forbedre trivsel og øge indflydelse, deltagelse i aktiviteter og deltagelse i uddannelse samt styrke forældresamarbejde og tillid. Derudover fokuseres der på at forbedre samarbejde og koordinering mellem aktører for bl.a. at sikre et bredt udvalg af relevante tilbud og aktiviteter for kvarterets børn og unge.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Har kvarteret et stærkt forankret netværk for aktører på børne- og ungeområdet.

- Er der flere af kvarterets unge, som er aktive i det organiserede idræts- og foreningsliv.

- Trives og klarer flere børn fra Nørre Fælled Skole sig bedre i skolen.

Det har vi gjort

Der er etableret et netværk af professionelle børne- og ungeaktører i Haraldsgadekvarteret, som har udviklet en handleplan med mål og aktiviteter frem mod 2026. Netværket har bl.a. arbejdet med lommepengeindsats for 13-17-årige, og beskæftigelsesindsats for +18-årige. Fire markedsdage på Krakas Plads har givet kvarterets beboere mulighed for at møde aktører, foreninger, politi m.fl. Desuden er der afholdt en ungefest og pilotprojektet 'Måltidet er noget vi deler'. I samarbejde med Lersø Parkallé og Sifs Plads-projektet har 6. klasseeleverne på Nørre Fælled Skole deltaget i læringsforløb, hvor formålet bl.a. var at inddrage eleverne i forhold til fremtidens Lersø Parkallé og Sifs Plads samt engagere dem lokalt. Der har også været afholdt kunstneriske trivselsworkshops med pigerne fra 7. klasse.

Det har vi lært

Vi har erfaret, at et fælles netværk, faciliteret af områdefornyelsen, er afgørende for at styrke samarbejde og koordinering af aktiviteter på tværs af professionelle børne- og ungeaktører i kvarteret. Vi har også lært at samarbejdet mellem aktører om konkrete aktiviteter gør at aktørerne får nye ideer til, hvordan de kan bruge hinanden - også uden om de aktiviteter, der gennemføres med områdefornyelsens midler.

Det skal vi frem mod december 2026

Områdefornyelsens sekretariat og netværket Bedre Livschancer skal frem mod 2026 arbejde på at realisere handleplanen. Aktuelt fokuseres der på rollemodelsprojekter, forankring af lommepengeindsatsen, beskæftigelses- og fritidsjobindsats for +18-årige, nye læringsforløb, udvikling af Ungepuljen og Ungerådet, kortlægning af kvarterets steder og aktiviteter samt planlægning af markedsdag, FerieCamp og foreningsuge på Nørre Fælled Skole.

Fakta

Status

Det etablerede netværk Bedre livschancer er i fuld gang med at realisere handleplanen for projektet..

Økonomi

Disponeret 1.400.000 kr. samt tilføjet: 600.000 fra projekt Parat til skolen, 370.000 kr. fra projekt Tryghedssamarbejde. I alt: 2.370.000 kr.

Igangsat: 2022

Afslutning: 2026



PROJEKT

Tryghedssamarbejde

Baggrund

I 2017 var Haraldsgadekvarteret præget af en igangværende bandekonflikt, hvilket medførte stor utryghed blandt beboerne. Siden da er der gjort meget for at øge trygheden, og flere forebyggende indsatser er blevet iværksat. En særlig indsats er gjort af den daværende boligsociale helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. Gennem opsøgende og forebyggende arbejde blandt unge og deres familier lykkedes det at vende udviklingen. Dog var beboernes oplevelse af tryghed i 2020 stadig lavere end gennemsnittet i København, med 23 % af beboerne, der følte sig utrygge. Øget tryghed i hverdagen forbedrer beboernes generelle trivsel og deres oplevelse af at bo i kvarteret.

Projektets målsætninger

Projektets mål er at styrke det tværgående og tværfaglige samarbejde mellem lokale aktører. Viden fra et tværgående professionelt netværk skal integreres i områdefornyelsens byrumsprojekter. Samtidig skal der være mulighed for hurtig indsats mod utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum, herunder henslængt affald og manglende belysning.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Er den oplevede tryghed i kvarteret på niveau med resten af København.

Det har vi gjort

Ved områdefornyelsens opstart blev det tværfaglige tryghedsnetværk Tryghedsforum Ydre Nørrebro etableret under Økonomiforvaltningen, hvor områdefornyelsen også deltog. Selvom indsatsen ophørte ved årsskiftet 2023/24, ønskede aktørerne i Tryghedsforum Ydre Nørrebro at fortsætte samarbejdet. Områdefornyelsen er fortsat en del af forummet og bidrager med midler til forebyggende og akutte tryghedsskabende aktiviteter i Haraldsgadekvarteret.

Der er også afsat midler til tryghedsskabende aktiviteter på KTK-grundens forplads, herunder belysning, oprydning og wayfinding. Yderligere er midler overført til projektet 'Bedre Livschancer', som fokuserer på at øge børn og unges trivsel gennem forebyggende aktiviteter.

Det har vi lært

Områdefornyelsen har lært, at effektiv kriminalitetsforebyggelse i en kompleks bydel som Nørrebro kræver tæt koordinering mellem mange aktører. Det har derfor været afgørende, at der findes en ansvarlig aktør, der kan sikre samarbejdet og udvekslingen af viden på tværs af de forskellige indsatser. Vi har også erfaret, at tryghedsskabende initiativer ikke kan begrænses til ét område, da både unge og kriminalitet er mobile og påvirker flere kvarterer. Denne indsigt har understreget vigtigheden af en bred og tværgående tilgang, der ikke kun fokuserer på enkelte hotspots, men også på forbindelserne mellem dem.

Det skal vi frem mod december 2026

Sekretariatet vil fortsat være en del af Tryghedsforum Ydre Nørrebro. Projektmidlerne vil stadig blive brugt til forebyggende og akutte tryghedsskabende aktiviteter i Haraldsgadekvarteret.

Fakta

Status

Der er etableret et tryghedssamarbejde samt igangsat tryghedsskabende aktiviteter på forpladsen til KTK-grunden.


Økonomi:

Disponeret 800.000 kr.

Igangsat: 2022.

Afslutning: 2026

Kommende projekter i kvarteret



PROJEKT

Tryk i trafikken

Baggrund

Kvarterets brede veje giver mulighed for at køre stærkt, hvilket ikke alene skaber utryghed i kvarteret, men også giver støjgener. Særligt Haraldsgade, Vermundsgade, Sigurdsgade og Titangade blev under kvarterplansprocessen udpeget af kvarteret som utrygge gader. Efterfølgende har kvarteret især henvendt sig til områdefornyelsen vedrørende strækningen Lersø Parkallé nær Nørre Fælled Skole, hvor elever og forældre oplever dårlige oversigtsforhold og mangel på sikre skoleveje.

Projektets målsætninger

Trafikanalyse og trafikforsøg skal bidrage til bilisternes hastighedsnedsættelse.

Styregruppen skal beslutte, hvor i kvarteret dette skal ske.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Opleves Haraldsgadekvarteret som trygt at færdes i for især de bløde trafikanter.

Det skal vi frem mod december 2026

Der skal senest i foråret 2025 træffes en beslutning i styregruppen om, hvordan projektmidlerne skal disponeres. Herunder om der skal laves en samlet analyse af kvarterets trafiksikkerhed med efterfølgende trafikforsøg, eller om projektmidlerne skal bruges til permanente tiltag.

Trafiksikkerhed i andre byrumsprojekter

Trafiksikkerhed med fokus på de bløde trafikanter er indarbejdet i alle igangværende byrumsprojekter. I projektet 'Nørrebro-ruten og Krakas Plads' slynges og indsnævres vejforløbet for bilister og udvides for gående. Desuden skabes der sikre overgange for cyklister og fodgængere i krydset Sigynsgade og Røvsingsgade. I Sigurdsgade (projekt 'Grønne gader') vil det kommende byrum ligeledes indsnævres kørebanen, mens der ved omdannelsen ved både metroforpladsen (Skjolds Plads) og ved Sifs Plads indarbejdes trafiksikkerhed for bløde trafikanter.

Fakta

Status

Projektet er ikke igangsat som selvstændigt projekt, men trafiksikkerhed er indarbejdet i alle af områdefornyelsens byrumsprojekter.

Økonomi

600.000 kr.

PROJEKT

Motion og idræt for alle

Baggrund

Haraldsgadekvarteret har færre faciliteter til motion og bevægelse end resten af København. De offentlige byrum er sparsomme, de eksisterende idrætsfaciliteter nedslidte og underudnyttede. Mange børn og unge deltager ikke i det lokale foreningsliv. Lokalt er der et stærkt ønske om flere idrætsfaciliteter og steder, hvor beboerne kan mødes og dyrke motion. Kvarteret får en ny idrætshal i efteråret 2024, og det er vigtigt at understøtte halens lokale forankring samt styrke nye og eksisterende foreninger.

Projektets målsætninger Projektet har til formål at forbedre kvarterets idrætsfaciliteter, aktivere uudnyttede områder og synliggøre eksisterende foreninger. Områdefornyelsen vil støtte den nye idrætshal og Nørre Fælled Skoles udearealer. Målet er at skabe bedre muligheder for motion både i og uden for foreningslivet for at fremme fællesskaber og øge trivsel og sundhed især blandt børn og unge.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Er der flere steder i kvarteret, hvor beboerne kan dyrke idræt og bevæge sig.
- Er foreningslivet i kvarteret vokset og Nørre Fælled Skole fungerer som Idrættens Hus.
- Er der kommet flere steder i kvarteret, hvor beboerne kan dyrke idræt og bevæge sig.

Det har vi gjort

Projektet er i en opstart, hvor vi undersøger hvilke muligheder, der er for dets gennemførelse. Vi undersøger blandt andet, hvordan projektets målsætninger kan kobles sammen med aktiviteter i 'Bedre Livschancer' og 'Lersø Parkallé og Sifs Plads' (se længere nede i dokumentet). I 'Bedre Livschancer' fokuseres der blandt andet på bedre lokal koordinering af eksisterende faciliteter, formidling og brobygning til foreninger gennem

aktiviteter som rollemodelsprojekter, foreningsuge og FerieCamp.

Det skal vi frem mod december 2026

Projektet forventes igangsat i 2025, hvor behov og potentialer i kvarteret vil blive kortlagt. Der er som sagt mange sammenhænge med arbejdet og aktørerne i netværket 'Bedre Livschancer' og dets indsatser - herunder brobygning til fritidsinstitutioner og foreningsliv, rollemodelsprojekter, styrket foreldresamarbejde og kortlægning af lokale aktører.

Fakta

Status

Projektet er ved at blive modnet og er endnu ikke igangsat.

Økonomi

3.400.000 kr.

Foto: Melissa Ørnstrup

PROJEKT

Sammen om sundhed

Baggrund

I Haraldsgadekvarteret ligger Københavns Professionshøjskole, der uddanner blandt andet ernæringseksperter og sygeplejersker. Der er potentialer i, at skolens studerende styrker deres praksiserfaringer i kvarteret til gavn for kvarterets beboere og dermed bidrager til at sundheden højnes i kvarteret.

Projektets målsætninger

At områdefornyelsen bidrager til en større livsglæde og en sundere livsstil i kvarteret. Et særligt fokus er at styrke Københavns Professionshøjskoles kapacitet og lokale tilstedeværelse til gavn for beboere og lokale aktører.

Succeskriterier i kvarterplanen

Når projektet er gennemført:

- Lever flere beboere sundere og trives i eget liv.
- Har flere beboere adgang til sundhedstilbud tæt på deres bopæl.

Det har vi gjort

Under kvarterplanens udarbejdelse var der fokus på etableringen af et praksishus i kvarteret, hvor beboere kunne modtage sundhedstilbud. Efterfølgende har rammerne ændret sig og områdefornyelsen og Københavns Professionshøjskole afdækker nye muligheder. Hvorvidt områdefornyelsens midler kommer til at blive brugt til anlæg og/eller understøttelse af aktiviteter er under afklaring. Selvom midlerne ikke er disponeret, er Professionshøjskolens udadrettede aktiviteter forstærket. Fx bød Professionshøjskolen med sjov og leg velkommen til kvarteret til deltagerne på Nørrebro Lokaludvalgs March mod Ensomhed i juni 2024

Flere af områdefornyelsens øvrige aktiviteter medvirker sideløbende til at opfylde succeskriterierne for projekt 'Sammen om sundheden'. I samarbejde med Nørre Fælled Skole er der for eksempel afholdt et forløb for elever og forældre om sund kost, kaldet 'Måltidet, er noget

vi deler'. Forløbet blev afholdt for områdefornyelsens midler. Sunds- og Omsorgsforvaltningen har under projektet Hello Kitchen afholdt et arrangement i samarbejde med Osråmhuset, hvor sunde kostvaner også er i fokus. Aktiviteten blev igangsat gennem områdefornyelsens styregruppe, hvor Osråmhuset og Sundheds og Omsorgsforvaltningen er repræsenteret.

Det skal vi frem mod december 2026

Samarbejdet med Københavns Professionshøjskole forsætter, og det er forventningen, at styregruppen i 2025 vil træffe beslutning om disponeringen af midler.

Fakta

Status

Projektet er under forberedelse og er ikke igangsat.

Økonomi

300.000 kr.

PROJEKT

Mulighedskassen

Baggrund

Områdefornyelsen skal kunne gribe de uforudsete behov og muligheder efterhånden som de opstår, og understøtte den dynamiske udvikling som igangsættes gennem områdefornyelsens egne og lokale projekter og det lokale engagement der opbygges.

Projektets målsætninger

Midler fra mulighedskassen kan indgå i andre af kvarterplanens projekter eller bruges til at understøtte de potentialer, der opstår undervejs gennem fx andre kommunale projekter.

Det har vi gjort

I forbindelse med omdannelsen af Metroforpladsen ved Tagensvej/Haraldsgade (Ankomst til kvarteret) blev det tydeligt, at afhentning af affald fra den tilstødende Haraldsgården stod i vejen for at udnytte byrummet ved Metroforpladsen og genetablere en enkeltrettet cykelsti. Heldet var, at der samtidig var igangsat en gårdrenovering af Haraldsgården, og at en renovationsløsning kunne integreres i denne med midler fra områdefornyelsen.

Det skal vi frem mod 2026

Styregruppen vil disponere projektmidlerne.



Fakta

Status

Styregruppen har frigivet 0,3 mio. kr. til en renovationsløsning, som vil bidrage til at realisere byrumsprojektet ved Metroforpladsen.

Økonomi:

3,5 mio. kr.,
ikke disponeret 3,2 mio. kr.

Igangsat: 2024.

Afslutning: 2026.

Foto: Melissa Ørnstrup

Områdefornyelse Ved Skjolds Plads —

**Mail**

omfskjoldsplads@kk.dk

Hjemmeside

www.kk.dk/omfvedskjoldsplads

Facebook

www.facebook.com/omfvedskjoldsplads

Instagram

www.instagram.com/omf.skjoldsplads

Udgivet af Københavns Kommune 2024

Områdefornyelse Ved Skjolds Plads



Midtvej's status



Status 2024

**Områdefornyelse
Bispebjerg Bakke**

2022-2027

**Bispe-
bjerg
Bakke**

KVARTERAFGRÆNSNING



Indhold

04	KAPITEL 1: OMRÅDEFORNYELSE BISPEBJERG BAKKE
06	Intro
08	Økonomisk oversigt
10	Læring frem mod 2027
12	KAPITEL 2: STATUS PÅ PROJEKTER
14	Status på kvarterplanens projekter
16	Projekt 1: Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej
18	Projekt 2: Bispeparkens sociale liv og grønne landskab
20	Projekt 3: Utterslev Mose til Fælledparken
22	Projekt 4: Kvarterhuset
24	Projekt 5: Lersøparken
26	Projekt 6: Det gode ungeliv
28	Projekt 7: Next, Emaljehaven og Rentemestervej
30	Projekt 10: Grøn omstilling og bedre boliger
32	Projekt 11: Kunstpatruljen

“Det store løft på bakken”

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke skriver sig ind i et landskab af store drømme og lige så store investeringer. I disse år investeres der milliarder i Bispebjerg Bakke. De almene boligforeninger drømmer om, at flere skal bo bedre i Bispebjerg Bakke og investerer i store renoveringer, mens regionen realiserer drømmen om et moderne, grønt og menneskeligt Bispebjerg Hospital. Private investorer bygger nye boliger, fordi flere drømmer om at bo i et kvarter, hvor kreative erhverv og industriel charme blander sig med grønne oaser og ikonisk arkitektur.

Københavns Kommune investerer også i Bispebjerg Bakke med nye byrum og med Områdefornyelse Bispebjerg Bakke. Områdefornyelsen fungerer som en koordinerende kraft, der finder synergier mellem investeringer, projekter og lokale ønsker. Her samles kommune, aktører og kvarterets beboere om fælles drømme. Drømme, der bliver til virkelighed med fx et nyt kvarterhus på Tagensbo Skole, en lokal kunststrategi og en perlerække af grønne byrum langs Bispebjerg Kirkegård på Frederiksborgvej. I fællesskab styrker vi kvarterets netværk, tryghed og byliv og viser at Bispebjerg Bakke står på tærsklen til at være en bydel med arkitektur og hverdagsliv i verdensklasse.”



1 Områdefornyelse

- Intro
- Økonomisk oversigt
- Læring frem mod 2027

*"Jeg oplever et stærkt **samarbejde** mellem deltagerne i arbejdsgrupperne. Et samarbejde der er præget af stor **kærlighed til kvarteret** og et ønske om at gøre det bedst mulige for alle der bor i vores kvarter. Samarbejde og **kendskab** øges over tid – fra første møde, til at man lærer hinanden bedre at kende - hvor man kommer fra, hvad man drømmer om og kan bidrage med."*

*"Det har været et stort løft for arbejdsgruppen, at vi mødte **eksperter** og blev **inspireret** og klædt på til arbejdet. Selvfølgelig også, at vi kunne følge arkitekturkonkurrencen så tæt, at arbejdsgruppen kunne overvære fremlæggelser og **give anbefalinger** til dommerkomiteen."*

- Citater fra medlemmer af arbejdsgrupperne om det lokale projektarbejde.

Intro

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke blev for alvor skudt i gang, da Københavns borgerrepræsentation godkendte områdefornyelsens kvarterplan i februar 2022. Kvarterplanen er udarbejdet i tæt dialog med kvarterets beboere og aktører og indeholder 11 projekter, som skal bidrage til at gøre området til et endnu bedre sted at bo og besøge.

Kvarteret er et helt særligt og sammensat kvarter, der fortæller mange historier. Områdets sydlige del fortæller historien om et gammelt industrikvarter, der er under transformation med nye funktioner, beboelse og kreative erhverv, mens den nordlige del af kvarteret fortæller en historie om velfærdsbyggeri af høj kvalitet, hvor almindelige familier – dengang som i dag – kan få en bolig til en rimelig husleje. På toppen af kvarteret findes Grundtvigs Kirke, der er et populært udflugtsmål for arkitektur- og kulturinteresserede besøgende.

Byen på Bakken – en podcast og podwalk fra kvarteret

Lyt til podcasten og gå podwalken Byen på Bakken i din foretrukne podcast app.

I 10 korte afsnit møder du mere end 20 forskellige mennesker, der på hver deres måde har en historie, der knytter sig til området: en historiker, en arkitekt, en caféjer, en præst, en skoleelev, en digter, en aktivist, en brygger og mange andre. Til sammen danner stemmerne et kludetæppe af fortællinger om et kvarter, som ikke sådan lige lader sig sætte i bås. Podcasten er produceret af Lydpol for Områdefornyelse Bispebjerg Bakke.

Men kvarteret rummede også andre historier. Om social udsathed, beboere, der ikke følte sig trygge i deres nærområde, og om nedslidte offentlige uderum. Områdefornyelsens opgave blev derfor at løfte kvarteret i tæt samarbejde med områdets beboere og aktører, og med nænsom respekt for den høje arkitektoniske og kulturhistoriske værdi, der præger det.

Vision og pejlemærker sætter den strategiske retning

Områdefornyelsen er født med en stærk vision og fire strategiske pejlemærker, der på tværs af de enkelte projekter, sætter retning for områdefornyelsens arbejde.

Vision

”Bispebjerg Bakke skal være et mangfoldigt, grønt og attraktivt kvarter med stærke fællesskaber, levende institutioner og gode opvækstvilkår for børn og unge. Et kvarter, hvor man har lyst til at blive boende, og hvor udviklingen går hånd i hånd med kvarterets historie, arkitektoniske kvalitet og det levede liv.”

Pejlemærkerne understøtter og giver retning til visionen ved at definere fire strategiske indsatsområder, som områdefornyelsens projekter skal bidrage til. De fire pejlemærker er Attraktive Byrum, Et Grønt Kvarter, Stærke Institutioner & Fællesskaber og Bedre Livschancer For Børn & Unge. Visionen og pejlemærkerne vil fortsat være retningsgivende for områdefornyelsens arbejde frem mod indsatsens afslutning i 2027.

Hvorfor denne midtvejsstatus?

Områdefornyelsen er en femårig indsats, der løber frem til februar 2027. Med andre ord er områdefornyelsen nu halvvejs i sin

projektperiode, og det er et godt tidspunkt at stoppe op, gøre status og reflektere over de erfaringer, der er gjort indtil nu, så vi kan inddrage dem og fortsætte det gode samarbejde med kvarteret.

Den første halvdel har været præget af at igangsætte og udvikle kvarterplanens projekter, etablere velfungerende arbejdsgrupper og samarbejder, gennemføre udbud og igangsættelse af rådgivere samt sammensætte et stærkt og tværfagligt sekretariat placeret midt i kvarteret på Tagensbo Skole. Også arbejdet med at opstarte, inspirere og udvikle områdefornyelsens styregruppe, der består af lokale beboere, aktører og kommunale forvaltningsrepræsentanter, har fyldt en del. Både tempoet og ambitionerne har været høje, og det kommer vi ikke til at ændre på i den anden halvdel af projektperioden.

Men i den kommende tid vil fokus i indsatsen skifte, og vi skal konkretisere, prioritere og forankre projekterne, så de også får det bedst mulige efterliv efter 2027. Derfor giver det nu mening at gøre status, høste erfaringer og starte en samtale med kvarteret om, hvordan områdefornyelsen kommer bedst muligt i mål og får bundet en sløjfe på projekterne eller givet stafetten videre til lokale aktører.

Midtvejsevalueringens indhold

Denne midtvejsevaluering består af to dele, hvor den første del gør status på områdefornyelsens økonomi og de primære læringspunkter fra styregruppe og arbejdsgrupper. I den anden del kan du danne dig et overblik over, hvad status er på områdefornyelsens projekter, ligesom du kan gå i dybden med de enkelte projekter.

God læselyst!

Tryghed:

En særmåling indenfor områdefornyelsens afgrænsning viser, at andelen af personer, der føler sig trygge er steget fra **73%** til **82%** fra 2022 til 2024. I aften og nattetimerne er andelen af trygge steget fra **56%** til **71%** i samme periode.

I hele bydelen Bispebjerg, er trygheden dog desværre lettere faldende. Andelen af trygge beboere er faldet fra **82%** i år 2023 til **79%** i år 2024.

Sikker By har siden 2009 udført tryghedsundersøgelser i Københavns bydele. Her har bydelen Bispebjerg historisk set været en af de bydele med lavest tryghed. Områdefornyelsen har arbejdet aktivt med tryghed i kvarteret, sammen med de lokalesamarbejdspartnere i tryghedsnetværket. Der blev i vinteren 2023 lanceret en tryghedskampagne under navnet “*Sig hej til din nabo*”, en kampagnofilm samt flere lokale events. Se filmen her eller scan QR koden.



Økonomisk oversigt

Midlerne fra kvarterplanen
Områdefornyelsen er igangsat med en basisbevilling til kvarterplanens projekter på 78,8 mio. kr. fordelt på 11 projekter samt midler til et lokalt baseret sekretariat. Alle 11 projekter er igangsat af områdefornyelsens styregruppe og langt størstedelen af projektmidlerne er dermed enten disponeret, overført til Københavns Kommunes anlægsafdeling eller forbrugt.

Langt de fleste af områdefornyelsens fysiske projekter er stedspecifikke – altså bundet til et løft af et konkret sted i kvarteret som f.eks. Tagensbo Skole, Lersøparken eller Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej. De to projekter 9 Smutveje Gennem Kvarteret og 11 Udviklingspuljen adskiller sig dog ved at være kvarterdækkende og dermed kunne disponeres til indsatser over hele kvarteret, så længe det gennemføres indenfor områdefornyelsens afgrænsning og lever op til formålsbeskrivelsen i kvarterplanen.

For projektet 9 Smutveje Gennem Kvarteret har styregruppen valgt, at projektets formålsbeskrivelse kunne udfyldes mest meningsfuldt for kvarteret ved at fordele midler ud i igangværende projekter i kvarteret. Ud af projektets i alt 6,0 mio. kr. er der derfor disponeret 2,0 mio. kr. til en ny indgang med byrum ved Tagensbo Skole (i synergi med projekt 4) og 1,0 mio. kr. til bedre oversigtsforhold og fremkommelighed i Lersøparken (i synergi med projekt 5). De sidste 3,0 mio. kr. fra projekt 9 er endnu ikke disponeret, men styregruppen har givet en hensigtserklæring på at støtte smutveje i projekt 1.

I projekt 11, Udviklingspuljen, er der i kvarterplanen afsat 4,0 mio. kr., som kunne disponeres til at gribe de uforudsete muligheder,

der måtte opstå i løbet af projekt-perioden. Herfra er det afsat 0,77 mio. kr. til et midlertidigt og flytbart fælleshus i Bispeparken, som kan understøtte de sociale fællesskaber i boligområdet, mens de gennemgår en omfattende fysisk helhedsplan (i synergi med projekt 2), samt 3,0 mio. kr. til et helt nyt projekt Kunstpatruljen, som skal imødekomme et stærkt lokalt ønske om at få mere byrumskunst til Bispebjerg Bakke. Projektet har disponeret 0,2 mio. kr. til en spejlpavillon på Bispebjerg Torv. De resterende 0,03 mio. kr. fra projekt 11 er endnu ikke disponeret.

Tiltrækker yderligere investeringer til kvarteret
En kerneopgave for områdefornyelsen er at tiltrække yderligere investeringer til kvarteret ved at afsøge muligheder for medfinansiering til områdefornyelsens projekter. Kvarterplanen fungerer således ikke kun som et projektkatalog, men også som en investeringsstrategi der muliggør, at projekterne kan opskaleres og udvides, hvis der undervejs i processen skulle opstå synergier eller muligheder for at indhente yderligere investeringer til kvarteret. Områdefornyelsen arbejder således strategisk for at koordinere investeringer, eksisterende projekter og indsatser, samt sikre sammenhæng med de nye, der bliver igangsat. Det skal sikre, at kvarterets samlede løft forstærkes, og at løsningerne udvikles helhedsorienteret og i overensstemmelse med lokale behov og ønsker.

Udover de midler, som er afsat i kvarterplanen, har områdefornyelsen indtil videre været medvirkende til at trække investeringer for over 157 mio. kr. til kvarteret.

Disse midler fordeler sig på følgende måde:

- 50,1 mio. kr. til et helhedsløft af Frederiksborgvej (projekt 1) fra Københavns Kommunes budgetforhandlinger samt 15 mio. kr. i vejgenopretningsmidler.
- 0,5 mio. kr. til biodiversitet i Lersøparken (projekt 5) fra Biodiversitetspuljen samt 90 mio. kr. fra HOFOR's medfinansieringsbevilling.

- 1,1 mio. kr. fra EU-projektet Centrinno og 0,17 mio. kr. fra Tryghedsforum i regi af Økonomiforvaltningen til projektet Det gode ungeliv (projekt 6).

- 0,075 mio. kr. fra Statens Kunstfond til en kunststrategi til projektet Kunstpatruljen.

- 0,25 mio. kr. fra Realdania til et udvidet dispositionsforslag til projekt 1 med særlig fokus på kulturarvsmiljø omkring Grundtvigs Kirke samt bæredygtighed i anlæg.

- 0,175 mio. kr. til grønne affaldsfællesskaber under projekt 10 fra Område for Affald og Ressourcer, Københavns Kommune

Derudover har Københavns Kommune disponeret 8,0 mio. kr. kr. til en områdebaseret indsats til forebyggelse af negativ social kontrol. Indsatsen er 4-årig og forankret i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, men med lokalt sekretariat hos Områdefornyelse Bispebjerg Bakke.

Endeligt arbejder områdefornyelsens sekretariat pt. med at skaffe fondsmidler til projekt 1, Bispebjerg Torv & Frederiksborgvej, samt yderligere kommunal medfinansiering til projektet NEXT og Rentemestervej (projekt 7 og 8) samt Kvarterhuset (projekt 4) fra Københavns Kommunes budgetforhandlinger.

Projektøkonomisk oversigt pr. 16. august 2024

PROJEKTER	Midler afsat i kvarterplan kr.	Tilførte midler kr.	Omdisponerede midler kr.
PROJEKTPAKKE NORD			
Projekt 1 Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej	18.900.000	65.350.000	
Projekt 2 Bispeparkens sociale liv og grønne landskå	650.000		+770.000
Projekt 3 Utterslev Mose til Fælledparken	850.000		
PROJEKTPAKKE MIDT			
Projekt 4 Kvarterhuset ved byparken *	5.700.000		+2.000.000
Projekt 5 Lersøparken **	4.650.000	90.545.000	+1.000.000
Projekt 6 Det gode ungeliv	2.700.000	1.211.600	
PROJEKTPAKKE SYD			
Projekt 7 Next: Værkstedsgade og Campusmiljø	4.400.000		
Projekt 8 Rentemestervej *	4.500.000		
PROJEKTPAKKE KVARTERET			
Projekt 9 Smutveje gennem kvarteret	6.000.000		-3.000.000
Projekt 10 Grøn omstilling og bedre bolig	1.650.000	175.000	
Projekt 11 Udviklingspuljen	4.000.000		-3.770.000
Projekt x Kunstpatruljen (nyt projekt)		75.000	+3.000.000
Lokalt sekretariat og projektledelse	23.400.000		
I alt	77.400.000	157.356.600	-

* Der søges ekstra finansiering på Budget25 til:

- Foreningsbase Tagensbo Skole
- Cykelgade og bedre byrum på Rentemestervej

** I synergi med klimatilpasningsprojektet i parken (HOFOR's medfinansieringsbevilling)

Læring frem mod 2027

Arbejdet i styregruppen

Styregruppen består af repræsentanter fra kommunens forvaltninger, lokale institutioner og aktører samt beboere. Sammen med områdefornyelsens sekretariat har styregruppen ansvar for at gennemføre kvarterplanens projekter, så kvarterets ønsker og behov tilgodeses bedst muligt. Områdefornyelsens styregruppe har haft to et halvt travle år. De har igangsat elleve projekter, sammenlagt to projekter, omdisponeret midler fra to projekter og opstartet en kunstindsats. Alle styregruppemedlemmer er desuden medlem af minimum én arbejdsgruppe, hvor projekterne udvikles og realiseres.

Styregruppens anbefalinger til et godt samarbejde frem mod 2027

Styregruppen og sekretariatet har løbende plejet samarbejdet og arbejdskulturen i områdefornyelsen via workshops faciliteret af ekstern konsulent Nana Dall. I boksen til højre kan I se styregruppens syv anbefalinger fra foråret 2024 til et endnu bedre styregruppearbejde frem mod lukningen i 2027.

I september 2024 er der midtvejsvalg til styregruppen hvor beboerrepræsentanterne er på valg. På trods af kommende forandringer det styregruppens håb, at områdefornyelsen fortsat vil skabe trygge rammer for det fælles arbejde. Styregruppen har i perioden oplevet en voksende tillid, god mødeledelse og er glade for samværspolitikken, som har været rammesættende for, hvordan styregruppen omgås og diskuterer internt verbalt og nonverbalt. Selvom styregruppemøderne er et forum, hvor der tages vigtige kvarterdækkende, beslutninger, har det for styregruppemedlemmerne været vigtigt med uformelle

aktiviteter med fokus på samvær og læring, som studieturen til Nørrebro, de uformelle temamøder før styregruppemøderne, temamøder om hhv. tryghed og bystrategisk udvikling samt middage og pauserne. Styregruppen anbefaler at fastholde og styrke det tillidsfulde samarbejde ved at prioritere studieture, events, middage, ekskursioner og i det hele taget tid til at lære hinanden at kende.

Som styregruppemedlem søger man indflydelse på styregruppens beslutninger, f.eks. i forhold til opstart af projekter, økonomisk prioritering mm. Styregruppen forventer et endnu større handle-og besluthingsrum i områdefornyelsens sidste år – også selvom vi får travlt og skal i mål med projekterne. Det anbefales at løsningsforslag og beslutninger ikke behøver være så gennemarbejdede af sekretariatet og scenarier for fastlåste, at styregruppen kun føler, de kan sige ”ja” eller ”nej”.

Styregruppens medlemmer repræsenterer ikke kun sig selv men de beboere, naboer, kollegaer og samarbejdspartnere, de er valgt ind for at repræsentere, f.eks. en forening, almene boliger eller et lokalt initiativ. Styregruppen håber, at midtvejsvalget fortsat sikrer en mangfoldighed i køn, etnicitet og alder – både i forhold til hvem, der repræsenteres, men også i selve sammensætningen af styregruppens medlemmer

Arbejdsgrupperne

Hvert projekt har en arbejdsgruppe, som former, udvikler og realiserer projekternes målsætninger. Arbejdsgrupperne er nærmest altid åben for nye medlemmer også selvom flere har været i gang siden områdefornyelsens opstart i 2022. I arbejdsgruppen er medlemmerne med dér, hvor

projekterne formes sammen med rådgivere og professionelle. Et arbejdsgruppemedlem fortæller: ”Det har været et stort løft for arbejdsgruppen, at vi mødte eksperter og blev inspireret og klædt på til arbejdet. Selvfølgelig også, at vi kunne følge arkitekturkonkurrencen så tæt, at arbejdsgruppen kunne overvære fremlæggelser og give anbefalinger til dommerkomiteen”.

Andre arbejdsgruppemedlemmer får smag for mere indflydelse, når de først har oplevet, hvor stort indflydelsesrummet i arbejdsgrupperne kan være: *“(…) jeg synes, at vores/min rolle har ændret sig fra at være en der kan give inputs til reelt at kunne handle på arbejdsgruppens vegne. Og det skaber en god ekstra portion af ejerskab for mig at kunne være den handlende i et projekt og det skaber en form for ligestilling mellem jer (projektleder i områdefornyelse) og arbejdsgruppe. I nogle arbejdsgrupper, styregrupper, følgegrupper, kan man godt føle det som en form for proforma, hvor man nikker samstemmende til det der foreslås”.*

Én ting er sikkert: indflydelsen for både styregruppe- og arbejdsgruppemedlemmer bliver ikke mindre frem mod 2027, hvor projekterne skal færdigudvikles og de vigtigste beslutninger og prioriteringer, skal tages.

Bispebjerg Lokaludvalg

Vi vil fortsat gøre et godt samarbejde med Bispebjerg Lokaludvalg, som er repræsenteret i både styregruppe og arbejdsgrupper. Sekretariatet holder desuden jævnligt møde med lokaludvalgssekretariatet om fælles snitflader lige som alle områdefornyelsesprojekter præsenteres og drøftes på lokaludvalgets møder om Byliv og Bymiljø.

Styregruppens anbefalinger til styregruppearbejdet frem mod 2027

1. Fasthold tillidsfulde samarbejder ved at starte den nye styregruppe med ture, events, middage, ekskursioner og tid til at lære hinanden at kende.
2. Reducér antallet af dagsordenspunkter for at balancere effektivitet og pauser. Hold mødestyringen stram for at undgå løbske diskussioner.
3. Involver flere arbejdsgruppemedlemmer i dagsordenen og start møderne lejlighedsvis ude ved arbejdsgrupperne for at fremme tværgående samarbejde, transparens og energi.
4. Præsenter økonomien mere struktureret med klare konsekvenser og giv en projektoverblik ved hvert møde for en helhedsorienteret tilgang.
5. Øg transparensen om, hvor der er indflydelse, og om forarbejdet forud for beslutninger.
6. Stræb efter bredere repræsentation i styregruppen, der afspejler området mht. køn, baggrund og fagligheder. Brug metoder som at invitere en gæst, dele information i området, skabe videoer om styregruppen og arrangere pop-up events.
7. Undgå brug af kommuneforkortelser, da det skaber forvirring, og sørg for, at arbejdsgruppemøder og gademøder ikke afholdes samme dag.

Midtvejsevaluering og fremadrettede anbefalinger ift. samarbejdet i Styregruppen Områdefornyelse Bispebjerg Bakke

Maj 2024, Nana Dall, ekstern konsulent i samarbejde og kommunikation

2 Status på projekter



- Status på kvarterplanens projekter
- Projekt 1: Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej
- Projekt 2: Bispeparkens sociale liv og grønne landskab
- Projekt 3: Utterslev Mose til Fælledparken
- Projekt 4: Kvarterhuset
- Projekt 5: Lersøparken
- Projekt 6: Det gode ungeliv
- Projekt 7 & 8: Next, Emaljehaven og Rentemestervej
- Projekt 10: Grøn omstilling og bedre bolig
- Projekt 11: Kunstpatruljen

Afholdte møder og events

Styregruppemøder: 12

Arbejdsgruppemøder på tværs af alle projekter: 76

Borgermøder og events: 126

Digital inddragelse

Digitale besvarelser via spørgeskemaundersøgelser: 2561

Status på kvarterplanens projekter

Godt i gang

Helt overordnet er alle 11 projekter fra områdefornyelsens kvarterplan igangsat af styregruppen og i god gænge med deres respektive arbejdsgrupper. Som det fremgår af projektoversigten på modsatte side, er projekterne igangsat i løbet af 2022 og 2023.

På de følgende sider kan du læse mere om hvad status på de enkelte projekter, og hvordan vi forventer at videreudvikle dem frem mod 2027.

Projekt 9, Smutveje Gennem Kvarteret, er ikke igangsat som selvstændigt projekt, men realiseres under øvrige igangværende projekter. Projektet er derfor heller ikke et selvstændigt opslag på de følgende sider.

Projekt 2, Bispeparkens Sociale Liv & Grønne Landskab, er gennemført og forankret hos Bispeparkens bestyrelse, beboere og fsb's administration, og projekt 3, Fra Utterslev Mose Til Fælledparken, er ligeledes afsluttet og forankret hos Bispebjerg Lokaludvalg og det øvrige arbejde i Københavns Kommune, ligesom forbindelsen indgår i Københavns Kommuneplanstrategi 2023.

Endelig er der opstartet to nye projekter, som ikke var tænkt fra områdefornyelsens start. Det første er Kunstpatruljen, som har et selvstændigt opslag på side 33. Det andet er et samarbejdsprojekt med Beskæftigelses- & Integrationsforvaltningen med afsæt i deres 4-årige områdebaserede indsats om forebyggelse af negativ social kontrol, som du kan læse mere om i faktaboksen her.

Nyt samarbejde med BIF omkring en områdebaseret indsats til forebyggelse af negativ social kontrol

Vi har i Områdefornyelse Bispebjerg Bakke sagt ja til at indgå i et nyt samarbejde med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Via en kortlægning, foretaget af BIF i samarbejde med konsulentbureauet Als Research, er der blevet kigget på, hvor denne nye områdebaserede indsats til forebyggelse af negativ social kontrol skulle placeres. Gennem kortlægningen blev det besluttet at etablere den i Områdefornyelse Bispebjerg Bakke.

”Beslutningen sker på baggrund af vores kendskab til de eksisterende indsatser i området og deres ”modenhed” til at kunne applikere og arbejde med en ny/ekstra dagsorden. Dertil – og ikke uvæsentligt – er vi blevet mødt af en skyhøj faglig interesse og imødekommethed fra Områdefornyelsens side i forhold til både det tværforvaltningsmæssige samarbejde, samt vilje og evne til at brobygge denne nye indsats ud i deres netværk af eksisterende indsatser og samarbejdspartnere. Det er tilmed lykkedes Områdefornyelsen at finde et par arbejdspladser i en periode her i starten, hvor de nye medarbejdere vil kunne have den lokale forankring, der er så afgørende for tilstedeværelse i området.”

Indsatsen har følgende tre hovedmålgrupper:

- Voksne, familier, unge og børn, der skal navigere i de udfordringer med negativ social kontrol og undertrykkende normer, der præger deres lokalområde/nærmiljø.

- Lokale aktører - kommunale såvel som civilsamfundsborne – som kan bidrage til at gøre op med negativ social kontrol i området.

Forventet effekt og opfølgning:

Det overordnede formål med indsatsen er at styrke lokalområdets modstandskraft over for dynamikker og mønstre, der skaber grobund for udøvelse af negativ social kontrol. Der følges op på indsatsens aktiviteter via: Kvantitativ dokumentation for rækkevidden af indsatsen, dvs. antal borgere i målgruppen, som indsatsens aktiviteterne er nået ud til.

- Kvalitativ evaluering af omfanget af samarbejde mellem lokale aktører i området, som er mobiliseret under projektperioden

Herudover er Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i dialog med eksterne samarbejdspartnere om mulig evaluering/følgeforskning.

Økonomi

Der er samlet afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2024-27 til lokalt forankrede ressourcepersoner koordinering og dokumentation af erfaringer mhp. efterfølgende bydækkende udbredelse samt udvikling og afvikling af aktiviteter i samarbejde med lokale aktører. I alt 8 mio. Kr.

Områdefornyelsen afsluttes

Ibrugtagning maj 2028

Projekt 7 & 8 Sammenlagt til et projekt

PROJEKTER	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PROJEKTPAKKE NORD						
Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej						
Bispeparkens sociale liv og grønne landskab						
Fra Utterslev Mose til Fælledparken						
PROJEKTPAKKE MIDT						
Kvarterhuset i byparken						
Lersøparken						
Det gode ungeliv						
PROJEKTPAKKE SYD						
Next: Værkstedsgade og campusmiljø						
Rentemestervej						
PROJEKTPAKKE KVARTERET						
Smutveje gennem kvarteret						
Grøn omstilling og bedre boliger						
Udviklingspuljen						
Kunstpatruljen						


Signaturforklaring

- Projekt igangsat og afsluttet
- Projekt ibrugtages efter områdefornyelsens afslutning
- Projekt omdisponeret
- Projektet er overdraget til anlægsafdelingen og anlægsfase



Projekt 1

Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej



Status: Dispositionsforslag afsluttet, netværk opstartet, midlertidige afprøvning i kvarteret i gang inkl arrangementer og borgermøder.

Økonomi: 18,9 mio. kr. fra kvarterplanen. 50,1 mio. kr. i tilførte midler fra budget. 0,25 mio. kr. fra Realdania til delprojekt. 15 mio. kr. i tilførte midler fra vejgenopretning. I alt = 84,25 mio. kr.

Samarbejdspartnere: BOGL, Niras, Substrata, Realdania og lokale aktører i projektområdet.

Igangsæt: december 2022
Ibrugtagning: maj 2028

Pejlemærker: Attraktive byrum og grønt kvarter

Baggrund

Projektet reducerer trafikken på Frederiksborgvej og skaber et grønt og attraktivt mødested på toppen af Bispebjerg Bakke med gode og indbydende byrum, som bidrager til bedre og trykkeligere hverdagsoplevelser og styrket lokalt fællesskab. Projektet er blevet tildelt cirka 50 mio. kr. fra Budget 22, hvilket muliggør gennemførelsen af et sammenhængende flagskibsprojekt for kvarteret og hele København.

Formål og succeskriterier

Projektet sætter fokus på den unikke kulturarv i den nordlige del af kvarteret. Arbejdsgruppen har opdelt projektet i tre spor med en fordeling af de i alt 18,9 mio. kr. fra kvarterplanen. For hvert spor er formål og succeskriterier forskellige.

Spor 1 - anlægsprojekt (17,1 mio. kr.) • ét samlet anlægsprojekt fra Bispebjerg Torv til og med hjørnet skal binde 'bakken' sammen via et flagskibsprojekt af høj arkitektonisk kvalitet.

Spor 2 - formidling (0,9 mio. kr.) • der arbejdes med destinationsudvikling, der formidler den unikke kulturarv.

Spor 3 - netværk (0,9 mio. kr.)

• styrkelse af aktørnetværket i området, f.eks. samarbejde omkring traditioner og arrangementer på torvet.

Det har vi gjort

Der er gennemført en arkitektkonkurrence med lokale repræsentanter i dommerkomiteen. BOGL vandt med projektet Det storslåede og det nære. Projektet er blevet godt modtaget både af lokale og andre interessenter. I løbet af de 2,5 år projektet har været i gang, er der blevet arbejdet med en bred vifte af arrangementer og tiltag for at aktivere Torvet og afprøve stedets potentiale, herunder opsat spejlpavillon, midlertidige byrumsmøbler, liggestole og petanquebane.

Derudover er der i forlængelse af dispositionsforslaget indgået et samarbejde med Realdania om udviklingen af de endnu ikke finansierede områder – med henblik på at ansøge Realdania om midler hertil i efteråret 2024.

Hvad har vi lært

Et arbejdsgruppemedlem fortæller: "Starten af arbejdsgruppens arbejde var præget af at nogle kom med erfaring fra Områdefornyelse Nordvest (afsluttet områdefornyelse), hvor andre var helt nye. Det skabte i starten udfordringer. Rolle og ansvar i arbejdsgruppen har sidenhen udviklet sig og her har det været en styrke, at arbejdsgruppen har haft mulighed for at lære hinanden at kende på så mange møder".

Denne udfordring har forårsaget et fokus på tillid, hvilket har skabt et respektfuldt og lyttende miljø i arbejdsgruppen, hvor der er blevet taget hensyn til forskellighed og har været forståelse overfor forskellige perspektiver.


Det skal vi frem mod 2027

Projektet skal politisk godkendes samt færdigprojekteres og anlægges. Derudover arbejdes der med "Vi ses i det grønne" og "Vi ses i mørket", som er det arrangementsprogram, der foldes ud i den sidste del af områdefornyelsen. Der vil blive arbejdet med foreningen Liv og død og kolumbarium for at prøve brug af haven af. Vi fortsætter arbejdet med fondsansøgninger.



Projekt 2

Bispeparkens sociale liv og grønne landskab



Status: Idékatalog og opsamling 'En Fælles tilgang - til Bispeparkens sociale liv og grønne landskab' godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde i november 2023. 'Fælleshus i det fri' under udvikling. Sociale og kulturelle projekter med fokus på samskabelse i hele perioden.

Økonomi: 0,65 mio. kr. fra kvarterplanen. Tilført 0,77 mio. kr. fra Udviklingspuljen af styregruppen.

Samarbejdspartnere: Bispeparkens beboere og bestyrelse, fsb administration, rådgiver (Lysning ApS).

Igangsat: November 2023, løbende ibrugtagning, afslutning i udgangen af 2024.

Pejlemærker: Attraktive byrum, Stærke institutioner og fællesskaber

Baggrund

Siden Bispeparkens opførelse og anlæggelse af de smukke udearealer, tegnet af C. Th. Sørensen, er der blevet anlagt en række nye bygninger bl.a. fællesfaciliteter, garageanlæg og asfalterede områder. Dette har skabt et behov for et idéoplæg, der peger på nye udviklingsmuligheder og forbindelser - og som vedlægges ansøgningen om en fysisk helhedsplan for afdelingen.

Formål og succeskriterier

Projektets fokus har været en bred inddragelse af Bispeparkens beboere, test via midlertidige byrum og et færdigt idéoplæg, som var baseret på et stærkt lokalt ejerskab og forventes at få følgende effekter:

- Styrkelse af eksisterende sociale fællesskaber i Bispeparken
- Sikring af beboernes aktive deltagelse i udviklingen af udearealerne
- Et realiserbart og visionært idéoplæg til brug for yderligere finansiering

Det har vi gjort

Det vigtigste for arbejdsgruppen var at sikre, at Bispeparkens beboere fik indflydelse på idékataloget, og at deres ideer hurtigt blev testet 1:1.

På den baggrund indgik arbejdsgruppen og områdefornyelsen aftale med Lysning ApS. De etablerede Bispeparkens Arkitektkontor på afdelingens vaskeri, hvor de i sommeren 2023 var til stede flere dage om ugen, talte med beboere, tegnede drømme sammen og udviklede ideer.

I perioden talte Lysning ApS med mere end 200 beboere og indsamlede mere end 450 udsagn. De mange samtaler blev til flere lokale samskabelsesprojekter, bl.a. en æblelund ved Bispefarmens haver og 25 specialdesignede bænke, bygget af børn og unge fra Bispeparkens Fritidsklub.

Arbejdsgruppen bad rådgiver tegne på et byrum, der kunne rumme så mange af beboernes drømme og behov som muligt. Dette blev til det midlertidige og flytbare byrum 'Fælleshus i det fri', som områdefornyelsens styregruppe bevilligede 0,77 mio. kr. til i september 2023.

Hvad har vi lært


Det kræver en særlig opmærksomhed at gennemføre projekter, hvor folk bor og har deres hverdagsliv. Derfor blev arbejdsgruppen hurtigt enige om, at netop dette projekt krævede en høj grad af tillid og kommunikation, og en høj mødekadence.

Et arbejdsgruppemedlem beskriver samarbejdet som karakteriseret ved: *"Gensidig tillidsfuld dialog. Tillid - til enkeltpersoner og til at info deles fra begge side (også negative informationer/afgørelser)".*

Dette fokus på tillid har skabt et respektfuldt og lyttende miljø i arbejdsgruppen, hvor der er blevet taget hensyn til forskellighed, og hvor der har været forståelse overfor forskellige perspektiver. Denne tilgang er efterfølgende blevet brugt i andre arbejdsgrupper med et godt resultat.


Det skal vi frem mod 2027

Som en udløber af projektet etableres det midlertidige byrum 'Fælleshus i det fri' i 2024. Her får Bispeparkens beboere en platform for udvikling og forankring af Bispeparkens mange sociale netværk og foreninger. 'Fælleshus i det fri' er udviklet sammen med Bispeparkens foreninger, som allerede føler et stort ejerskab og som fremover vil stå for arrangementer - både for Bispeparkens beboere og for det øvrige kvarter.



Projekt 3

Utterslev Mose til Fælledparken



Status: Projektet er afsluttet, men fortsat strategisk samarbejde omkring realisering af stiforbindelse mellem Lersøparken og Vingelodden.

Økonomi: 0.85 mio. kr. fra kvarterplanen.

Samarbejdspartnere: WERK arkitekter, Områdefornyelsen Ved Skjolds Plads.

Igangsat: Februar 2022

Pejlemærker: Attraktive byrum og grønt kvarter

Baggrund

I forbindelse med opgavebeskrivelsen blev det tydeligt, at opgaven handlede om mere end blot en forbindelse fra Fælledparken og til mosen – projektet blev derfor udvidet til også at handle om, hvad der skal forbindes i kvarteret og mod den øvrige by i form af en bystrategisk vision for kvarteret.

Den bystrategiske vision bidrog – og bidrager stadig – med viden til de kommende års arbejde med fysiske anlægsprojekter i kvarteret, hvis formål det er at opgradere kvarterets uderum og forbindelser med respekt for kulturarven og bakkens historiske egenart. Opgaven blev udbudt til rådgiver i forsommeren 2022. Det medfølgende program beskriver mål og krav, og er udarbejdet i tæt dialog med arbejdsgruppen.

Formål og succeskriterier

Rådgiverne arbejdede i tre spor:

Spor 1: Et bystrategisk ideoplæg, der redegør kvarterets og bydelens potentialer med henblik på den unikke kulturarv.

Spor 2: Besvarelsen er ikke kun forbindelsen i sig selv, men i lige så høj grad det den forbinder. Derfor ønskes der ideer til, hvordan områdets destinationer kan kobles sammen og forstærke hinanden som del af kvarterets fortælling.

Spor 3: Forundersøgelserne skal bruges til udvikling af program for Projekt 1.

De tre slutprodukter og viden herfra er efterfølgende anvendt som dialogværktøj i områdefornyelsens øvrige projekter, ligesom det har været med til at skabe en ny fortælling om kvarteret. Forbindelsen er efterfølgende kommet til at indgå i Københavns Kommuneplanstrategi 2023.

Det har vi gjort

Tidligt i områdefornyelsens levetid meldte 12 styregruppemedlemmer sig til at være med i arbejdsgruppen.

Gruppen blev fra starten annonceret som en gruppe, der ville overgå til Projekt 1s arbejdsgruppe, fordi arbejdet med forbindelsen på tværs af bydelen skulle føde ned i arbejdet med Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej.

Rådgiverteamet blev august 2022 sat i gang med opgaven på en gåtur rundt i kvarteret. Dertil har vi afholdt tegnestuemøde, midtvejspræsentation, rådgiveraflevering og slutpræsentation.

Hvad har vi lært:


Arbejdet fra rådgiver er blevet brugt i områdefornyelsens andre projekter – i særdeleshed i projekt 1, Bispebjerg Torv og Frederiksborgvej. Det har vist sig særdeles nyttigt, da det har spillet strategisk ind i udviklingen af kvarterplanens øvrige projekter.

Det skal vi frem mod 2027

Projektet er afsluttet og resterende midler er reserveret til samarbejde med Områdefornyelsen Skjolds Plads m.fl., om udvikling af en broforbindelse i forbindelse med udviklingen af Vingelodden, så der kan tegnes en samlet forbindelse fra Fælledparken til Utterslev Mose.



Projekt 4 Kvarterhuset



Status: Anlægsprojektet "Velkommen til Kvarterhuset" på vej, sociale arrangementer i fuld gang

Økonomi: 5.7 mio. kr. fra kvarterplanen. 2 mio. kr. Omdisponeret fra projekt 9. I alt = 7.7 mio. kr

Samarbejdspartnere: Beboerprojekt Nordvest, lokale foreninger. Tagensbo Skole.

Igangsæt: 2022, Afslutning og ibrugtagning: 1.oktober 2026

Pejlemærker: Stærke institutioner og fællesskaber, Attraktive byrum (ny), Bedre livschancer for børn og unge (ny)

Baggrund

Bispebjerg Bakkes netværk, foreninger og borgere mangler fælles faciliteter og mødesteder. Dette begrænser deres mulighed for at udvikle sig og bidrage til kvarterets lokale liv og fællesskaber. Tagensbo Skole indeholder mange grundelementer til at blive et aktivt mødested i kvarteret: en moderne skole, en stor og populær hal samt en attraktiv skolegård mod syd med fokus på leg, sport og bevægelse. Men skolen lukker sig også om sig selv og inviterer endnu ikke varmt ind på matriklen efter skoletid.

Formål og succeskriterier

Formålet med projektet er at igangsætte et større anlægsprojekt, som skaber to mødesteder på skolens matrikel i form af et indendørs mødested i skolens hal og i en ny kvarterlegeplads mod syd, inklusive en ny indgang mod og for kvarteret, hvor der i dag er hegn. Kvarterhuset skal desuden skabe nye traditioner og kulturarrangementer

Det har vi gjort

Projektets første intervention var at skabe et midlertidigt mødested i skolens hal i samarbejde med Log Ladies. Det midlertidige mødested

tester den korrekte placering og indretning før et større anlægsprojekt færdigudvikler konceptet.

Kvarterhuset har derudover startet samarbejder med skolens foreninger, skolens ledelse, projektets arbejdsgruppe og Beboerprojekt Nordvest. Sammen har vi skabt Fritidsfestival på Tagensbo Skole, hvor syv skoleklasser på skift afprøver foreningernes fritidstilbud i løbet af en festlig dag og hvor foreningsuante børn screenes og hjælpes i gang med opstart. Samme organisering samarbejder desuden om arrangementerne Middag på Skolen (årlig sommerfest) og Læsefest i Nordvest (sommertilbud) samt en eventuelt kommende Foreningsbase i skolens hal, som der søges midler til på Budget25.

Endeligt har projektet igangsæt det store anlægsprojekt, som har til formål at åbne skolen mod kvarteret og styrke skolens funktion som mødested. Dette gøres ved at arbejde med indgange, tilføre mødested i hallen, fjerne hegn og løfte legeplads med henblik på at tilføre nye mødesteder på skolen for kvarteret. Projektet er i sommeren 2024 ved at indgå aftale med rådgiver til at løfte opgaven.

Hvad har vi lært

Vi har lært at fokusere på få, større tiltag ad gangen, som bygger videre til det næste. f.eks. har det med inddragelse af foreninger til anlægsprojekt været naturligt at "holde ilden varm" og indgå forpligtende samarbejder om f.eks. Fritidsfestival og siden Foreningsbasen (organiseret og drevet af projektets arbejdsgruppe). For enkelte medlemmer har det været særligt værdifuldt at være direkte samarbejdspartner på udførsel af projekt, f.eks. festivalplanlægningen – fremfor en i sammenligning mere passiv arbejdsgrupperollefunktion.


Det skal vi frem mod 2027

Anlægsprojektet skal udvikles i nært samarbejde med projektets arbejdsgruppe. Derudover skal vi sandsynligvis igangsætte en efterårstradition i form af et event/aktivitet i Kvarterhuset med henblik på at have et årshjul af aktiviteter. Der skal findes forankringsløsninger på nævnte aktiviteter, så de fortsætter efter områdefornyelsens afslutning.



Projekt 5

Lersøparken



Status: Der er afleveret projektforslag, underskrevet kontrakt med legepladsudbyder og projektet et lagt sammen med klimatilpasningsprojektet i parken.

Økonomi: 4.65 mio. kr. fra kvarterplanen. 1 mio. kr. omdisponeret fra projekt 9. 0,5 mio. kr. tilført fra KK's biodiversitetspuljen. 90.045 mio.kr. fra HOFOR's medfinansieringsbevilling. I alt = 96,195 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Lokale foreninger og aktører, CADO, BOGL, Amphi Consult.

Igangsæt: 7. december 2022, Afslutning og ibrugtagning: 2026

Pejlemærker: Grønt kvarter

Baggrund

Lersøparken skal udvikles de kommende år til at kunne håndtere massive mængder regnvand. Samtidig ønsker Områdefornyelse Bispebjerg Bakke at udvikle parkens hverdagsfunktioner, så Lersøparken bliver en attraktiv del af det lokale kvarters dagligdag. Lersøparken skal derudover forblive og styrkes som en af Københavns store grønne parker. Med andre ord skal Lersøparken blive en endnu større del af kvarterets hverdagsdestinationer samt være en attraktiv park for hele København.

Formål og succeskriterier

Arbejdsgruppen bestående af lokale aktører og borgere har, på baggrund af en bred digital borgerinddragelse af det lokale kvarter, identificeret tre temaer for de hverdagsfunktioner, der skal styrkes: naturoplevelser og biodiversitet, ophold samt leg. Den forudgående borgerinddragelse har vist, at det lokale kvarter har et meget stort fokus på biodiversitet og natur med ønsker om flere og bedre naturoplevelser i Lersøparken. På den baggrund har naturoplevelser været et gennemgående tema for de tiltag, der arbejdes med i parken med respekt for den eksisterende omgivende arkitektur, landskabsudtryk samt den lokale historie.

Det har vi gjort

På baggrund af 1200 besparelser og voxpop er projektet udviklet i tæt dialog mellem rådgiver og arbejdsgruppen. Der er afleveret projektforslag i vinter 2023 og arbejdsgruppen har kvalificeret rådgivernes tiltag og skitser. Det foregik blandt andet ved et besøg på en tegnestue, hvor vi fik præsenteret, hvordan rådgiver har omsat de mange gode inputs fra kvarteret og arbejdsgruppen. Særlig fokus var på de tiltag, som omhandler biodiversiteten i parken og understøttelse af denne samt en overordnet snak om beplantning og arter. Derudover er der underskrevet kontrakt med legepladsleverandøren CADO, for at skabe en ny attraktiv destinationslegeplads for en større målgruppe.

CADOs løsningsforslag er blevet taget rigtig godt imod, da de også havde fokus på både biodiversitet, beplantning og dyrearter i parken. Projektet har også været til internt gennemsyn ved TMFs fageksperter for drift, beplantning og klima.

Hvad har vi lært:

Lersøparken var en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, hvor roller og ansvar har udviklet sig i samspil mellem de forskellige deltagere i arbejdsgruppen med forskellige ekspertiser, erfaringer og interesser. Det digitale borgerpanel bekræftede og understøttede den retning som arbejdsgruppen og hermed projektet skulle gå. Et arbejdsgruppemedlem har udtalt i en undersøgelse, at det har været givende at sekretariatet har bidraget med faglighed og sørget for at alle kom til orde og blev hørt samt, at alle holdninger blev respekteret.


Det skal vi frem mod 2027

Projektet skal færdigprojekteres og anlægges i forbindelse med klimatilpasningsprojektet, der desværre ikke forventes færdigt inden områdefornyelsen lukker i 2027. Der er imidlertid afsat midler til at lave mindre åbningstræk og interventioner langs indgangspartiet ved Tagensvej, som forventes igangsæt før udgangen af 2026.



Projekt 6

Det gode ungeliv



Status: Projektet er igangsat af styregruppen i efteråret 2022.

Økonomi: 2,7 mio. kr. fra kvarterplanen. 1,04 mio. kr. fra EU-projektet Centrinno og 0,17 mio. kr. fra Tryghedsforum i regi af Økonomiforvaltningen til projektet. I alt: 3,91 mio. kr.

Samarbejdspartnere: BY RUM SKOLE, NEXT, Tryghedspartnerskabet, øvrige lokale unge aktører.

Igangsat: Efteråret 2022

Pejlemærker: Bedre livschancer for børn og unge

Baggrund

Projektet blev igangsat med ambitionen om at mindske antallet af unge i Nordvest, der falder udenfor de eksisterende fritidstilbud med henblik på at øge de unges trivsel og livschancer. Da områdefornyelsen gik i gang i 2022, var der et potentiale i at styrke og udvikle samarbejdet mellem kvarterets mange ungeaktører og udbygge netværket på tværs af dem.

Formål og succeskriterier

I projektet Det gode ungeliv skal områdefornyelsen sammen med relevante lokale aktører og interessenter arbejde for, at alle lokale unge kan blive en del af kvarterets kultur- og fritidsfællesskaber. Kvarterets unge skal mødes med positive forventninger og ses som et aktiv i kvarterets udvikling. Dertil skal netværket blandt kvarterets ungeaktører understøttes og styrkes med fælles viden og nye metoder, hvor der er behov.

Under Det gode ungeliv er der også områdefornyelsens tryghedsindsats, som beror sig på et samarbejde med Sikker By og det tryghedsforum, som er igangsat i bydelen.

Det har vi gjort

Projektets arbejdsgruppe har været rettet mod kvarterets professionelle aktører og borgere med interesse for ungeprojekter og har haft omkring 10 medlemmer. Arbejdsgruppen besluttede indledningsvis at arbejde med en tredelt operationalisering af kvarterplanens beskrevne muligheder:

Styrket tværgående

bydelnetværk, herunder Tryghedsforum og Ungenetværket. Tryghedsforum har bl.a. gennemført en kommunikationskampagne med fokus på fordomme omkring tryghed i samarbejde med kvarterets aktører, herunder gadeplansmedarbejdere, nærpolitiet, lokaludvalget, m.fl. med titlen "Sig hej til din nabo".

Målttede aktiviteter og inddragelse af kvarterets

unge, herunder et 3-årigt brobygningsforløb med elever fra Tagensbo Skole, der bygger og tester midlertidige byrum, hvoraf 3 forløb er gennemført i samarbejde med BY RUM SKOLE og NEXT.

Udvikling af fælles viden og metoder, hvor områdefornyelsen sammen med ungenetværket og arbejdsgruppen har tilrettelagt og afholdt 2 Tematimer-arrangementer,

med fokus på fælles vidensdeling med god deltagelse og et tredje som er i støbeskeen. Områdefornyelsen samarbejder med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens områdebaserede indsats mod negativ social kontrol, med henblik på at finde viden og metoder hertil.

Hvad har vi lært:

Vi har fået bekræftet, at kvarterets ungeaktører har en lyst til at samarbejde på tværs, når det giver mening for den fælles læring og mulighed for at styrke indsatserne omkring de unge. Dertil, at det giver mening at gribe muligheder og understøtte lokale projekter og indsatser, når de opstår. Dog skal samarbejde afstemmes, så alle parter oplever, at deltagelsen giver mening for kerneopgaven og ikke kun 'projektet'.

Det skal vi frem mod 2027

De tre sidste brobygningsforløb skal gennemføres i samarbejde med Tagensbo Skole og den valgte rådgiver BY RUM SKOLE. Derudover skal arbejdsgruppen og kvarterets ungeaktører arbejde videre med at styrke samarbejde og koordinering lokalt. Der skal gennemføres 2 TemaTimer årligt og indledes en dialog om forankring af indsatsen med ungeaktørerne.



Projekt 7 & 8

Next, Emaljehaven og Rentemestervej

Status: To visionsplaner er i et parallelopdrag udarbejdet og afleveret, to byrum er på vej, god dialog med alle grundejere og løbende intensiv borgerinddragelse.

Økonomi: 8,9 mio. kr. fra kvarterplanen, fordelt med 4,4 mio. kr. til NEXT og 4,5 mio. kr. til Emaljehaven og Rentemestervej.

Samarbejdspartnere: NEXT, Emaljehavens syv bestyrelser, øvrige grundejere, Vandkunsten, Adept.

Igangsat: Februar 2022 (NEXT) og maj 2023 (Emaljehaven og Rentemestervej), her også sammenlagt til et projekt. Forventet ibrugtagning sommeren 2026.

Pejlemærker: Et grønt kvarter og attraktive byrum

Baggrund

Projektet skal skabe forbindelser på tværs af NEXTs i dag lukkede matrikel. Ved flere af ankomsterne til NEXT udvikles og anlægges en inviterende ankomst, der markerer overgangen mellem kvarteret og Campus Nørrebro NEXT. Derudover skal Emaljehaven Plads opgraderes med fokus på det gode hverdagsliv og med mere grønt, flere opholdsmuligheder og en bedre belægning. I løbet af projektudviklingen har NEXT modtaget en bevilling til et praksis-akademi fra A.P. Møller Fonden, hvilket har måttet indtænkes i placering og skala på byrummet på NEXT.

Formål og succeskriterier

Formålet med projektet er at styrke bylivet i kvarteret ved at skabe trygge mødesteder, grønne nedslag og skabe en bedre sammenhæng på tværs af kvarteret. Med den samlede udvikling af projektet vil det blive afsøgt, hvilke muligheder der er for at tiltrække yderligere midler til kvarteret. Projektet forventes at få følgende effekter:

- Flere bruger de nye byrum – både NEXTs elever, Emaljehavens beboere og kvarterets øvrige beboere og brugere.

- Første skridt er taget til en åbning af NEXTs matrikel

Det har vi gjort

Vinteren 2022/2023 arbejdede to rådgivere i et parallelopdrag på visionsplaner og byrumsnedslag. I forløbet blev der afholdt arbejdsgruppemøder samt et åbent borgermøde, hvor omkring 80 beboere fra kvarteret deltog. Sideløbende blev der afholdt møder mellem sekretariatet og flere bestyrelser og grundejere. Der er i løbet af foråret blevet indgået aftale med ADEPT om at færdigprojektere byrummene. Processen for udviklingen af byrum samt godkendelse af disse, gøres i tæt samarbejde med den lokale arbejdsgruppe, grundejerne, bestyrelser og beboere.

Hvad har vi lært

NEXT, Emaljehaven og Rentemestervej er et projekt med anlæg af to byrum – begge på tredjemandsgrund og med mange interessenter. Derfor kræver projektet en særlig opmærksomhed på, hvordan og hvem der bliver inddraget, og hvilken indflydelse de har. Et medlem af arbejdsgruppen, som også er medlem af Emaljehavens tværgående bestyrelse, siger:

“Det er rigtig fint, at der er en bred deltagelse fra hele området. Vi skal blot være opmærksomme på, at der kan være forskelle i, hvad arkitekter og beboere fra andre dele af kvarteret kunne ønske sig af Emaljehaven Plads, da de hverken bor her eller skal betale for driften og vedligehold.”

Den læring vi tager med fra projektet, er at være gennemsigtige i forhold til, i hvilke fora der bliver taget hvilke beslutninger og at det kræver en særlig opmærksomhed og respekt at arbejde på tredjemandsgrund – og ikke mindst et højt og kontinuerligt kommunikationsniveau. Det har også været vigtigt med en vilje til at tage en ekstra snak om nødvendigt og/eller i den oprindelige plan.


Det skal vi frem mod 2027

Projektet skal færdigprojekteres, godkendes, udbydes og anlægges de udvalgte byrumsnedslag, der forventes at stå færdige inden områdefornyelsen lukker i februar 2027. Der er tillige afsat midler til at lave midlertidige test og arrangementer, både på Emaljehaven Plads og på NEXT. De to byrum vil efter anlæg blive overdraget til grundejere, og der vil blive udarbejdet driftsaftaler samt tinglyst offentlig adgang.



Projekt 10

Grøn omstilling og bedre boliger



Status: HOFOR-indsats, affaldssorteringsprojekt, klimafællesskab og sociale arrangementer er i fuld gang.

Økonomi: 1,65 mio. kr. fra kvarterplanen. Midler tilført til projektet 0,175 mio. kr. til et ¼ årsværk i projekt Grønne affaldsfællesskaber.

Samarbejdspartnere: Bispebjerg Skolehave, Tagensbo Skole KKFO, Agendaforening Nordvest, Tagensbo Byhave, Beboerprojekt Nordvest, HOFOR, Bygningsfornyelsen/ Klima Taskforce (TMF), Område for Affald og Ressourcer (TMF) Lokale boligforeninger.

Pejlemærker: Et grønt kvarter og stærke institutioner og fællesskaber

Baggrund

Projektet blev igangsat som led i den nyoprettede Klima Taskforce (tværgående indsats i Teknik- og Miljøforvaltningen). Formålet med klimainsatsen i Bispebjerg Bakke er at sikre at beboere, ejendomsdrift m.fl. har samme forudsætninger som resten af København i den grønne omstilling, f.eks. ift. vand- og varmemeforbrug.

Formål og succeskriterier

Projektet skal sammen med kvarterets grønne foreninger og ejendommenes driftspersonale arbejde for at engagere og hjælpe borgere til en klimavenligere hverdag. Projektet ønsker desuden at inddrage flere i kvarterets grønne fællesskaber til gavn for både grøn omstilling og personlige, sociale og tryghedsskabende oplevelser.

Det har vi gjort

Projektets arbejdsgruppe er åben og får løbende nye medlemmer til sit såkaldte klimafællesskab af lokale grønne foreninger og aktører, ildsjæle og klimainteresserede borgere. Klimafællesskabet udveksler erfaringer, arrangerer samarbejder, og opnår ny viden inden for klimadagsordenen på studieture til f.eks. Klimafolkemødet.

Siden projektet blev igangsat af styregruppen i december 2022, har vi opnået følgende:

Påbegyndt opsøgende indsats for energjudsatte bygninger i samarbejde med HOFOR. Vi har udbredt kendskabet til Københavns Kommunes byfornyelsespuljer gennem kommunikationsindsats og dialog med lokale beboere. Vi har igangsat projekt Grønne affaldsfællesskaber i Bispeparken, hvor beboere skal inddrages i et øget fokus på affaldssortering og genbrug, herunder Bispeparkens Fritidsklub.

Og vi har startet et årshjul af klimatraderier – både nye traditioner gennem nationale events såsom Klimahandledag og som bidragsyder ved lokale arrangementer såsom Sommerfest ved Grundtvigs Kirke. Og så har vi styrket samarbejdet mellem kvarterets grønne foreninger.

Hvad har vi lært

Der er et stort potentiale i at styrke kendskab og samarbejde mellem erfarne og nyere grønne foreninger i og omkring kvarteret. Det er vigtigt med en kontinuerlig opsøgende indsats hos ejendomme, så de får kendskab til byfornyelsespuljer i god tid inden en ansøgning er aktuel.

Vi har også lært, at vi gennem uforpligtende 'drop in' arrangementer, såsom affaldssorteringer, kan give kvarterets borgere i alle aldre adgang til fællesskabende oplevelser, der også giver inspiration til, hvordan kvarteret kan gøres grønnere.

Det skal vi frem mod 2027

Vi skal udvikle samarbejde med Beboerprojekt Nordvests eksisterende driftsnetværk, ligesom drift og bestyrelser fra andre ejerformer i kvarteret skal inviteres til videns- og kompetenceopbygning. Der skal arbejdes for, at ejendomsdrift og bestyrelser får et godt kendskab til relevante aktører i Teknik- og Miljøforvaltningen, så viden og indsatser kan vedligeholdes efter områdefornyelsens afslutning.


Vi skal styrke og udbrede arbejdsgruppens klimafællesskab og sammen fortsætte årshjulet af klimatraderier. Sikre ejerskab og forankring af de tilbagevendende begivenheder, så der er grobund for at disse fortsættes.

Vi skal motivere til skabelsen af uforpligtende Grønne Nabofællesskaber, der kan styrke naboskab og motivere til enkle klimahandlinger i hverdagen for kvarterets borgere.



Projekt 11

Kunstpatriuljen



Status: Kunststrategi færdig sommeren 2024, herefter etablering af mindst tre projekter samt en borgerdrevet platform for kunst. Sociale og kulturelle projekter i hele perioden.

Økonomi: 3,0 mio. kr. tildelt af styregruppen fra Udviklingspuljen. 0,075 mio. kr. Tilført fra Statens Kunstfond: I alt: 3,075 mio. kr.

Samarbejdspartnere: Lokale boligforeninger, kunstnere, kunstkonsulent og lokale borgere og aktører

Igangsæt: november 2023, løbende ibrugtagning, afslutning med udgangen af 2026

Pejlemærker: Attraktive byrum, Bedre livschancer for børn og unge og Stærke institutioner og fællesskaber

Baggrund

Tanken om en arbejdsgruppe dedikeret til kunst opstod i styregruppen i løbet af 2023 efter flere møder og studieture, hvorefter styregruppen valgte at tildele midler til Kunstpatriuljen. Styregruppens ønske var, at Kunstpatriuljen skulle arbejde kvarterdækkende og skabe synergi mellem områdefornyelsens øvrige projekter. Kunstpatriuljen har også modtaget midler fra Statens Kunstfond til at udarbejde en kunststrategi i samarbejde med en kunstkonsulent.

Formål og succeskriterier

Formålet er at sikre et strategisk grundlag for at arbejde med kunst i kvarteret samt at etablere både blivende og midlertidige værker. Projektets fokus på et strategisk perspektiv og både bred inddragelse af kvarterets beboere, midlertidig såvel som blivende kunst og kunst-events forventes at få følgende effekter:

- Øget fokus på kunst i kvarteret
- Et strategisk grundlag for kunst – både i områdefornyelsens projektperiode og forankret hos øvrige aktører

- Flere blivende og midlertidige værker

Det har vi gjort

Da Kunstpatriuljen var et nyt projekt, var der behov for at udbrede kendskabet til projektet i kvarteret og rekruttere til Kunstpatriuljen. Det viste sig hurtigt at interessen var stor, og Kunstpatriuljen kom op på over 20 medlemmer, herunder flere professionelle kunstnere. Ud over det lokale engagement er Rådet for Visuel Kunst repræsenteret i Kunstpatriuljen. Kunstpatriuljens første opgave var at udarbejde en kunststrategi, som udpeger zoner, greb og temaer. Kunstpatriuljen ønskede en bred involvering i udarbejdelse af kunststrategien. Derfor er der bl.a. sendt et spørgeskema ud via Bispebjerg Lokaludvalgs Borgerpanel, hvor mere end 1000 har svaret, der er lavet interviews med nøgleaktører, der har været inddragelse på gadeplan og der har været dialog med de øvrige arbejdsgrupper.

Hvad har vi lært:

Kunstpatriuljen har haft mulighed for at sætte egne rammer, da projektet ikke er beskrevet i kvarterplanen eller er forankret på en fastlagt lokalitet. Af samme grund er arbejdsgruppen

meget divers i forhold til bl.a. alder og erfaring med kunst. Et medlem af Kunstpatriuljen beskriver det sådan:

“Der er stor diversitet i gruppen, nogle er os er lægfolk, andre er professionelle kunstnere. Derfor oplever jeg at proces og fremskridt er anderledes end i andre arbejdsgrupper. Samtidig har vi blik på hele området, hvilket gør det ekstra spændende at være med”.

Den læring vi kan tage med videre er, at det skaber engagement i arbejdsgruppen, når vi arbejder med en åben ramme samt være åben for, at der løbende kan komme nye medlemmer med i projektet.

Det skal vi frem mod 2027

Med kunststrategien i hånden skal Kunstpatriuljen etablere permanente værker, der sammen skaber porte til kvarteret. Værkerne skal trække på kvarterets særlige ånd og historie og nyfortolke kvarterets særlige karakteristika. Kunststrategien forankres via samarbejde med lokale aktører, udgivelse af en film og nedsættelse af en kunstforening, der fremover skal arbejde videre med den lokale udstillingsplatform.

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke



"Det er helt klart en kæmpe bonus i områdefornyelsens arbejdsgrupper at lære naboer at kende fra de forskellige boligforeninger, som jeg ellers ikke ville have mødt."

- Medlem af arbejdsgruppe

Mail

omfbispebjergbakke@kk.dk

Hjemmeside

www.kk.dk/omfbispebjergbakke

Facebook

www.facebook.com/BispebjergBakke.omf

Instagram

www.instagram.com/bispebjerg.bakke

Udgivet af Københavns Kommune 2024 ved
Områdefornyelse Bispebjerg Bakke