



## Notat

Til Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

### Fællesorientering om størrelse på ny kunstgræsbane i Mimersparken

#### Resumé

Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om, at den kommende 8v8 non-infill kunstgræsbane i Mimersparken anlægges med 87% af den fulde banestørrelse. Det sker på grund af skybrudsprojektet ved Nordvestpassagen, den tværgående stiføring nord for kunstgræsbanen samt matrikelskel til jernbanen. Den mindre banestørrelse får i udgangspunkter ingen konsekvenser for den kommende brug af banen. Ydermere orienteres om udskydelse af ibrugtagning med fem måneder til maj 2026, da der er behov for, at jorden kan sætte sig over en vinterperiode for at minimere risikoen for efterfølgende sætninger.

#### Sagsfremstilling

I Overførselssagen 2022 – 2023 (4. maj 2023) (B, C, D, I, O, V, Ø og Å) blev der afsat 13,5 mio. kr. til anlæg af en ny 8v8 non infill kunstgræsbane i forlængelse af den eksisterende kunstgræsbane i Mimersparken samt en genplacering af den grillplads, der i dag findes på arealet.

Det udpegede areal til den nye kunstgræsbane er underlagt flere bindinger, herunder Københavns Kommune og HOFORs skybrudsprojekt ved Nordvestpassagen, den tværgående stiføring nord for kunstgræsbanen samt matrikelskel til jernbanen. Bindingerne betyder, at det ikke er muligt at anlægge en 8v8 kunstgræsbane i fuld størrelse på arealet. Forvaltningerne har i forbindelse med projekteringen undersøgt mulighederne for en bane i fuld størrelse, et baneareal på 90% af den fulde størrelse og et baneareal på 87% af den fulde banestørrelse. Løsningen med et baneareal på 87% er den eneste mulighed, som kan realiseres indenfor områdets bindinger, hvorfor forvaltningerne har valgt at arbejde videre med den løsning. En banestørrelse på 87 % har som udgangspunkt ingen konsekvenser for den kommende brug af banen. En banestørrelse på 87% giver ikke en besparelse på projektet, da projektet fra start har været underbudgetteret.

Anlægsarbejdet blev igangsat august 2025.

Kunstgræsbanen etableres på et areal, hvor restjord for udgravningen af Nordvestpassagen er placeret. Grundet jordens sammensætning i dette område er der behov for, at jorden kan sætte sig over en

01-09-2025

Sagsnummer i F2  
2025 - 9968

Dokumentnummer i F2  
197267

Sagsnummer i eDoc  
2025-0141394

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

vinterperiode uden kunstgræs. Denne sætningsperiode er væsentlig for at minimere risikoen for efterfølgende sætninger på kunstgræsbanen, hvilket kan have store økonomiske konsekvenser. Behovet for denne sætningsperiode betyder, at ibrugtagning af kunstgræsbanen udskydes med fem måneder til maj 2026.

**Videre proces**

Når Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget er orienteret, arbejder forvaltningen videre med anlæg af den nye 8v8 kunstgræsbane i Mimersparken.

Peter Højer  
Vicedirektør

Mikkel Boje  
Direktør