



Notat

Ny tidsplan for Trafik- og byrumsplan Amager

05-12-2025

Sagsnummer I F2
2025 - 25439

Dokumentnummer i F2
231891

Sagsnummer eDoc
2025-0391607

Resume

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om, at tidsplanen for Trafik- og byrumsplan Amager er ændret, så den endelige udgave af planen forelægges Klima-, Miljø- og Teknikudvalget til oktober 2026 og ikke medio 2026, som forventet i udmøntningsnotatet. Dette betyder, at udvalget har mulighed for at bestille budgetnotater enten til Budget 2027 på baggrund af en høringsudgave af planen eller senere til Budget 2028 på baggrund af den endelige udgave.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål med Trafik- og byrumsplan for Amager

Trafikanalyse og -plan for Amager blev vedtaget med Budget 2024 (5. oktober 2023) (A, B, C, F, I, O og V), og med Overførelsessagen 2023-2024 (4. maj 2023) (A, B, C, F, I, O og V) blev planen udvidet med en byrumsanalyse, så der planlagt kunne vedtages en samlet Trafik- og byrumsplan for Amager medio 2026.

I Trafik- og byrumsplan Amager kortlægges og analyseres trafikforholdene og byrummene på tværs af den del af Amager, der ligger i Københavns Kommune. Formålet med analysen har været at kortlægge de nuværende forhold og på den baggrund udarbejde forslag til, hvordan trafik, ophold, byliv og natur kan forbedres og sammentænkes på tværs af Amager. Igennem projektperioden har der været dialog med Amager Øst og Amager Vest lokaludvalg samt flere sideløbende inddragelsesprocesser af borgere og interessenter inklusiv Københavnersamling Amager (TMU 24. februar 2025).

Justeret tidsplan

Særligt arbejdet med inddragelsesforløbene i planen har været mere omfangsrigt end forventet, og det har derfor været nødvendigt at allokere yderligere rådgiverbistand til at strukturere og samle materialet.

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget forventes at skulle tage stilling til at sende planen i otte ugers offentlig høring ultimo april, hvilket betyder, at den endelige udgave af planen først forventes at være klar til politisk forelæggelse i oktober 2026 og ikke medio 2026, som forventet i udmøntningsnotatet. Da der er tale om et overløb, udarbejder

forvaltningen budgetnotat(er), der kan indgå i forhandlingerne om Budget 2028 (eller OFS 2026/2027).

Hvis der er politisk ønske om det, kan der udarbejdes budgetnotater til Budget 2027 på baggrund af høringsudgaven af planen med forbehold for evt. justeringer på baggrund af den endelige godkendelse. En lignende proces blev benyttet ifm. Byrums- og Trafikplanen for Middeldalderbyen.

Peter Højer
Vicedirektør