



Opsamling på

Områdefornyelsen Sundby





UDGIVET AF
Områdefornyelsen Sundby
Teknik- og Miljøforvaltningen
Københavns Kommune
1. oplag trykt maj 2023

Fotos uden kreditering er taget
af Områdefornyelsen Sundby.

Forsidefoto
Alté in the park, et musikarrangement,
Englandsparken 2021
Foto: Melissa Ørnstrup

Foto på denne side
Offentliggørelse af BOGLs
projektforslag på Sundbyøster
Plads 2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

Borgmesterens forord	4
Sundby for alle, Styregruppens forord	6

Kapitel 1 / Indledning

Sådan er det gået i Områdefornyelsen Sundby 2017-2023	10
Resultater	12
Fremtidige resultater	15
Områdefornyelsen Sundbys afgrænsning	17
Tidsplan	18

Kapitel 2 / Temaer & projekter

Temaer & projekter	22
--------------------	----

Sundby på tværs	25
Sundby - fra fælled til strand	26
Sundby - fra fælled til strand visionsoplæg	28
Sundbyøster Plads	30

Særlige steder	35
Tryghed og liv i Englandsparken	36
Sundby Idrætspark	40
Omdannelse af Sundby Kirkegård	42
Filipsparken uden barrierer	46
Nye mødesteder	50

Aktiviteter	55
Unge skaber byrum	56
Kultur der forbinder	58
Formidling viser vej	62
Fælles gårdhaver	64
Bedre boliger	66

Kapitel 3 / Organisering & proces

Områdefornyelsens organisering	70
Metoder & Inddragelsesformer	72
Budget	76
Lokales anbefalinger	80
Samarbejder	90
Publikationer	92

BORGMESTERENS FORORD

Sundby er helt sin egen. Som en mosaik midt på Amager mellem fælled og strand er forskellene mange. Men fælles for beboerne er den store kærlighed til kvarteret og lysten til at gøre Sundby til et endnu bedre sted at bo.

Igennem de sidste seks år har beboerne i samarbejde med områdefornyelsen gjort et kæmpe stykke arbejde for at gøre netop dét.

Sundbybeboerne har vist, at de vil hinanden, og de vil fællesskabet i bydelen. De har engageret sig og skabt oplevelser for hinanden. Skabt nye rum i byen og nye traditioner, som giver anledning til at mødes og komme hinanden ved. Tanker, visioner, ideer og planer er blevet delt over mødebordene – fra borgermøder, arbejdsgruppemøder og styregruppemøder til møder på gader og i parker, online og i klasseværelserne.

Sammen har I søgt løsninger, og jeg ved, at det ikke altid har været lige let eller under de bedste betingelser. Alligevel har I fundet svar på, hvordan Sundbys byrum kan blive bedre steder at mødes og færdes i, og hvordan man kan forbinde fælled og strand, så det bliver nemmere at bevæge sig på tværs mellem øens store naturområder.

Projekterne er gennem områdefornyelsens år i kvarteret blevet mere og mere konkrete, og det første færdige byrum, Sundbyøster Plads, er allerede blevet taget godt imod som bydelens nye hjerte. Flere konkrete forbedringer er lige om hjørnet. I Englandsparken, på Sundby Kirkegård og i Filipsparken er planerne lagt, og anlægsarbejdet går snart i gang. Jeg glæder mig allerede til at komme på besøg, når de står klar. Samtidig håber jeg, at visionen om at skabe Fælled til Strand-forbindelsen i fremtiden også kan blive til virkelighed. Planen viser vejen for, hvordan vi i fremtiden kan sætte mennesket i centrum af byudviklingen. Byen bliver bedre, når vi giver mere plads til natur, og når bløde trafikanter får lettere ved at komme på tværs af byen. Det vil være til gavn for Sundbybeboerne og alle andre københavnere.

Der er altså god grund til at glæde sig for Sundby både nu og i fremtiden. Tillykke med jeres arbejde og de forandringer I har sat i gang.

Venlig hilsen

Line Barfod
Teknik- og Miljøborgmester



SUNDBY FOR ALLE

I 2017 mødtes vi første gang i styregruppen for Områdefornyelsen Sundby. Vi var en blandet flok, som med vores lokale viden og engagement ville gøre en forskel i den del af Sundby, som hører til Områdefornyelsens område.

I denne afsluttende statusrapport kan du læse, hvordan det gik med de projekter, vi satte i søen, og du kan få indblik i nogle af de udfordringer og erfaringer, vi har gjort undervejs.

I samarbejde med borgere udviklede vi en lang og ambitiøs kvarterplan under overskriften: *Sundby for alle*. Hovedgrebet var at binde Sundby sammen på tværs af de to bydele Amager Vest og Amager Øst - kort sagt at skabe sammenhæng og bevægelse mellem Amager Fælled og Amager Strand.

Vi ville gøre Sundbyøster Plads til en ny plads, et centrum hvor asfalt og granit blev erstattet med et grønt byliv. Vi ville involvere unge i kvarterets udvikling. Vi ville give Englandsparken, Filipsparken og Sundby Kirkegård et tiltrængt løft. Vi ville skabe mere liv, nye genveje og mødesteder og åbne Sundby Idrætspark, så den blev mere tilgængelig for den brede offentlighed, og vi ville arbejde for flere grønne gårde og reovering af kvarterets boliger. Alt dette i et tæt samarbejde med aktive borgere, foreninger, organisationer og andre interessenter. Her seks år efter kan vi se tilbage på vores arbejde. Hvor meget vi nåede, hvilke udfordringer vi har stået over for, og hvad vi kunne have gjort bedre.

STYREGRUPPE PÅ TVÆRS

Vi valgte i styregruppen en ledelse på fire personer (herefter kaldet forpersoner), en kollektiv ledelse. Men kun to af de fire personer har været med hele vejen igennem. Styregruppen bestod af motiverede borgere og repræsentanter for forvaltningerne, med meget forskellig baggrund og erfaring. Nogle var helt nye i den form for frivilligt arbejde, andre havde årelange erfaringer fra tidligere kvarterløft/områdefornyelser og lokaludvalgsarbejde.

De pladser forvaltninger havde til rådighed blev ikke alle fyldt op, og for nogles vedkommende var der nogen usikkerhed om forvaltningsdeltagernes rolle i styregruppen. Deltagerne fra forvaltningerne har dog ikke følt den samme usikkerhed om deres rolle i styregruppen.

NEDLUKNING OG CORONATID

På et møde i Teknik - og Miljøudvalget besluttede man d. 7. januar 2019 at sætte Områdefornyelsen Sundby på pause i 2019. Det kom som et chok for os alle og kom desværre til at betyde, at vi på mange måder blev slået tilbage til start. Sekretariatet lukkede ned, og meget af det netværk af borgere, der var blevet dannet omkring de igangsatte projekter smuldrede.

Da vi startede op igen, var det med et delvist nyt sekretariat, der skulle finde deres egne ben. Det blev så ikke bedre af, at hele landet i 2020 blev coronaramt, og at møder foregik på Teams. Det var mere end vanskeligt at motivere nye borgere til at indgå i de enkelte projektudviklingsgrupper på den baggrund.



RESULTATER TRODS ALT

Når vi her i 2023 kigger på vores kvarterplan, ser det ud til, at vi når langt de fleste af vores projekter, og at afvikle engagerende aktiviteter, - dette på trods af alle de udfordringer, vi har mødt undervejs, dog således at flere af projekterne først bliver færdige efter at områdefornyelsen er lukket ned. (se nærmere om dette i rapporten).

Sammen med borgerne har vi lagt utallige timer, og flere lag knofedt, i at realisere Områdefornyelsens projekter. Sammen har vi været nysgerrige, fået idéer, undersøgt og afprøvet dem. Vi har debatteret og været kritiske, lagt idéer på hylden, fået nye og startet forfra igen.

Ikke alle, der var med fra start, var også med til slut. Men alle, der har været med, har bidraget til det endelige resultat. Vi kan med sikkerhed sige, at vi har taget opgaven alvorligt, og når vi ser tilbage på det, vi har opnået, har det været det hele værd. Vi håber, at vi med Områdefornyelsen har fået sat et markant aftryk på Sundby og at nuværende og fremtidige borgere vil få glæde og gavn af vores indsats.

Rigtig god læselyst!

Styregruppen for Områdefornyelsen Sundby



Lystkunst af Christian Tesa under
Copenhagen Light Festival,
Filipsparken 2022



KAPITEL 1

Indledning

SÅDAN ER DET GÅET I OMRÅDEFORNYELSEN SUNDBY 2017-2023

Områdefornyelsen Sundby afsluttes efter seks års arbejde med at forbinde Sundby på tværs og give området et helhedsorienteret løft, i tæt samarbejde med lokale beboere og aktører.

Denne rapport er Områdefornyelsen Sundbys afsluttende status og evaluering. Formålet er at samle op på de mange projekter og indsatser, som områdefornyelsen har arbejdet med. Fælles for alle projekter er, at de er blevet udviklet og kvalificeret af aktive lokale, som enten har engageret sig som frivillige eller i regi af deres professionelle virke.

VISIONEN ER DEN SAMME

Områdefornyelsen Sundby har siden 2017 arbejdet efter visionen "Sundby for alle" som beskrevet i kvarterplanen. Ved at arbejde med forbindelser på tværs af Sundby, opgradering af kvarterets særlige steder og ved at understøtte og igangsætte aktiviteter har områdefornyelsen søgt at binde et kvarter med en unik og mangfoldig stemning og identitet sammen.

Kvarterplanen indebar 12 delprojekter fordelt på tre temaer. Områdefornyelsen har opstartet og arbejdet for realisering af alle delprojekter. I projektperioden har forudsætningerne for realisering af delprojekterne ændret sig. Det har medført, at styregruppen undervejs har måtte genoverveje og omprioritere i delprojekterne, men ikke ift. visionen, som har været ledetråd for arbejdet helt til projektperiodens afslutning.

NYE FORUDSÆTNINGER

Da områdefornyelsen startede op i 2017, var det med en klar tidsplan og forventning om en uafbrudt projektperiode frem til 2022. I slutning af 2018 blev det,

som følge af det såkaldte anlægsloft, politisk besluttet at sætte Områdefornyelsen Sundby i bero. Det betød, at alle aktiviteter i projektet blev sat på pause, og sekretariatet lukkede ned i 2019. Områdefornyelsens styregruppe besluttede sig dog for at forsøge at arbejde videre i det omfang, det var muligt.

Efter et års pause startede projektet op igen i januar 2020. På baggrund af berossættelsen var projektperioden blevet udskudt et år til afslutning i 2023, svarende til stilstandsperioden. Berossættelsen fik både betydning for delprojekternes tidsplaner ikke mindst på grund af ændringer i det frivillige engagement og sekretariatets bemanning. Kort fortalt var der behov for at spole lidt tilbage for at genopstarte delprojekterne.

Umiddelbart efter områdefornyelsen var blevet genopstartet blev verden ramt af Covid-19 pandemien. Det fik væsentlig betydning for projekterne og deres udvikling og fremdrift. Inddragelsen skulle omsættes fra lokale til digitale møder og sekretariatet skulle arbejde hjemmefra. De følgende to år var områdefornyelsen mere eller mindre påvirket af restriktioner. Det var med til at ændre forudsætningerne beskrevet i kvarterplanen.

I vinteren 2021, med under to år tilbage af områdefornyelsen, besluttede styregruppen at ændre i den økonomiske fordeling mellem kvarterplanens projekter for at opnå størst mulig værdi for områdefornyelsens investeringer inden for den givne tidsramme. Det betød, at der blev prioriteret midler fra Sundby - fra fælled til strand-projektet til de øvrige fysiske projekter. Projektudviklingen i Sundby - fra fælled til strand havde vist, at det højest prioriterede ønske var forbedret cykelinfrastruktur. Et ønske der

hverken kunne indfries økonomisk eller tidsmæssigt inden for områdefornyelsens rammer. Samtidig var projektøkonomien i Englandsparken, Sundby Kirkegård og Filipsparken relativt begrænsede, ikke mindst i lyset af generelle prisstigninger i perioden. Tilførslen af ekstra midler til disse projekter gjorde det således muligt at lave mere robuste og markante forbedringer inden for områdefornyelsens periode.

RESULTATER OG KOMMENDE RESULTATER

Områdefornyelsen har skabt både store og små resultater. Fælles er, at de er skabt med og for borgerne og i en mangfoldighed af samarbejder med bl.a. lokale foreninger, lokaludvalg, arkitekter, boligforeninger, byggeledere, entreprenører, kunstnere, kommunens syv forvaltninger og mange flere.



Sundbyøster Plads er blevet et grønt, levende og trygt centrum for kvarteret

En råkold fredag i efteråret 2022 blev den nye Sundbyøster Plads indviet. Den fornyede plads inviterer ind fra alle sider og tilbyder et langt grønnere samlingssted end tidligere. Den nye belysning gør pladsen mere indbydende og tryk til passage og ophold i de mørke timer.




En samlet vision for Fælled til strand-forbindelsen er grundlag for fremtidig realisering

I tæt samarbejde med lokale borgere har tegnestuen Cobe udviklet en samlet vision for etablering af Fælled til strand-forbindelsen. Sundby og Amagers mangfoldighed og eksisterende kvaliteter skal fremhæves. Bevægelsen på tværs af Amager, øst-vest, skal synliggøres med gennemgående belægning og byrumselementer.



Sundby Kirkegård bliver kvarterets oase for eftertænksomhed

Med velvalgte greb bliver Sundby Kirkegårds gamle afdeling nænsomt omdannet fra kirkegård til park. Forbedrede indgange vil byde kvarteret indenfor, nye stier og beplantning fremkalder de historiske lag i et roligt grønt byrum, hvor der vil være bedre plads til gåture, picnic, meditation og meget mere.



Åbenhed og nye muligheder for aktivitet og ophold vil gøre Englandsparken mere levende og tryk

Det grønne åndehul Englandsparken bliver åbnet op og et tydeligt grønt udtryk. Spidsen af parken mod nord vil give en forbedret og inviterende ankomst til parken. Parkens sydlige del får en opgradering med nye muligheder for aktivitet, bedre overblik over parken. Det område vil i fremtiden være det naturlige samlingspunkt for besøgende i alle aldre.

14 permanente og 16 midlertidige nye kunstværker i byrummet giver nye perspektiver på kvarteret

På tværs af Sundby er der etableret en række nye kunstværker. Både vægmalerier og skulpturer pryder nu kvarteret og gør det mere oplevelsesrigt. Samtidig har områdefornyelsen budt på et væld af midlertidige kunstværker og i en årrække været en del af Copenhagen Light Festival.



22 små nye mødesteder, udviklet af lokale borgere, er etableret

Med udgangspunkt i områdefornyelsens mødestedspulje har lokale borgere gjort kvarteret mere indbydende. De små mødesteder indbyder til et lille hvil eller en kort snak med naboen, og har dermed gjort det lettere at mødes i kvarteret.



Der er givet tilsagn om 16,8 mio. kr. i støtte til byfornyelse af 289 boliger

Syv boligejendomme i Sundby har fået tilsagn om støtte til bedre boliger. Det har bl.a. betydet, at 65 boliger får reduceret gener fra støj og 20 boliger, som tidligere var uden, får etableret bad og/eller toilet.



Der har været afholdt 55 arrangementer med støtte fra Områdefornyelsens puljer

Puljen Kultur der forbinder har siden 2018 støttet 55 kulturelle projekter og arrangementer. Det svarer til 11 om året i områdefornyelsens projektperiode. Sekretariatet har derudover bistået endnu flere ansøgere med hjælp og vejledning af projektidéer.



Mere end 1000 børn og unge har været involveret i udviklingen af byrum i Sundby

Der er har været afholdt syv skoleforløb, hvor elever fra kvarterets fire skoler har modtaget undervisning samt undersøgt og afprøvet forskellige måder at skabe gode og indbydende byrum på.



Et lille, men vigtigt løft vil give bedre adgang og nye udfoldelsesmuligheder i Filipsparken

Filipsparken bliver opdateret, bliver mere spændende at bevæge sig i, og byder på flere oplevelser og legemuligheder. Beplantningen trimmes og gøres mere varieret, der laves bedre opholds- og aktivitetsmuligheder, og indgangene gøres større og mere indbydende.





Indvielse af Sundbyvester Plads 2022
Foto: Flemming Sørensen



Biodiversiteten på Italiensvej øges og det bliver lettere at komme på tværs og tage ophold

Som en del af Sundby - fra fælled til strand projektet får 400 meter grønt areal større variation i beplantningen, flere steder hvor det er sikkert for bløde trafikanter at krydse og flere muligheder for at gøre ophold.



En serie af byrumsinventar vil vise vej mellem Amager Fælled og Amager Strandpark, give mulighed for ophold og udgøre første skridt mod en samlet forbindelse

Langs ruten mellem fælled og strand opsættes nye opholdsmuligheder og skiltning, hvor den korte afstand mellem de to store naturområder fremgår, og gør det lettere at finde vej mellem fælled og strand.



Nye traditioner er grobund for stærkere fællesskaber i byens rum

Juletræ på Sundbyvester Plads og markering af 4. maj på Sundby Kirkegård gamle afdeling og Green Team Skraldefestival er nogle af de nye traditioner som lokale ildsjæle, diverse aktører og områdefornyelsen har været med til at sætte i gang og som forhåbentligt lever videre i mange mange år.



Sundby Idrætspark bliver fornyet og får tilført nye faciliteter

Med indgåelse af politisk aftale om Københavns Kommunes Budget 2023 blev der opnået enighed om at realisere en udviklingsplan for Sundby Idrætspark. Det betyder, at idrætsparken skal styrkes som lokalt samlingssted og skal tilbyde moderne rammer for idræt. Første etape er allerede sat i gang.



En ny områdefornyelse bygger videre

I 2024 igangsættes en ny områdefornyelse med udgangspunkt i boligområdet Hørgården i bydelen Amager Vest. Den nye områdefornyelse vil bygge videre på en del af Områdefornyelsen Sundbys arbejde, herunder visionen om en sammenhængende forbindelse fra Amager Fælled til Amager Strandpark.



OMRÅDEFORNYElsen SUNDBYS AFGRÆNSNING

Områdefornyelsen har været opdelt i Sundby Nord og Sundby Syd.

SUNDBY NORD


Finansiering: 30 mio. kr. heraf:

- 10 mio. kr. fra Social- og Boligstyrelsen.
- 20 mio. kr. fra Københavns Kommune.

SUNDBY SYD

Finansiering: 30 mio. kr. heraf:

- 10 mio. kr. fra Social- og Boligstyrelsen.
- 20 mio. kr. fra Københavns Kommune.





Områdefornyelsen Sundby startede i 2017, med udarbejdelsen af en kvarterplan. I 2018 blev der etableret et lokalt sekretariat og de første projekter blev sat igang sammen med lokale i diverse projektudviklingsgrupper. Områdefornyelsens arbejde var sat i bero i 2019 og blev startet op igen i 2020. I 2022 blev de sidste projekter sat igang og de fysiske forandringer begyndte at tage form. I starten af 2023 var der godt gang i anlægsprojekterne, der forventes færdige i løbet af året og enkelte i starten af 2024.



KAPITEL 2

Temaer & projekter





Sundby på tværs

Sundbyøster Plads 2022

TEMA 1 SUNDBY PÅ TVÆRS

BAGGRUND

I temaet 'Sundby på tværs' blev der fokuseret på de fysiske forbindelser, der skulle binde Sundby sammen. Områdets overordnede vejnet er både historisk, men også i dag orienteret i en nord-sydgående retning med Amagerbrogade og Englandsvej som de mest dominerende veje. En orientering, der forstærkes af de to metrolinjer. Lokalt blev der berettet om store mentale afstande mellem de forskellige områder i Sundby. En udfordring, der blev forstærket af de markante fysiske barrierer.

AMBITION

Områdefornyelsen ønskede at udvikle og styrke en øst-vestgående forbindelse på tværs af Amager, der skulle skabe en helt ny sammenhæng og identitet på tværs af Sundby. En forbindelse, der både binder områdets unikke steder sammen, og samtidig kobler Sundby sammen med områdets to store naturområder Amager Fælled i vest og Amager Strandpark i øst. Sundbyøster Plads skulle revitaliseres som et lokalt og forbindende centrum på Amagerbrogade, der kunne samle Sundbys beboere og tiltrække beboere fra yderområderne.

DET GJORDE VI

Områdefornyelsen Sundby har udarbejdet en vision for udvikling af øst-vest forbindelsen 'Sundby - fra fælled til strand'. En forbindelse, der skal udvikle de eksisterende kvaliteter og byrum i området og styrke bynaturen som den identitetsskabende fællesnævner på tværs af Sundby. Visionen viser, hvordan forbindelsen kan gøre det eksisterende byområde mere attraktivt og binde kvartererne bedre sammen med særlig fokus på bløde trafikanter. Sundbyøster Plads blev udviklet med fokus på grønne byrum og opholdsteder.



Sundby på tværs

SUNDBY - FRA FÆLLED TIL STRAND

BAGGRUND

Projektet Sundby - fra fælled til strand var det projekt, der skulle skabe en vision for en forbindelse, der binder området og områdefornyelsens byrumsprojekter sammen og skaber adgang til de to store naturområder Amager Strandpark og Amager Fælled.

Områdefornyelsen ville sammen med lokalområdet udvikle en visionsplan, der belyser forbindelsens store potentiale på baggrund af borgerinddragelse, analyser og afprøvninger.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- Et visionsoplæg for en forbindelse fra fælled til strand.
- Tre blivende delprojekter: Italiensvej, Englandsparkens nordlige indgang/ spids, strækningen fra fælled til strand.

Projektet har haft fokus på at styrke bevægelsen mellem fælled og strand. I den forbindelse er der lavet et visionsoplæg, som sammen med de forudgående analyser beskrives på side 28. For at illustrere elementer fra visionsoplægget, er der igangsat delprojekter på Italiensvej, ved Englandsparkens nordspids og på strækningen fra fælled til strand.

I det første delprojekt får Italiensvejs grønne midte et mindre løft. Ud fra lokale beboeres ønsker og med inspiration fra visionsoplægget 'Sundby - fra fælled til strand' forbedres to stier, der krydser den grønne midte på tværs. Stierne skal skabe bedre forhold for bløde trafikanter, som fra et lille fortovsareal ved stiernes ende trygt kan komme til og fra det grønne midterareal. Der skal plantes stauder, som er særligt udvalgt til at kunne trives med stedets forhold og skabe flere fødekilder for det lokale dyre- og insektliv og således øge biodiversiteten. Genbrugte granitelementer skal invitere til uformel leg og ophold mellem birketræerne. Hovedparten af de materialer, der bruges i løftet af Italiensvej, er genbrugsmaterialer. Delprojektet har dermed også været et forsøg på at få erfaringerne med cirkulær økonomi ind i områdefornyelsens anlægsprojekter.

Det andet delprojekt har fokuseret på at vise vej igennem Sundby med en række blivende og unikke byrumsobjekter. Objekterne placeres som en serie mellem fælled og strand og skal synliggøre, at man befinder sig på en forbindelse med sin egen karakter og identitet. Placeringerne er udvalgt på baggrund af afprøvninger.

Det tredje delprojekt hænger sammen med andet delprojekt og har fokuseret på Englandsparkens nordlige indgang/ spids, der med et mere markant greb bearbejdes med byrumsinventar og belysning for at koble parken på forbindelsen mellem fælled og strand.

De tre delprojekter er de første blivende tegn på den fremtidige forbindelse mellem fælled og strand.

PROCESSEN

- 2018** | Projektet startede med en bred inddragelse gennem gademøder, interviews, brugervandring og aktiviteter med fokus på bynatur og fællesskab.
- 2020** | Digital borgerinddragelse under corona-pandemien og afprøvninger af aktiviteter på strækningen.



Peder Lykke Vej, visualisering
Fra visionsoplægget, COBE 2023



Overgang til strand, visualisering
Fra visionsoplægget, COBE 2023

- 2021** | Gennemførelse af en trafikanalyse og en antropologisk portræt af Sundby.
Afprøvninger af aktiviteter på strækningen.
- 2022** | Udarbejdelse af visionsoplæg.
- 2023** | Offentliggørelse af visionsoplæg.
Forbedringerne af Italiensvejs grønne midte står færdige i efteråret 2023.
Vejvisende byrumsobjekter forventes etableret i løbet af 2023.

SUCCESKRITERIER

2020: Der er udarbejdet et visionsoplæg for 'Sundby - fra fælled til strand'.

Visionsoplægget blev udarbejdet i 2022.

2023: Der er lavet mindst tre blivende delprojekter på ruten

Der er igangsat tre delprojekter. Et på Italiensvej, et ved Englandsparkens nordspids og et på strækningen fra fælled til strand. Alle tre forventes færdige i løbet af 2023.

2023: 50 % af de adspurgte beboere i Sundby oplever, at de oftere bevæger sig på tværs af Sundby end i 2018.

Der er i forbindelse med den afsluttende statusrapport for Områdefornyelsen Sundby ikke gennemført en ny måling af bevægelse på tværs af Sundby. Det skyldes, at delprojekterne ikke var gennemført ved rapportens tilblivelse, og at det derfor ikke var muligt at måle en effekt.

NÆSTE SKRIDT

De tre delprojekter overleveres til driftsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen.

6,45
mio. kr.

SUNDBY - FRA FÆLLED TIL STRAND VISIONSOPLÆG



DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- En dybdegående inddragelse af lokale borgere.
- En trafikanalyse af mulige forbindelser, udfordringer og løsningsscenarier.
- Et antropologisk portræt af Sundby som kvarter.
- Et visionsoplæg for en forbindelse fra fælled til strand.
- En formidlingsindsats for at udbrede kendskabet til visionen.

I et tæt samarbejde med den borgerdrevne projektudviklingsgruppe og fagpersoner fra Teknik- og Miljøforvaltningen har tegnestuen Cobe, som rådgiver for områdefornyelsen, udarbejdet et visions-oplæg for realisering af forbindelsen fra fælled til strand.

Forud for visionsoplægget blev der udarbejdet en trafikanalyse af mulige forbindelser, udfordringer og løsningsscenarier og et antropologisk portræt af Sundby som kvarter. Begge analyser samt en forudgående inddragelse af lokale aktører har dannet grundlag for visionsoplægget.

Visionsoplægget foreslår bl.a., at der skabes en let og intuitiv mulighed for at bevæge sig på tværs af Sundby. Redesignede gaderum skal skabe bedre forhold for bløde trafikanter, mere bynatur, flere muligheder for aktiviteter og ophold og en subtil men genkendelig vejvisning gennem en genfortolkning af kendte byrumselementer som fortovsfliser med mere.

Med visionens gennemførelse reduceres biltrafikkens påvirkning af kvarteret, og der opstår nye muligheder for at styrke bylivet og identiteten i Sundby. Derudover indgår forbindelsen naturligt i de bystrategiske strukturer, såsom Københavns Kommunes grønne træk, cykelstiprioriteringsplanen samt den kommende M5 metro-linje.



*Peder Lykkes Vej visualisering
Fra visionsoplægget, COBE 2023*



*Peder Lykkes Vej 2022 samme strækning
Foto: Melissa Ørnstrup*

AKTIVITETER

I visionsarbejdet har der været fokus på at inddrage de unges blik og på at lave afprøvninger i byrummet. 10 skoleklasser byggede modeller af tiltag, som de mente kunne gøre forbindelsen stærkere. Der blev lavet afprøvninger på strækningen. Det var f.eks. afprøvninger med kunst i tunnellen ved Amagerbrogade og bedre wayfinding ved hjælp af byrumsmøbler med retningskilte.

Der blev også holdt et arkitekturforløb sammen med Børnekulturhus Ama'r for børn med fokus på Italiensvej, samt afprøvninger af ideer til ændringer på Peder Lykkes Vej med Peder Lykke Skolens elever.

En formidlingskampagne satte i starten af 2023 fokus på visionsplanen med videomateriale, pressearbejde, indsats på sociale medier, og ved et arrangement der inviterede til en særlig cykeltur mellem fælled og strand. Derudover blev visualiseringer og selve visionen formidlet forskellige steder på strækningen i foråret 2023.

Projektet har, som områdefornyelsens øvrige projekter, haft en fast tilknyttet projektudviklingsgruppe. Gruppen har holdt ca. 20 møder, herunder med de rådgivere, der har været tilknyttet undervejs. Gruppen har været åben for deltagelse i hele forløbet og har haft mellem 10-15 medlemmer i gennemsnit.

NÆSTE SKRIDT

Forbindelsen fra fælled til strand indgår som et emne i processen for den kommende kommuneplanstrategi 2023 for Københavns Kommune.

Visionsoplægget er blevet præsenteret for blandt andre Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg, beskrevet i forskellige medier og vil kunne indgå som grundlag for en eventuel politisk prioritering af at realisere forbindelsen fra fælled til strand.

Forbindelsen tages også op i forbindelse med den kommende områdefornyelse på Amager.



Sundby på tværs

SUNDBYØSTER PLADS

BAGGRUND

Trods den centrale beliggenhed og naboskab til skole, idrætshal, dagligvarebutik, legeplads og handelsegade fungerede Sundbyøster Plads ikke optimalt, da kun få valgte at benytte den til ophold og aktiviteter og primært brugte den som gennemgangsrum.

Pladsen fremstod som et anonymt byrum uden karakter. I aftentimerne var pladsen mørk og kunne opleves utryk. Potentialet var at tilføre bynatur og skabe mere liv på pladsen og transformere den til et centralt mødested.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- Gennemgribende forandring af Sundbyøster Plads.
- Aktiviteter og midlertidige tiltag udviklet sammen med unge.
- Ny indgang til legepladsen.
- Mere belysning og en grønnere plads.

Sundbyøster Plads er gået fra at være grå til at kunne tilbyde grønne områder inspireret af naturen på Amager Fælled og Amager Strandpark. Pladsen giver identitet til området og er udført som områdets nye samlingssted. Her er det muligt at samle naboer til større arrangementer. Der er lavet strømstik på pladsen, et permanent juletræsfundament og mange opholdsmuligheder. Den nye belysning giver karakter og stemning til pladsen, også i de mørke timer.

PROCESSEN

- 2018** Projektet blev igangsat og der blev gennemført en række events og arrangementer på pladsen for at komme i dialog med lokalområdet.
- Projektudviklingsgruppen blev dannet med repræsentanter fra nabolaget, idrætshallen, skolen, erhverslivet og styregruppen.
- 2020** Tegnestuen BOGL fik opgaven som rådgiver.
- Under udviklingen af anlægsprojektet deltog projektudviklingsgruppen i flere møder, heriblandt et møde på tegnestuen.
- Der blev holdt tre åbne workshops, hvor alle interesserede borgere kunne give input.
- 2021** Projektforslaget blev præsenteret på en udstilling på pladsen og der blev opstillet prøver på de valgte materialer, som gav alle mulighed for at se og mærke på materialerne til den kommende plads.
- 2022** Anlægget af pladsen startede i foråret og blev indviet den 25. november 2022.
- 2023** Pladsen stod endeligt færdig i foråret 2023.



Sundbyøster Plads 2022
Foto: Melissa Ørnstrup



Sundbyøster Plads 2023
Foto: Flemming Sørensen

AKTIVITETER PÅ SUNDBYØSTER PLADS

Der blev i opstarten arrangeret en række events og arrangementer på pladsen for at komme i dialog med lokalområdet. Det var events som børneloppemarked, gadeidræt, kunstinstallationer og børne- og ungetopmøde. Derudover har borgere og lokale aktører arrangeret juletræstændinger og andre kulturelle arrangementer på pladsen.

Da pladsen stod færdig var det en del af områdefornyelsens indsats at vise, hvordan pladsen kan bruges, og det blev undersøgt om der var interesse for at opstarte en pladsgruppe. Der var ikke tilslutning på daværende tidspunkt.

SUCCESKRITERIER

2021: Der er gennemført en arkitektkonkurrence for Sundbyøster Plads

Konkurrencen blev afholdt i 2020.

2023: Sundbyøster Plads er anlagt.

Pladsen blev indviet i november 2022 og stod færdig i foråret 2023.

2023: Der afholdes mindst 5 borgerdrevne aktiviteter på pladsen.

Der er blevet afholdt to juletræsarrangementer, en indvielse af pladsen og der afholdes yderligere to borgerdrevne arrangementer inden udgangen af 2023.

NÆSTE SKRIDT

Projektet er overleveret til driftsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen. Har du lyst til at lave et arrangement på Sundbyøster Plads kan du søge Københavns Kommune om tilladelse til at bruge byrummet. Hos Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg er det muligt at søge om støtte til at holde kulturelle arrangementer i bydelene.



Indvielsen af Sundbyvester Plads 2022
Foto: Melissa Ørnstrup

Særlige steder



TEMA 2 SÆRLIGE STEDER

BAGGRUND


Temaet 'Særlige steder' fokuserede på de steder, der skal samle Sundby. Parker og bynatur er en central del af Sundbys identitet og egenart – en kvalitet der skulle styrkes og bidrage til at skabe sammenhæng i området. Der var behov for at udvikle de grønne områder, så der opstod mødesteder på tværs af kvarteret. Særlige steder som kan være med til at skabe sociale netværk og dermed gøre det mere attraktivt og trygt at bo i Sundby. Fælles for Sundbys parker var, at de fremstod nedslidte, utidssvarende og ofte uden noget særligt byliv, men alle rummede et stort uforløst potentiale.

AMBITION

Sundbys grønne steder skulle styrkes som ramme om et godt, nutidigt hverdagsliv – både i stor og lille skala. Områdets byrum og parker skulle udvikles som en del af en større sammenhæng med forskellige funktioner og attraktioner, der var tilpasset området og dets brugere. Der skulle både være steder med plads til aktiviteter og steder med plads til ro og fordybelse. Der skulle være steder for børn og steder for voksne. Der skulle være steder for mange og steder for få. Nogle steder var der behov for en større fysisk indsats, mens andre steder kunne løftes med små, simple greb.

DET GJORDE VI

Områdefornyelsen har igangsat et markant løft af Sundbys grønne arealer og byrum. I samarbejde med beboere i området har vi udviklet nye og eksisterende byrum med plads til fællesskaber. Vi har udformet byrum, der inviterer til ophold og møder for mange forskellige brugere på tværs af alder, kultur og social baggrund.



Særlige steder

TRYGHED OG LIV I ENGLANDSPARKEN

BAGGRUND

Englandsparken er udfordret af omkringliggende barrierer i form af trafikerede veje, høje hække og buskads. Parken domineres af et stort åbent græsareal og en tæt beplantning langs parkens kant der bevirker, at den opleves som utryk, lukket og uden mange brugere. Områdefornyelsen ville skabe et helt særligt sted, der inviterer til brug for alle aldersgrupper, minimerer utryghed og aktiverer parken på helt nye måder.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- Et løft af Englandsparken.
- Aktiviteter og midlertidige tiltag, udviklet sammen med unge, for at tiltrække nye brugergrupper.
- Der er skabt bedre adgang til parken.
- Skitse til udvikling af læ-hus.

Når Englandsparken er færdiganlagt har Sundby fået en park, hvor grønne omgivelser skaber rammen om en ny mødeplads for parkens mange naboer. Der kommer nye opholdsmuligheder i parkens hjerte, hvor flere kan samles både til hverdag og fest; her er skabt plads til det uformelle ophold, til optrædener og til arrangementer. Det nye anlæg omkring det karaktergivende læhus spiller sammen med den oprindelige arkitektur og styrker parkens historiske egenart. I aktivtetsområdet er der blevet skabt et nyt finurligt legeunivers, som lokale børn har været med til at beskrive, hvor en legepladsen referer til Englandsparkens natur.

Anlægsprojektet i Englandsparken har haft fokus på klimavenlige tiltag ved at benytte genbrug og genanvendte materialer.

PROCESSEN

2021 Projektet blev igangsat og sammen med projekudviklingsgruppen indførtes midlertidige aktiviteter og tiltag. F.eks. bidrog lokale unge til udvikling af et midlertidigt byrumsmøbel, der testede nye opholdsmuligheder i parken.

Projektudviklingsgruppen holdt to workshops om drømme og ideer. De blev omsat til et anlægsprogram.

2022 Anlægsprogrammet kom i udbud. Rådgiverfirmaet Thing Brandt Landskab vandt og udviklede et idéoplæg for Englandsparken.

2023 På baggrund af idéoplægget var projektudviklingsgruppen med til at prioritere hvilke anlægsinitiativer, der skulle indgå i det samlede anlægsprojekt.

På en børneworkshop deltog lokale børn og unge i udviklingen af legepladsen og dens univers

I starten af efteråret 2023 går anlægsprojektet i jorden, og den nye Englandsparken står klar omkring starten af 2024.



Interviews i Englandsparken 2021



Børneworkshop 2022

AKTIVITETER I ENGLANDSPARKEN

I arbejdet med at skabe aktiviteter og traditioner har der særligt været et ønske om at få kultur ind i Englandsparken. Det gælder især musik og teater, der kan samle hele kvarteret. Derfor har de fysiske forandringer i Englandsparken også omfattet et fokus på det, f.eks. i form af at sikre adgang til strøm (gøglerstik). I områdefornyelsens levetid har der været forskellige afprøvninger af aktiviteter. Der har været musikbegivenheden Alté in the Park, som fik økonomisk støtte af områdefornyelsens pulje. Der har været enhjørningeteater. Og der arbejdes på at holde koncerter i Englandsparken i samarbejde med Copenhagen Jazz Festival. Håbet er, at flere fremover vil arrangere kulturarrangementer i parken.

SUCCESKRITERIER

2020: Der er udarbejdet et visionsoplæg for Sundby Idrætspark, Englandsparken og de tilstødende områder.

Københavns Kommune udarbejdede i 2022 et oplæg til tre udviklingsscenarier for Sundby Idrætspark. Der blev ligeledes i 2022 prioriteret midler til tiltag for realisering af det politisk besluttede udviklingsscenarie.

2024: Englandsparken er renoveret

Englandsparken forventes at være færdigrenoveret i starten af 2024.

2023: Antallet af besøgende i Englandsparken er steget med 30 % i forhold til 2018.

Der er i forbindelse med den afsluttende statusrapport for Områdefornyelsen Sundby ikke gennemført en ny måling af antal besøgende i Englandsparken. Det skyldes, at forbedringerne i Englandsparken ikke var gennemført ved rapportens tilblivelse, og det derfor ikke var muligt at måle en effekt.


NÆSTE SKRIDT

Projektet er overleveret til anlægsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen og færdiggøres efter områdefornyelsens afslutning. Projektet forventes anlagt i begyndelsen af 2024. Har du lyst til at lave et arrangement i Englandsparken kan du søge Københavns Kommune om tilladelse til at bruge byrummet. Hos Amager Vest Lokaludvalg er det muligt at søge om støtte til at holde kulturelle arrangementer i bydelen.

8,2
mio. kr.



*Snobrød, musik, ukrudt-sodavand, pilefletworkshop, drømmefangerworkshop og orienteringsløb i Englandsparken juni 2021.
Foto: Thorndahl Film*



Særlige steder

SUNDBY IDRÆTSPARK

BAGGRUND

Det var et ønske i Kvarterplanen, at områdefornyelsen skulle udarbejde et visionsoplæg, der havde fokus på idrætsparkens udviklingspotentiale.

Visionsoplægget skulle udarbejdes i samarbejde med lokale aktører og skulle blandt andet skabe en bedre fysisk forbindelse til Englandsparken og koble idrætsparken bedre til den omkringliggende by.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- Opstart af visionsplan-proces.
- Deltagelse i tværgående arbejdsgruppe for udarbejdelse af udviklingsplan for idrætsparken. Gruppen blev faciliteret og ledet af Økonomiforvaltningen.
- Mindre forskønnelse af idrætsparken.

Projektet blev startet op med et ønske om at tænke visionært omkring idrætsfaciliteterne i Sundby Idrætspark. Hvor skulle idrætten hen, og hvilken rolle kunne idrættens faciliteter spille i den omkringliggende by? Også inde på rådhuset så man potentialet og politikerne afsatte både penge til en forundersøgelse og siden til renovering af parken. Områdefornyelsens projekt gik derfor fra at ville udforme en visionsplan til at give input til Økonomiforvaltningens arbejde med den fremtidige udvikling af Sundby Idrætspark.

PROCESSEN

2020 Projektet blev igangsat med et kickoff-møde, hvor cirka 50 lokale borgere og idrætsaktører deltog. Herefter fulgte en møderække, som blandt andet undersøgte fremtidens idrætsbehov og gav input fra DGI.

2021 Politikerne valgte ved overførselssagen at bevillige 2,3 mio. kr. til en forundersøgelse af idrætsfaciliteternes udviklingspotentiale.

2022 Områdefornyelsen og projektudviklingsgruppen indstillede egne aktiviteter med henblik på at følge Økonomiforvaltningens projekt frem mod dets afslutning. Der blev afholdt tre dialogmøder, hvor områdefornyelsen gav input.

Under budget 2023 afsatte borgerrepræsentationen 13,3 mio. kr. til de første initiativer til udvikling af Sundby Idrætspark. Herunder renovering af haller og etablering af aktivitetssti.

Områdefornyelsen udbød et forløb for unge med tilknytning til idrætsparken, der skulle munde ud i konkrete fysiske forbedringer omkring Sundby Idrætspark. Forløbet blev dog aflyst på grund af for få tilmeldte.

Områdefornyelsens puljemidler støttede en forskønnelse af Sundby Idrætspark med et maleri på en facade i idrætsparken.



Værket Motion af Andreas Welin
Sundby Idrætspark 2022



Sundby Idrætspark 2022
Foto: Melissa Ørnstrup

Udviklingen af Sundby Idrætspark ligger i et spor hos Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og vil blive udviklet igennem flere etaper. I første etape (2022-2024) er der afsat midler til en kunstgræsbane, planlægning af en tennishal, omlægning af tennisbaner, renovering af de to nordligste haller og en aktivitetssti. Parterne er enige om, at de næste etaper, herunder nyopførelse af en svømmehal, kan indgå i kommende budgetforhandlinger.

SUCCESKRITERIER

2021: Der er udarbejdet et visionsoplæg for Sundby Idrætspark, Englandsparken og de tilstødende områder.

Københavns Kommune udarbejdede i 2022 et oplæg til tre udviklingsscenarier for Sundby Idrætspark. Der blev ligeledes i 2022 prioriteret midler til tiltag for realisering af det politisk besluttede udviklingsscenarie.

2021: Der er lavet mindst 3 midlertidige indsatser, der viser Sundby Idrætsparkes udviklingspotentiale.

Da udviklingen af Sundby Idrætspark blev politisk prioriteret, og der blev truffet en beslutning om at igangsætte udviklingen, fravalgte styregruppen at igangsætte midlertidige indsatser for ikke at forstyrre udviklingsplanen.


2023: Antallet af besøgende i Sundby Idrætspark er steget med 20 % i forhold til 2018.

Der er i forbindelse med den afsluttende statusrapport for Områdefornyelsen Sundby ikke gennemført en ny måling af antal besøgende i Sundby Idrætspark. Det skyldes, at forbedringerne i Sundby Idrætspark ikke var gennemført ved rapportens tilblivelse, og det derfor ikke var muligt at måle en effekt.

NÆSTE SKRIDT

Udviklingen af Sundby Idrætspark ligger i et spor hos Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen og vil blive udviklet igennem flere etaper.

1,5
mio. kr.



Særlige steder

OMDANNELSE AF SUNDBY KIRKEGÅRD

BAGGRUND

Sundby Kirkegårds gamle afdeling blev anlagt for godt 150 år siden, men med en ændret begravelseskultur er der blevet flere frie arealer på de københavnske kirkegårde. I år 2000 besluttede Københavns Kommune at tage Sundby Kirkegårds gamle afdeling ud af brug og at gøre arealet til park. Det sker i 2034, hvor det sidste aktive gravsted udløber. Den overgang er områdefornyelsens anlægsprojekt på Sundby Kirkegårds gamle afdeling med til at håndtere. Anlægsprojektet er på en og samme tid med til at fastholde de kvaliteter, kirkegården allerede rummede, og med til at give den nye klæder, så den i fremtiden kan begå sig som park.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- En nænsom fornyelse af Sundby Kirkegårds gamle afdeling.
- En udviklingsplan der beskriver, hvordan kirkegården på sigt vedligeholdes og udvikles, så den rummer de lokales ønsker og spiller sammen med anlægsprojektet.
- Hjælp til den borgergruppe der afholder fællessang 4. maj.


Når de nænsomme forandringer af Sundby Kirkegårds gamle afdeling står klar, har arealet taget sit første skridt i retningen mod at overgå fra kirkegård til park. Med nye indgangsarealer, mere oplevelses- og artsrig beplantning samt forbedrede stisystemer skal kirkegårdens gamle afdeling i fremtiden være 'eftertænksomhedens oase', hvor der er plads til ophold, ro og fordybelse. Gennem de bevaringsværdige gravsten kommer man tæt på de gamle sundbyboere, der ligger begravet på arealet.

Udover et anlægsprojekt afleverer rådgiver også et udviklingsdokument som beskriver, hvordan forhold på kirkegården, som anlægsprojektet ikke berører, i fremtiden skal håndteres af f.eks. driften og hvis der kommer andre projekter på området i fremtiden.

PROCESSEN

- | | |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020 | Projektet på Sundby Kirkegård blev sat i gang i slutningen af 2020. |
| 2021 | Projektudviklingsgruppen udviklede anlægsprogrammet på en række møder. Ud fra faglige oplæg om biodiversitet og sundhedsfremmende natur fik gruppen inspiration til projektet på Sundby Kirkegård. I efteråret besøgte de den nyanlagte teraphave på Vestre Kirkegård. |
| 2022 | Erik Brandt Dam Arkitekter blev valgt som rådgivere for projektet. Anlægsprojektet blev udviklet i dialog med projektudviklingsgruppen og ud fra et borgermøde, hvor naboer til kirkegården kunne høre om og give input til de kommende forandringer.

4. maj fejring af Danmarks befrielse under 2. Verdenskrig |
| 2023 | Anlægsprojektet går i jorden i sensommeren 2023 og forventes færdigt ved årsskiftet til 2024. |



Sundby Kirkegård 2022



Narnia på Sundby Kirkegård 2020

AKTIVITETER

Det har for de involverede borgere været vigtigt at de aktiviteter, der fremover skal være på Sundby Kirkegårds gamle afdeling, er i tråd med stedets historie og særlige atmosfære.

Der var fra start et stort borgerønske om at markere Danmarks befrielse 4. maj 1945 og mindes de frihedskæmpere der ligger begravet på Sundby Kirkegård. I 2022 blev datoen fejret med rundvisninger for tre 3. klasser fra Sundbyøster Skole om dagen og fællessang om aftenen. Arrangementet tiltrak flere hundrede lokale. Fejringen blev gentaget i 2023.

Initiativet til 4. maj fejringen ligger hos en gruppe lokale borgere, der også fremover er klædt på til at holde arrangementet.

SUCCESKRITERIER

2023: Der er skabt bedre opholdsmuligheder og adgang til Sundby Kirkegårds gamle afdeling.

Målet opfyldes når initiativerne på Sundby Kirkegårds gamle afdeling er anlagt i 2024.

2023: Antallet af ophold i Sundby Kirkegårds gamle afdeling er steget med 15 % i forhold til år 2018.

Der er i forbindelse med den afsluttende statusrapport for Områdefornyelsen Sundby ikke gennemført en ny måling af antal ophold i Sundby Kirkegårds gamle afdeling. Det skyldes, at forbedringerne i Sundby Kirkegårds gamle afdeling ikke var gennemført ved rapportens tilblivelse, og det derfor ikke var muligt at måle en effekt.


NÆSTE SKRIDT

Projektet er overleveret til anlægsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen og færdiggøres efter områdefornyelsens afslutning. Projektet forventes anlagt i begyndelsen af 2024. En gruppe af beboere og involverede i projektudviklingsgruppen har selv taget initiativ til at nedsætte en traditionsgruppe, der afholder 4. maj arrangementet Fred & Frihed, med fællessang på kirkegårdens gamle afdeling.

8,6
mio. kr.



*Fred & Frihed 2023. Naboer fejrer befrielses-
aftenen med fællessang akkompagneret af Kaya
Brüel og Ole Kibsgaard på Sundby Kirkegård
gamle afdeling.*



Særlige steder

FILIPSPARKEN UDEN BARRIERER

BAGGRUND

Filipsparken var nedslidt og inddæmmet af hække og buskads. Det fik parken til at virke indelukket og på nogle timer af døgnet utryk. Kvarterplanens ønske var at nedbryde barrierer, åbne parken op og få flere til at bruge parken.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- En renovering af Filipsparken.
- Afprøvninger af skraldetraditioner.
- Relationsarbejde i Rosenhaven.

Filipsparken skal gennemgå en mindre transformation, hvor parkens grønne områder åbnes op og arealerne i parken udnyttes bedre. Når renoveringen står færdig er der skabt nye mødesteder og flere opholdsmuligheder. Indgangene byder i højere grad indenfor, så flere mennesker vil opdage og bruge parken. Legepladsen og parken skal hænge bedre sammen og parkens invitation til legepladsens brugere skal være tydeligere.

PROCESSEN

2022 Projektet blev startet op med interviews af brugere af parken og derefter et offentligt opstartsevent.

Projektudviklingsgruppen mødtes over fire gange og formulerede og prioriterede ønsker til parken i et anlægsprogram.

Med midler fra områdefornyelsens puljer opsatte kunstneren Karen T en scene af genbrugsmaterialer, som skulle bruges af kunstnere i området henover sommerhalvåret.

En skraldefestival med fokus på affald, hvor lokale skoleklasser samlede skrald i Filipsparken og på legepladsen Elba, var ramme for skraldelege og skraldemusik.

Fuglebadsworkshop i Rosenhaven.

2023 1:1 Landskab blev valgt som rådgiver for anlægsprojektet.

Projektudviklingsgruppen var med til møder i dispositions- og projektforslagsfasen og projektet bliver offentligt præsenteret i juni 2023.

Områdefornyelsens lokaler indrettes, så de kan bruges til åbent værksted og børnerytmik i samarbejde med Elba legeplads.

2024 Parken forventes anlagt i begyndelsen af 2024.



Filipsparken 2022
Foto: Melissa Ørnstrup



Projektudviklingsgruppen på tur i Filipsparken med parkforvalter.

AKTIVITETER I FILIPSPARKEN

I arbejdet med at skabe mere liv og eventuelle traditioner i Filipsparken har det specielt været legepladsen og dens sammenhæng med parken, der har været i fokus. Et samarbejde omkring at arrangereskraldfestival mellem Green Team, Miljøpunkt Amager, legepladsen Elba, Remiseparkens Byggelegeplads og områdefornyelsen har været afprøvet to gange.

Der er åbnet op for, at foreningslivet kan låne lokaler i områdefornyelsens gamle lokaler, mod at de er med til at aktivere parkens grønne arealer til åbne arrangementer. Det koordineres af den bemandede legeplads, som har overtaget områdefornyelsens gamle lejemaal.

Derudover har områdefornyelsen arbejdet med en gruppe af borgere, der dagligt holder til i Rosenhaven og vedligeholder bedene og plejer fuglene. Gruppen har fået redskaber til at pleje bedet og der har været tre små workshops, hvor der blev produceret tre DIY-fuglebade i beton.

SUCCESKRITERIER

2022: Filipsparkens grønne områder er åbnet op.

Tegnesturen 1:1 har tegnet nye indgangspartier til parken, der gør det nemmere og mere sikkert at træde ind og ud af parken.

2023: Antallet af ophold i Filipsparkens grønne områder er steget med 15 % i forhold til år 2018.

Der er i forbindelse med den afsluttende statusrapport for Områdefornyelsen Sundby ikke gennemført en ny måling af antal ophold i Filipsparken. Det skyldes, at forbedringerne i Filipsparken ikke var gennemført ved rapportens tilblivelse, og det derfor ikke var muligt at måle en effekt.

NÆSTE SKRIDT

Projektet er overleveret til anlægsafdelingen i Teknik- og Miljøforvaltningen og færdiggøres efter områdefornyelsens afslutning. Projektet forventes anlagt i begyndelsen af 2024. Har du lyst til at lave et arrangement i Filipsparken kan du søge Københavns Kommune om tilladelse til at bruge byrummet. Hos Amager Øst Lokaludvalg er det muligt at søge om støtte til at holde kulturelle arrangementer i bydelen.

4,27
mio. kr.



Green Team Skraldefestival 2022. Børn samler skrald i Filipsparken, fodrer Torsken Torben og lærer om affald og nedbrydningstider.



Særlige steder

NYE MØDESTEDER OG SÆRLIGE GENVEJE

(PULJE)

BAGGRUND

Nye mødesteder og særlige genveje er en af områdefornyelsens to puljer. Puljen blev sat i verden for at skabe nye mødesteder og genveje på tværs af Sundby.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- Siden 2018 har puljen støttet 22 projekter.
- Rådgivning og vejledning til projektansøgere.

Nye mødesteder og særlige genveje var en pulje, som kunne søges af lokale og andre aktører til projekter, der forbedrede Sundbys fysiske udtryk.

De støttede projekter har i forskellig grad:

- skabt sammenhæng og relationer på tværs af området,
- skabt grundlag for mødet mellem forskellige beboere,
- fremmet bylivet og inspireret borgere og brugere til at gøre ophold i området,
- lettet passagerne igennem området,
- brugt kunst eller bynatur til at formidle en positiv fortælling om kvarteret,
- fremhævet kvarterets særlige arkitektur, historie og kultur.

PROCESSEN

- 2018** Styregruppen forfatter kriterier og et puljeudvalg nedsættes.
- Støttede projekter: Kreativitet på Byggeren, Grønt fællesskab på tværs af Sundby, Naboskab på hjul, Lyskunst i Englandsparken, Vores Sundby vægmaleri, Mødested 1.0 Rodosvej, Kunstprojekt Klaus Rifbjerg på Ingolfs Allé.
- 2020** Støttede projekter: Guldskov - kunstprojekt på Sundbyøster Plads, Port til fremtiden - gavludsmykning på Kirkegårdsvej, Thomas Dambo trold på Bondegården. Kompost i byen - mødested Fussingvej.
- 2021** Støttede projekter: Sundbys grønne hjerte - mødested Sundbyvestervej, Fotoudstilling i tunnel, BUG - lysinstallation i Remiseparken, Mødested 2.0 på Rodosvej, Bæredygtige fællesskaber, Sundby portaler - skulpturer mellem fæled og strand.
- 2022** Støttede projekter: Lystegninger Remiseparken, The White Scene - scene og mødested Filipsparken, Kastanjepladsen - et nyt mødested Thingvalla Allé, Mødested Ndr. Røsevej, Mødested Kretavej.



AKTIVITETER

Puljerne blev kommunikeret ud i kvarteret på forskellig vis. Igennem lokale netværk og kendskab er puljen blevet formidlet og relevante aktører er blevet kontaktet direkte. Der er derudover blevet kommunikeret via sociale medier, trykte medier, udendørs skiltning og via kommunens egne kanaler som webside og nyhedsbreve.

Ansøgere er blevet støttet i at skabe deres projekter. De har fået sparring, hvis de har haft behov i planlægningsfasen, de er blevet koblet med relevante samarbejdspartnere og mange har fået nye kompetencer i projektudvikling og afvikling af events.

Der har været 16 ansøgningsfrister i alt (fire årligt), og alle ansøgninger er blevet behandlet af et bevillingsudvalg bestående af medlemmer af styregruppen.

SUCCESKRITERIER

2022: Der er etableret mindst 3 nye mødesteder i Sundby.
Der er etableret 22 fysiske mødesteder i Sundby 2023.

2022: Der er etableret mindst 2 nye genveje i Sundby.
Der har ikke været søgning på at etablere genveje.

NÆSTE SKRIDT

Puljeansøgerne står for at vedligeholde de nye mødesteder.

4,8
mio. kr.



Børneteater på The White Scene. The White Scene af Karen T. Filipsparken 2022.

Aktiviteter



Nova af StudioVertigo
Copenhagen Light Festival på Sundby Kirkegaard, gamle årstal 2021

TEMA 3 AKTIVITETER

BAGGRUND

I temaet 'Aktiviteter' blev der fokuseret på sociale og kulturelle initiativer, som Sundby kunne samles om. Udviklingen af sociale indsatser skulle gå hånd i hånd med udviklingen af de fysiske rammer i området. Der var et stærkt ønske om fællesskaber og fælles aktiviteter på tværs af området. Der var således behov for at bakke de fysiske forbindelser op med sociale og kulturelle initiativer, som kunne samle Sundby.

AMBITION

Der skulle skabes bedre rammer både fysisk, socialt og kulturelt. Områdefornyelsen ville udvikle fællesskaberne og udbygge de sociale relationer på kryds og tværs af området. Vi ville understøtte flere aktiviteter for alle aldersgrupper i området og på tværs af generationer.

Aktiviteterne skulle nedbryde de sociale barrierer og styrke den sociale sammenhængskraft. Kunst og kultur skulle være med til at give området karakter og lokal stolthed. Der skulle gøres en indsats for, at beboerne i Sundby blev informeret om både eksisterende aktiviteter og nye initiativer i området. Vi ville støtte et Sundby med aktive og nysgerrige beboere, der deltog i aktiviteter og fællesskaber i hele deres lokalområde.

DET GJORDE VI

Områdefornyelsen arbejdede med at udvikle formelle og uformelle fællesskaber ved at gennemføre, understøtte og formidle lokale aktiviteter. I samarbejde med lokale foreninger, kulturinstitutioner, organisationer og beboere i området arbejdede Områdefornyelsen Sundby med aktiviteter, midlertidighed, kunst og formidling. Et greb der var med til at vise områdets uudnyttede potentialer.



Aktiviteter

UNGE SKABER BYRUM

BAGGRUND

Det har været et ønske i kvarterplanen, at områdefornyelsen inddrog kvarterets børn og unge i udvikling af bydelen. Dermed skulle de unge lære om demokrati og få muligheden for at få indflydelse på deres kvarter. Derudover efterlyste de unge uformelle aktiviteter og steder, gadekunst, farver, mere lys i bybilledet og steder, hvor de kunne mødes.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- Et børnetopmøde med 80 elever fra fire forskellige skoler i området.
- Syv skoleforløb med kvarterets unge.
- Inddragelse af op mod 1.000 børn og unge i udviklingen af deres kvarter.

Områdefornyelsen har arbejdet med at få de unges overvejelser og ideer til at sætte deres aftryk på kvarterplanens byrumsprojekter, så de færdige løsninger også imødekommer de unges behov. De unge har blandt andet været med i udformningen af Sundbyøster Plads, Englandsparken og visionsoplægget for 'Sundby - fra fælled til strand'. Inddragelsen er hovedsageligt sket gennem skoleprojekter, og områdefornyelsen har i alt afviklet syv ungeforløb/-projekter.

PROCESSEN


2017 Som en del af kvarterplansprocessen arrangerede områdefornyelsen et børnetopmøde. Her var de unge eksperterne og bidrog med ideer til, hvordan de ønskede at Sundby skulle fornyes.

Byg din by var et forløb, hvor 6. klasserne fra Sundbyøster Skole designede og byggede nye midlertidige møbler til Sundbyøster Plads, et stort S og et stort Ø. Dem byggede de på baggrund af deres egne interviews og observationer.


2018 Som en del af undervisningen skulle 8. klasserne på Højdevangens Skole i forløbet Coding Class bruge Sundby som case og programmere et spil, der kunne få folk til at gå på opdagelse i Sundby. Her undersøgte de studerende Sundbys kvaliteter.

I Byg din bys forløb nr. 2 blev fire 7. klasser fra Højdevangens Skole undervist på erhvervsskolen NEXT. Her byggede de lysende siddemøbler i forskellige farver plexiglas til Sundbyøster Plads. De unge ønskede at skabe lys og stemning.

Vores By var et projekt, hvor 10 skoleklasser fra Sundbys skoler arbejdede sammen om ruten mellem fælled og strand. Med arkitekter og en fotograf tog de billeder af Sundby og undersøgte, hvad der manglede i byen, fik ideer til løsninger og byggede modeller af løsningerne.



Ungeforløb på Sundbyøster Plads 2018.



Ungeforløb på Peder Lykke Skole 2021.

2019 Som en del af Copenhagen Lightfestival og Byg din bys forløb nr. 3, designede og byggede unge fra Højdevangens Skole, Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole forskellige installationer, f.eks. skraldespande og en lysende giraf, som stod i Englandsparken og lyste op.

2020 Sammen med Børnekulturhus Ama'r blev børn og unge fra 5.klasse og op undervist i arkitektens redskabsskabe i projektet Amagers Arkitekter. De interviewede lokale, tegnede skitser, og analyserede Italiensvejs muligheder. De byggede modeller i forskellige materialer og størrelsesforhold, for til sidst at bygge det i virkeligheden.

2021 Elever fra 4. og 5. klasser på Peder Lykke Skole eksperimenterede med mulige fremtidsscenerier for Peder Lykkes Vej. Igennem et brætspil skulle de tage stilling til udfordringer og potentialer for vejen. Derefter lavede eleverne collager/visualiseringer af konkrete løsninger på vejens udfordringer.

En gruppe af piger fra klubben Joker udviklede sammen med en gruppe arkitekter i projekt Green Lighthouse et byrumsmøbel på Kulturpladsen (pladsen ved Solvang Bibliotek).

SUCCESKRITERIER

2019: Der er etableret et ungeråd, der er med til at kvalificere områdefornyelsens fysiske projekter.

Projektudviklingsgruppen undersøgte muligheden og behovet for at etablere et ungeråd, og vurderede at det er mere værdifuldt at inddrage unge i projekter, som tager udgangspunkt i et helt konkret tema et givent sted, fremfor et mere formelt og fast ungeråd.

2018-2022: Via undervisningsforløb udvikler og gennemfører Sundbys unge hvert år et selvstændigt fysisk projekt i området. Mere end 1.000 børn og unge har sat deres præg på udviklingen af Sundby igennem skoleforløb og børnetworkshops.

NÆSTE SKRIDT

Viden fra forløbet er overleveret til blivende aktører.

2,25
mio. kr.



Aktiviteter

KULTUR DER FORBINDER

(PULJE)

BAGGRUND

Kultur der forbinder er en af Område-fornyelsens to puljer. Puljen blev sat i verden for at skabe mere liv, fællesskab og kulturel og social forandring i Sundby.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- Siden 2018 har puljen støttet 55 projekter.
- Rådgivning og vejledning til projektansøgere.

Kultur der forbinder var en pulje, som kunne søges af lokale og andre aktører til projekter, der ønskede at skabe mere liv og fællesskab i Sundby.

De støttede projekter har i forskellig grad:

- haft et socialt og kulturelt indhold,
- skabt liv og fællesskab i området,
- fremhævet og styrket kvarterets identitet,
- skabt fællesskab og netværk mellem borgere på tværs af alder, køn, herkomst, boligblok m.m.,
- skabt nye samarbejder mellem f.eks. foreninger, virksomheder, institutioner, netværk og lignende,
- været båret af frivillighed og lokal forankring.

PROCESSEN

2018 Styregruppen forfatter kriterier og et puljeudvalg nedsættes.

Støttede projekter: Sundbys Lydvandring, NerfOmunda, Vores By - fotobog, Bysafari - naturoplevelser i øst og vest, Cirkus i Sundby, Plastikposefrit Amager, Mangfoldighedsfest 2018, Grønne generationsmøder, Lokal mad på Musiktorvet, Den moderne amagerdragt, Gadeliv og Gadejazz, Kunst i Peder Lykkes tunnel, Vegansk kagekonkurrence

2020 Støttede projekter: Sundby skriver - online, Sundby Sommerbrus, Højdevang Æblemostforløb, Bymiljø og lommer af natur, Familien Amager, Jul på Sundbyøster Plads, Lysinstallation i Remiseparken, NOVA på Sundby Kirkegård.

2021 Støttede projekter: Sundbyløbet, Gavlprojekt mellem fælled og strand, Amager Klima- og demokratifestival, Bytteskattejagt, Grønne generationsmøder 2.0, Alté in the park, Klimatelefon, Musikalske byvandring, Hjem - et kunstrum, Jul på Sundbyøster Plads, Lysinstallation på Sundby Kirkegård, Lysinstallation på legepladsen Elba/ i Filipsparken.

2022 Støttede projekter: Offentligt arrangement i Filipskirken, Musik til loppemarked på Italiensvej, Fred & Frihed på



Sundby Portaler af Louis Alderson-Bythell & Bonnie Hvilum. Workshop Kastrupvej 2022.



Alté in the park, et musik arrangement i Englandsparken 2021.

Sundby Kirkegård, Pladspynt på Musiktorvet, Kunstprojekt på Sundby Kirkegård, Urbanfestival 2022, Udsmykning af Sundby Idræts-park, Nordic Break, Big Bang festival, Danse-performance i Filipsparken, Jul på Sundbyøster Plads, Mangfoldighedsfest på Peder Lykke Centret, Friluftskoncert i Filipsparken, Musik fra øvøbunken i Filipsparken, Copenhagen Metal Fest 2022, Bæredygtighedsfestival 2023, Urbanfestival 2023, Machina Mundi - Jazzkoncert, Jazzfestival Englandsparken, CPH Light i Remiseparken.

AKTIVITETER

Puljerne blev kommunikeret ud i kvarteret på forskellig vis. Igennem lokale netværk og kendskab er puljen blevet formidlet og relevante aktører er blevet kontaktet direkte. Der er derudover blevet kommunikeret via sociale medier, trykte medier, udendørs skiltning og via kommunens egne kanaler som webside og nyhedsbreve.

Ansøgere er blevet støttet i at skabe deres projekter. De har fået sparring, hvis de har haft behov i planlægningsfasen, de er blevet koblet med relevante samarbejdspartnere og mange har fået nye kompetencer i projektudvikling og afvikling af events.

Der har været 16 ansøgningsfrister i alt (fire årligt) og alle ansøgninger er blevet behandlet af et bevillingsudvalg bestående af medlemmer af styregruppen.

SUCCESKRITERIER

2018-2022: Puljen støtter hvert år mindst 8 projekter, der henvender sig til målgrupper på tværs af Sundby.

Der er støttet 55 projekter.

NÆSTE SKRIDT

Har du lyst til at lave et arrangement i Sundby kan du søge Københavns Kommune om tilladelse til at bruge byrummet. Hos Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg er det muligt at søge om støtte til at holde kulturelle arrangementer i bydelene.

3
mio. kr.



Lysværk af Clarissa Concilio og Paolo Rota.
Copenhagen Light Festival i Remiseparken 2021.



Aktiviteter

FORMIDLING VISER VEJ

BAGGRUND

Beboerne i Sundby efterlyste viden om deres nærområde og gav udtryk for, at det var svært at danne sig et overblik over områdets muligheder og mødesteder.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- En undersøgelse af beboernes lokale mediepræferencer og lokale aktørs behov for en samlet lokal formidling.
- Afprøvning af byrumsmøbler der kan vise vej (wayfinding).

Projektet har understøttet udviklingen af lokal kommunikation, der kunne synliggøre Sundbys tilbud, styrke den lokale identitet og sammenhængskraft. En kommunikation hvor kort og skiltning øgede kendskabet til attraktive genveje, der kunne fremme brugen af lokalområdet.

I 2020 blev projektet 'Formidling viser vej' inkorporeret i projektet 'Sundby - fra fælled til strand', hvor der netop var fokus på wayfinding og deraf også formidling af Sundbys mange grønne områder og kvaliteter. Under indsatsen 'det serielle greb' i projektet 'Sundby - fra fælled til strand' blev der arbejdet med at skabe permanent wayfinding. Læs mere om det projekt på side 26.

PROCESSEN

- 2018** Sekretariatet afholdt interviews med aktører, der laver aktiviteter lokalt. Formålet var at undersøge, hvorvidt der var behov for en samlet lokal formidling som f.eks. en avis, app, fælles Facebookside etc. Der var bred enighed om, at dette hverken var muligt eller nødvendigt. Derfor blev der ikke arbejdet videre med succeskriteriet om at skabe en lokal formidling, der kunne fortsætte efter områdefornyelsens afslutning.
- 2019** Der blev lavet en undersøgelse af beboernes præferencer og brug af området, samt hvilke medier beboerne foretrækker, når de skal finde lokal information. Det blev her klart, at Sundby er meget godt dækket ind med lokale medier, der allerede er forankret.
- 2020** Projektet blev inkorporeret i projektet 'Sundby - fra fælled til strand', hvor der var fokus på wayfinding og deraf også formidling af Sundbys mange grønne områder.
- 2021** Der blev opstillet 22 byrumsmøbler mellem fælled og strand, som formidler nærheden til Sundbys grønne byrum. Byrumsmøblerne blev bygget af lokale unge. De blev fyldt med planter, der ledte tankerne hen på fælled og strandens natur. På møblernes sider blev der påsat skilte, som angav afstande til de forskellige byrum.



22 plantekasser lavet af unge fra FRAK viser vejen fra fælled til strand 2022.



Peder Lykkes Vej 2022.

SUCCESKRITERIER

2023: Der er skabt lokalt formidling, som fortsætter efter områdefornyelsens afslutning.

Nej. Undersøgelsen viste, at dette ikke var et lokalt ønske eller relevant.

NÆSTE SKRIDT

Med delprojekterne mellem fælled til strand skabes der et gennemgående træk som sætter fokus på at skabe bedre wayfinding.



Aktiviteter

FÆLLES GÅRDHAVER

BAGGRUND

Der var ved områdefornyelsens start en ambition om at understøtte etablering af klimatilpassede gårdhaver i Sundby. Af forskellige årsager blev denne indsats nedprioriteret undervejs.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- Deltagelse i Gårdhavernes Dag.

Områdefornyelsen deltog i 2018 i Gårdhavernes Dag, hvor syv forskellige gårdhaver i kvarteret blev vist frem. Arrangementet var offentligt tilgængeligt. Der var guidede grønne ture, blandt andet med tidligere stadsarkitekt Tina Saabye, og boder med information om blomster, træer og bynatur.

Med indgåelsen af Københavns Kommunes Budget 2019 skete der en halvering af den kommunale bevilling til gårdhaver. Det blev samtidig besluttet, at der blev lukket for optagelsen af nye gårdhaver på ventelisten i perioden frem til 2022.

Herefter har områdefornyelsen fokuseret arbejdet på at skabe mere udadvendte mødesteder ved at bakke op om initiativer, der kunne støttes gennem puljen 'Nye mødesteder og særlige genveje'.

I 2022 startede en proces om etablering af en ny fælles gårdhave ved Elbagade. Områdefornyelsen er ikke involveret i projektet.

PROCESSEN

- | | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 | Deltagelse i gårdhavernes dag. |
| 2019 | Københavns Kommunes Budget 2019 indebar en halvering af den kommunale bevilling til gårdhaver. Det blev samtidig besluttet, at der blev lukket for optagelsen af nye gårdhaver på ventelisten i perioden frem til 2022. |
| 2022 | Opstart af ny fælles gårdhave ved Elbagade. |



Gårdhavernes dag 2018.



Gårdhavernes dag 2018.

SUCCESKRITERIER

2023: Der er igangsat mindst 6 nye klimatilpassede fælles gårdhaver i Sundby.

Målet er ikke opfyldt. Der er igangsat én ny fælles gårdhave.

NÆSTE SKRIDT

Det videre arbejde med fælles gårdhaver varetages af enheden Gårdhaver, under Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune.

0,5
mio. kr.



Aktiviteter

BEDRE BOLIGER

BAGGRUND

Sundby har en meget blandet arkitektur og flere markante bevaringsværdige bygninger, men boligmassen og baggårdene i Sundby er flere steder utidssvarende og trænger til større renoveringer.

Områdefornyelsen har finansieret en kommunikationsindsats målrettet relevante ejendomme i området, og har bistået interesserede ejere af private udlejnings-ejendomme, ejer- eller andelsforeninger med at søge offentligt tilskud til renovering.

Der blev i perioden afsat 16,8 mio. kr. i offentligt tilskud til bygningsfornyelse i Sundby.

DET HAR OMRÅDEFORNYELSEN LEVERET

- Informationskampagner om støttemuligheder til bygningsfornyelse.
- Dialog med lokale boligforeninger.
- Opsøgende indsats for at motivere ejendomme til at energioptimere.

Områdefornyelsen har lavet målrettede informationskampagner til ejer- og andelsforeninger og private udlejningsejendomme. Her blev lokale beboere oplyst om mulighederne for at søge støtte til fornyelse af deres bygninger.

Projektet Energitjekket KBH hjalp beboelsesejendomme med højt energiforbrug til at få et opdateret energimærke og til at lægge en plan for renovering af ejendommene. Derudover hjalp projektet ejendommens ejere med at søge støtte til energiforbedringer, støjreducing fra vejstøj, installation af eget toilet og bad, skybrudssikring og mere generelle renoveringer.

Støtten til bygningsfornyelse vil i Områdefornyelsen Sundby bidrage til forbedring af 289 boliger fordelt på syv ejendomme.

PROCESSEN

- | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-2020 | Informationskampagne om Københavns Kommunes støttemuligheder til bygningsfornyelse. |
| 2020 | Energimedarbejder tog kontakt til potentielle ansøgere og holdt infomøde om støttemuligheder. |
| 2022 | Kampagner, med fokus på puljer, i byrummet og online.

Deltagelse i projektet Energitjekket KBH med fokus på støtte til at afdække renoveringspotentiale hos ejendomme med energimærke E, F og G. |
| 2023 | Udstilling og infomøde om bygningsfornyelsespuljer og energibesparende adfærd i Bibliotekshuset.

Online webinar om energibesparelser og energirenoveringer. |



Kommunikation af puljer på Biblioteket 2023.

SUCCESKRITERIER


2023: Mindst 60 boliger i Sundby får etableret wc/baderum.
20 boliger har fået støtte til at etablere wc/baderum.

2023: Mindst 100 boliger får reduceret støjgener i boligen.
65 boliger har fået støtte til at få reduceret støjgener i boligen.

2023: Mindst 12 ejendomme skybrudssikres.
1 ejendom har fået støtte til at blive skybrudssikret. De seks ejendomme, der har modtaget støtte, er blevet vurderet i forhold til deres behov for skybrudssikring.

NÆSTE SKRIDT

Puljerne til bygningsrenovering er forankret hos enheden Bygningsfornyelse i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Puljerne kan findes på hjemmesiden byfornyelsespuljer.kk.dk.





Projektudviklingsgruppeworkshop,
Filipsparken 2022.



KAPITEL 3

Organisering & proces

STYREGRUPPE OG FORPERSONER

Styregruppen har haft 29 pladser og har været sammensat af lokale beboere, repræsentanter for det lokale forenings- og erhvervsliv samt repræsentanter for Københavns Kommunes forvaltninger. Medlemmerne blev dels udpeget og dels valgt ved et offentligt valgmøde.

Styregruppen har haft ansvar for realiseringen af kvarterplanen og er mødtes hvert kvartal. På møderne har styregruppen blandt andet igangsat kvarterplanens projekter, givet sparring i forbindelse med projekternes fremdrift og omprioriteret i finansieringen mellem projekterne med henblik på at opnå det bedste mulige resultat inden for den afsatte tid og økonomi.

Styregruppen har både tilgodeset kvarterets ønsker og behov men har også sikret, at Københavns Kommunes øvrige planer og politikker efterleves.

Der har løbende været udskiftning i styregruppen, hvorefter suppleanter er trådt ind eller der har været vakante pladser. I 2021 blev der afholdt midtvejsvalg, hvor en række nye medlemmer blev valgt ind i styregruppen. Fra styregruppen har der været valgt en gruppe af forpersoner. Forpersonerne har stået for planlægning og afvikling af møder for styregruppen og samtidig repræsenteret områdefornyelsen overfor omverdenen.

Der har været seks forpersoner for områdefornyelsen. Fire personer af de seks forpersoner har været valgt

af styregruppens lokale repræsentanter, mens projektchefen og en repræsentant for Teknik- og Miljøforvaltningen har været fødte medlemmer af gruppen.

PROJEKTUDVIKLINGSGRUPPER

For hvert projekt, der er blevet igangsat, har der været tilknyttet en projektudviklingsgruppe som har haft til opgave, i samarbejde med sekretariatet, at udvikle og konkretisere kvarterplanens projekter.

Projektudviklingsgrupperne har været åbne for alle interesserede, men har typisk også haft en eller flere repræsentanter fra styregruppen.

Ved opstart af en ny projektudviklingsgruppe har det lokale sekretariat inviteret bredt ud i kvarteret. Grupperne har typisk bestået af 15-20 deltagere i de første faser af et projekt for senere at få en typisk størrelse på 5-10 deltagere.

LOKALT SEKRETARIAT

For at bistå områdefornyelsens styregruppe og projektudviklingsgrupper har der været nedsat et lokalt sekretariat.

Sekretariatet har bestået af 3-5 projektledere samt en projektchef ansat i Teknik- og Miljøforvaltningen og

har haft til huse i en tidligere mandskabsbygning ved Filipsparken.

Sekretariatet har planlagt og gennemført kvarterplanens projekter i tæt samarbejde med styregruppen og projektudviklingsgrupperne, og har også fungeret som bindeled mellem kvarteret og den kommunale forvaltning.

Den lokale tilstedeværelse har blandt andet givet områdefornyelsen en base for lokal tilstedeværelse og en ramme for afholdelse af møder og andre aktiviteter.

METODER & INDDRAGELSESFORMER

EN OMRÅDEFORNYELSE FINDER LOKALE LØSNINGER PÅ LOKALE PROBLEMER

I dette afsnit kan du læse om nogle af de overordnede metoder og greb, Områdefornyelse Sundby har gjort brug af i forståelsen af kvarteret og i inddragelsen af lokalområdet. Her arbejdes med at definere problemstillinger og med at udvikle løsninger på de problemstillinger. På den måde vil løsningerne matche de lokale behov og have større chance for at være langtidsholdbare.

LOKAL ORGANISERING

Områdefornyelsen er organiseret med en lokalt forankret styregruppe og lokale projektudviklingsgrupper. Grupperne består af mennesker, der bor eller arbejder i kvarteret, eller på anden måde har deres gang i kvarteret. Den lokale organisering sikrer, at lokale har mulighed for at få indflydelse på områdefornyelsens arbejde i sin helhed (ved deltagelse i styregruppen) og i de specifikke projekter og indsatser (ved deltagelse i projektudviklingsgrupperne). De lokale kan løbende bringe lokal viden ind i projekterne, og projektudviklingsgrupperne har været åbne for deltagelse fra start til slut.

De enkelte aktører repræsenterer ikke kun sig selv og egne behov, men bringer også naboens behov til arbejdsbordet. Den lokale organisering gør det muligt at holde projekterne opdateret med forandringer i kvarteret, det kan være en adgang til oversete grupper og sidst men ikke mindst, så er det igennem den lokale

organisering, at der bliver sået de første frø til at forankre projekterne på den lange bane.

SAMSKABELSE, INDFLYDELSE OG DELTAGELSE

I områdefornyelsens arbejder har der for lokale været forskellige muligheder for at deltage i arbejdet mere eller mindre direkte. Alt fra at fortælle om udfordringer i dagligdagen over en kop kaffe på gaden, til at være med til at beskrive, hvad et bestemt område skal kunne og om der skal være lys her eller der.

Projekter udvælges og udvikles i et samarbejde mellem lokale i styregruppen og projektudviklingsgrupper og kommunernes syv forvaltninger. Det er et samarbejde, hvor alle øver sig i at se den samme sag fra forskellige sider og sammen skabe de bedste mulige løsninger, hvor der skal tages forbehold for kommunale politikker, fysiske udfordringer og økonomi, samt de beboere og relevante aktører, der ikke er i projektudviklingsgruppen. Der er mange hensyn at tage og alle deltagere i den proces får et indblik i den kompleksitet.

Der er anvendt forskellige metoder, hvor lokale har kunnet få indflydelse uden decideret at have været med i projektudviklingsgruppen:

- Åbne workshops, hvor lokalområdet er inviteret ind til at se noget materiale, der er på tegnebordet, eller til en opstartworkshop, hvor de er med til at lægge retningen for projektet.
- Midlertidige byrumseksperimenter, hvor brugere af byrummet eller deltagere til et arrangement er med

til at forme ønskerne til fremtiden.

- Forløb, hvor en målgruppe igennem opgaver har kunnet give input til problemstillinger og løsninger for et bestemt område.
- Kvalitative interviews med målgrupper, der har relation til et bestemt område, f.eks. enten arbejder i eller er bruger af området.
- Gademøder, den uformelle snak på et møde, der egentligt var et arrangement eller lignende, der har givet input til en udfordring eller en løsning.

OMRÅDEFORSTÅELSE

Områdeforståelse hos områdefornyelsens sekretariat (medarbejderen) er uhyre vigtigt i arbejdet med at lede de forskellige projekter. Et vigtigt element i at forstå kvarteret har været at være til stede lokalt.

Områdefornyelsens sekretariat har været placeret i Sundby i forlængelse af den bemandede legeplads Elba og Filipsparken i mellem Parmagade og Elbagade. På den måde har medarbejderne haft deres dagligdag i kvarteret, og har løbende kunne møde de forskellige involverede parter og opleve forandringerne på egen krop.

Udover den konstante tilstedeværelse har følgende metoder til forståelse af kvarteret været vigtige:

- Observationer.
- En antropologisk analyse af kvarteret.
- Egenartsanalyser.
- Interessent-kortlægning.

- Analyser af brug af forskellige steder.
- Trafikanalyse.
- Bylivstællinger.
- Kommunikation der undersøger i byrummet.

RODFÆSTNING

Begrebet rodfæstning dækker over den afsluttende forankring, områdefornyelsen har arbejdet med i Sundby. Med forankring mener vi, hvordan projekterne bliver modtaget, brugt og passet på af lokalområdet. En områdefornyelse arbejder med forankring fra første dag, og derfor kalder vi dette afsluttende boost af forankringen for rodfæstning.

Hen mod slutningen af områdefornyelsens levetid blev der arbejdet med et spor for traditioner og aktiviteter. Der blev lagt kræfter i at planlægge og afvikle forskellige arrangementer med potentiale for at blive traditioner i de kommende nye byrum. Det skete i samarbejde med lokale aktører, projektudviklingsgrupper og andre blivende aktører.

Det var en måde at:

- gøre opmærksom på byrummene,
- at aktivere byrummene,
- at afprøve mulige samarbejdsrelationer,
- og at forme fremtidens syn på byrummet og forventninger til, hvad byrummet vil kunne byde på.



Sundby Salon om delefællesskaber 2018.

Områdefornyelsen Sundby består af to separate områdefornyelser (nord og syd). Skellet er af administrativ karakter, men har også haft betydning for Områdefornyelsens budget og projekter.

I takt med at Områdefornyelsen har udviklet projekterne i kvarterplanen og som følge af berosættelsen og covid-19 nedlukningen har styregruppen undervejs omprioriteret midler mellem projekterne.

Omprioriteringerne fremgår af tabellen på modsatte side. Som følge af at Områdefornyelsen administrativt består af to områdefornyelser har det ikke været muligt at flytte midler mellem projekter som oprindeligt var finansieret i nord til projekter i syd og omvendt.

Samlet set havde Områdefornyelsen fra start et budget på 60 mio. kr. Det fordelte sig med 30 mio. kr. i nord og 30 mio. kr. i syd. Ud af de 60 mio. kr. har Social- og Boligstyrelsen bidraget med 20 mio. kr. mens Københavns Kommune har finansieret de resterende 40 mio. kr. i budgettet.

Som beskrevet i kvarterplanen er projekterne i udpræget grad realiseret for det oprindelige budget, om end der blev allokeret yderligere 4 mio. kr. til fornyelsen af Sundbyøster Plads ifm. aftalen om København Kommunes budget for 2021. Derudover er der givet tilsagn om 16,8 mio. kr. i offentlig støtte til byfornyelse af 7 etageejendomme i Sundby. Der forventes medfinansiering fra ejendommene på ca. 31 mio. kr.

Budget (mio. kr.)							
Projekt	Kvarterplan		Efter om-prioritering		Ekstern finansiering		Samlet budget
	Nord	Syd	Nord	Syd	Nord	Syd	I alt
Kvarterplan	0,6	0,6	-	-	-	-	1,2
Sundby på tværs							
Sundby - fra fælled til strand	12	2	5,45	1	-	-	6,45
Sundbyøster Plads som centrum	-	10	-	9,6	-	4	13,6
Særlige steder							
Tryghed og liv i Englandsparken	-	5	-	8,23	-	-	8,23
Vision for Sundby Idrætspark	-	2	-	1,5	-	-	1,5
Omdannelse af Sundby Kirkegård	3	-	8,63	-	-	-	8,63
Filipsparken uden barrierer	2	-	4,54	-	-	-	4,54
Nye mødesteder og særlige genveje (pulje)	3,4	1,4	2,1	1,4	-	-	3,5
Aktiviteter							
Unge skaber byrum	1,5	1,5	1,5	0,75			2,25
Kultur der forbinder (pulje)	1,5	1,5	1,49	1,22	-	-	2,71
Formidling viser vej	0,5	0,5	0,2	0,2	-	-	0,4
Fælles gårdhaver	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	0,5
Bedre boliger	0,25	0,25	0,25	0,25	35,7	12,4	48,65
Sekretariat							
Lokalt sekretariat	5	5	5	5	-	-	10



*Overgang imellem Amager Fælled og Sundby.
Foto: Win Win Media 2020.*

LOKALES ANBEFALINGER

Som en del af områdefornyelsens afslutning har sekretariatet samlet op på de erfaringer, der er gjort ude i de enkelte projektudviklingsgrupper og i styregruppen. Det er både erfaringer med selve projektindsatsen og med det at være borger eller anden aktør i områdefornyelsens inddragelsesproces.

Der er blevet afholdt evaluerende samtaler med syv projektudviklingsgrupper og med områdefornyelsens styregruppe. Samtalerne har været arrangeret som en workshop for den enkelte projektgruppe eller styregruppe. Her arbejdede deltagerne først med individuelle udsagn omkring det, der ikke fungerede i samarbejdet og projektet, derefter det, der fungerede, og til sidst samlede gruppen op på de pointer, der skulle tages med videre.

Efter samtalerne har sekretariatet samlet udsagnene og formuleret dem som gode råd til fremtidige lignende projekter. Herunder er de gode råd inddelt i emnerne: Den brede inddragelse, Projektudviklingsgrupper og Styregruppen, Forankring og ejerskab, Sekretariatets rolle og Projekterne.

LOKALES GODE RÅD TIL DEN BREDE INDDRAGELSE

KOMMUNIKATION

Der skal være en kommunikationsstrategi hver gang, et projekt starter.

Det er vigtigt at få kommunikeret projekterne ud, også når der er stilstand i projektet. Hold kvarteret opdateret med kommunikation af processen.

TJEK IND MED DEN BREDE OFFENTLIGHED

Projektudviklingsgrupper, der arbejder med anlægsprojekter, kan med fordel invitere lokalområdet til dialog undervejs, for at sikre at projektet er på rette vej.

EKSISTERENDE FÆLLESSKABER

Vær opmærksom på allerede eksisterende fællesskaber, der kan bringe værdi til projekterne og være med til at udbrede budskabet om projekternes indhold. Det kan f.eks. være lokaludvalgene, lokale institutioner, skoler, daginstitutioner, grundejerforeninger og andre fællesskaber.

LOKAL OFFLINE KOMMUNIKATION

Det er vigtigt at kommunikere fysisk på gaden, på opgangsdøren, i postkassen og på plakater.

Gør brug af de involverede borgere og aktører til at få budskabet ud til naboer, andre forældre, andre i foreningen osv.

VÆR TILSTEDE

Det er vigtigt at være tilstede i projektområderne. Det giver mulighed for at observere, hvordan stedet bruges, og det giver mulighed for at tale med lokale brugere. Det kan både give indsigt til projektet og give mulighed for at fortælle om, hvor projektet er i processen. Det giver også en mulighed for at inddrage bredt og gribe input fra området.

LOKALES GODE RÅD TIL ARBEJDET MED PROJEKTUDVIKLINGSGRUPPER OG STYREGRUPPEN

BRED REKRUTTERING

At der er mangfoldighed i de forskellige projektudviklingsgrupper og i styregruppen er vigtigt. Der skal være en god balance i interesser og imellem dem, der har prøvet det før, og dem, der ikke har, aldersmæssigt, geografisk, og hvem eller hvad man repræsenterer i samarbejdet.

ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER

Roller og ansvarsområder skal være tydelige for medlemmerne af både projektudviklingsgrupperne og styregruppen. Hvad kan og skal de forskellige repræsentanter fra kommunens forvaltninger byde ind med, og hvem, eller hvad, kan man forvente, at borgerne skal repræsentere?

GENNEMSIGTIGHED/TRANSPARENS

Det skal være nemt at afkode, hvem der beslutter hvad, og hvilke stemmer og synspunkter der undervejs bliver inddraget i projektudviklingen. Hvem har indflydelse på hvad?

BRUG TIDLIGERE ERFARINGER

Der skal være et rum for erfaringsdeling, både erfaring fra tidligere områdefornyelser i samme kvarter, andre lokale erfaringer og lokaludvalgs erfaringer.

I begyndelsen af en områdefornyelse vil det være en god idé, at der er en overlevering/dialog imellem medlemmerne fra en tidligere områdefornyelse til den nye gruppe af engagerede.

KURSUS OG OPLÆRING

Det er vigtigt, at der er en form for oplæring eller onboarding af medlemmerne i styregruppen og i projektudviklingsgrupperne. En oplæring, så den enkelte forstår rammer, roller og beslutningsprocesser. Her kan også laves en forventningsafstemning, hvor det er tydeligt hvilke krav, der er til de involverede. Det kunne være forventet mødeforberedelse, forventeligt tidsforbrug og andet.

FÆLLES LÆRING UNDERVEJS

Det er vigtigt, at grupperne bliver klogere sammen undervejs i processen. Det giver fælles sprog og fælles referenceramme og kvalificerer de diskussioner, man kan have undervejs i projektudviklingen.

Det fælles vidensgrundlag kan opnås ved ekstern inspiration, ekspertoplæg eller ved at gruppedeltagerne deler deres viden med hinanden.

OPDATÉR HINANDEN

Det er en god idé, at de forskellige personer og forvaltninger på styregruppemøderne holder hinanden og projekterne opdateret på, hvad der sker i kvarteret og på deres felt. Hvad rører på sig i boligforeningerne, på idrætsområdet, i lokaludvalget, i den lokale bogklub, og på børn- og ungeområdet.

OPGAVELØSNING

De enkelte aktører i projektudviklingsgrupperne og i styregruppen kan være med til at løse forskellige opgaver, undersøge et felt, sprede ordet, rekruttere til grupper, være med til at afvikle events, fundraising m.m.

DET SOCIALE ASPEKT SKAL DYRKES

Der skal være fokus på, at gruppen har det godt sammen. Det giver noget godt til samarbejdet, når gruppen har været sammen på tur. At komme på studietur eller seminar som en gruppe kan give et helt særligt fællesskab.

PROCESKOMMUNIKATION

Nogle af projektudviklingsgrupperne vil gerne holdes opdateret på, hvad der sker i projekterne mellem møderne, vil gerne vide mere om, hvordan projektet udvikler sig fra idéer til realisering, og have mere information om til- og fravalg i processen.

UNDGÅ PAUSER I PROJEKTERNE

Hvis energien skal holdes i udviklingen af projekterne og der ikke skal være for meget frafald er det vigtigt, at der ikke opstår for mange og lange pauser i projekterne. Undgå bemandingsskifte, anlægsstop og andre længerevarende pauser.

MINDRE BUREAUKRATI

Det er vigtigt ikke at sende for meget materiale ud, det skal være nemt at gå til for deltagerne i grupperne. Materialet skal være let at forstå.

MØDERNE

Møderne må ikke blive for tunge og mængden af punkter skal afstemmes tiden på møderne. Det er en god idé at veksle imellem mødeformer.

LOKALES GODE RÅD TIL FORANKRING OG EJERSKAB

AKTIVITETER OG EVENTS

Det er vigtigt at de borgere, der er engageret i kvarteret, er med til at arrangere de forskellige aktiviteter og events. På den måde kommer der gode samarbejdsrelationer, der også kan arbejdes videre på.

LOKALE MØDER MED FAGFORVALTNINGEN

Når der er samlet en gruppe lokale om at udvikle et anlægsprojekt er det vigtigt, at de er i tæt kontakt med fagforvaltningen i kommunen. Særligt de der drifter, byggeleder og kvalitetssikrer byens byrum. Optimalt set er der repræsentanter for de pågældende områder i projektudviklingsgrupperne. På den måde får de lokale en tæt kontakt med aktører i Københavns Kommune.

DEN LOKALE DRIVKRAFT

Det der bliver sat i gang af indsatser og aktiviteter, skal bygge videre på, eller være en tydelig del af det, der allerede foregår i kvarteret, og det er vigtigt, at den lokale drivkraft er med i det, der foregår i områdefornyelsens regi.

NYTÆNKNING I FORMATET

Nogle af medlemmerne af styregruppen og projektudviklingsgrupperne har et ønske om at tænke helt nyt i styringsformatet. Borgersamlinger i stedet for styregruppe, borgerbudgetter, hvor borgerne selv prioriterer midlerne imellem de forskellige indsatser.

VEDVARENDE OG INSISTERENDE

Der skal sættes en masse kræfter ind på at få skabt et godt fundament af frivillige. Opbygningen af et godt fundament kræver, at man er meget vedholdende og insisterende hele vejen, og at man starter tidligt med at hverve frivillige.



Ungeforløb på Peder Lykke Skolen.
Foto: Melissa Ørnstrup 2021.

LOKALES GODE RÅD TIL ARBEJDET MED PROJEKTERNE

VÆR SUPERLOKAL I INDDRAGELSEN

Hvis der skal motiveres bredt til et lokalt samarbejde omkring projekternes udvikling eller arrangementer, er det vigtigt at orientere sig i de helt nære brugergrupper.

Der skal gøres brug af relationer og prikken på skuldre, og man skal have fat i de, der på daglig basis bruger et givent sted.

SMÅ SIKRE SYNLIGE SUCCESER

Det er vigtigt at mange af projekterne ret hurtigt sætter synlige aftryk. Det er vigtigt at tænke i småt men godt, særligt, hvis man vil involvere børn og unge i udviklingsarbejdet. Kort tidshorisont og synlig forandring. Direkte aftryk.

TYDELIGE OG ENTYDIGE FORMÅL

Formålet med de enkelte projekter skal være tydeligt for alle. Vær skarp på, hvad projektet skal opnå, og gentag det igen og igen i fællesskab. Enhver handling skal holdes op mod projektets overordnede formål.

KOMMUNIKATION TIL KVARTERET

Det er vigtigt at få kommunikeret projekterne ud, også når der er stilstand i projektet. Hold kvarteret opdateret med kommunikation af proces.

ØKONOMI OG SKALA

Det er vigtigt at drømme i opstarten af et projekt, og derefter skal man hurtigt lave et realitetstjek og være klar på at sadle om, hvis økonomien ikke slår til.

Der skal være balance imellem økonomi og de behov man i projektet ønsker at imødekomme. Afstem tidligt økonomien med mål og handlemuligheder.

SÆRLIGT OM PULJEARBEJDE

Det skal være ukompliceret for den uerfarne lokale at søge puljer til udvikling af egne lokale projekter. Den uerfarne lokale skal hjælpes på vej, og de skal hjælpes til at overholde de krav og regler, der er til f.eks. at søge om tilladelse til at afholde et arrangement, eller søge om byggetilladelse.

LOKALES GODE RÅD TIL SEKRETARIATETS/ PROJEKTLEDERS ROLLE

KOMMUNAL SYNERGI

Sekretariatet og de enkelte projektledere skal være med til at skabe synergi imellem andre kommunale projekter, med hjælp fra de forvaltningsrepræsentanter, der er i f.eks. områdefornyelsens styregruppen.

FORMALIA

Det anbefales at sekretariatet er dem, der har et overblik over formalia og bringer erfaringer om, hvordan man gør andre steder ind som forslag til, hvordan man f.eks. håndterer uenigheder og interessekonflikter og har øje for inhabilitet i beslutningsprocesser.

ERFARINGSBASERET PROCESLEDELSE

Det er vigtigt, at sekretariatet og de enkelte projektledere er dem der sikrer, at tidligere erfaringer bliver medregnet i de nye processer, så projektets metoder hele tiden står på skuldrene på tidligere metoder. Både i andre områdefornyelsesprojekter og projekter i området.

HELIKOPTERBLIKKET

Sekretariatet og de enkelte projektledere skal have overblik over, hvad der sker lokalt, hvilke problemer der opstår i kvarteret og hjælpe med at finde løsninger ved at bringe forskellige aktører ind i samarbejdet.

FORMIDLING AF KOMPLEKST STOF

Det er vigtigt, at sekretariatet omsætter kompliceret stof for de involverede i projektudviklingsgrupperne og i styregruppen.



Gavlmaleri af Mie Olise, Middelgrundsvej 2021.
Foto: CURATED BY JENS-PETER BRASK

SAMARBEJDSPARTNERE

Områdefornyelsen har igennem perioden haft et bredt samarbejde med mange lokale partnere. Partnerskaber har typisk været knyttet direkte til et eller flere af kvarterplanens projekter eller puljer.

LISTE OVER SAMARBEJDSPARTNERE

Foreninger, udvalg og sammenslutninger

Amager Øst Lokaludvalg
Amager Vest Lokaludvalg
Parkbrugerrådet i Englandsparken
Amager SK
Brugerbestyrelsen Sundby Idrætspark
Amagerbutikkerne
DGI
3B/ KAB
Musikforeningen 5'øren
Ejerforeninger og grundejerforeninger i Sundby
Fremad Amager
Mennesket i centrum

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Børnekulturhus Amager
Bibliotekshuset
Solvang Bibliotek
Kulturpilot Amager
Sundby Idrætspark
Sundbyøster Hallerne
Naturpark Amager

Børne-og Ungdomsforvaltningen

Sundbyøster skole
Dyveke Skolen
Gerbrandtskolen
Højdevangens Skole
Peder Lykke Skolen

Social- og Omsorgsforvaltningen

Idrætsprojektet
Terapihaven, Vestre Kirkegård

Teknik - og Miljøforvaltningen

Grøn drift Syd
Stadsarkitekten
Elba bemandet legeplads
Remiseparkens legeplads
Kirkegårdsvejledere
Green Team
Rute til ro
Park og Byrum
Bygningsfornyelsen
Klima og Byudvikling
Cykel- og Vejprojekter
Klimatilpasning

Kunstnere m.fl.

Roar Lerche
Karen T.
Bonnie Hvillum
Louis Alderson By-Thell
Andreas Welin
René Schmidt
Thomas Dambo
Maria Lau Krogh
Mie Olise
Bjørn Magnussen
Joël Bigaignon
Nicholas Koshkosh
Martha Hviid
Thomas Pålsson
Glimt
Oskar Koliander
Jens Peter Brask
Rodløs

Rådgivere

Thing Brandt Landskab
Erik Brandt Dam Arkitekter
BOGL
Cobe
Via Trafik
Andel
Arki_lab
1:1 Landskab
Elverdalen
Fabrikken for kunst og design

Andre

Amagerplanen boligsociale helhedsplan /
Partnerskabet Urbanplanen
Miljøpunkt Amager
Copenhagen Light Festival
FRAK
Baglokalet
Lidl, Sundbyøster Plads
Energistyrelsen, spareenergi.dk

Og mange flere...

Tak til borgere, erhvervsdrivende, foreninger og grundejere for deltagelse i områdefornyelsens aktiviteter. Og en særlig tak til dem der har engageret sig i områdefornyelsens styregruppe, projektgrupper og arbejdsgrupper.

PUBLIKATIONER

PUBLIKATIONER

Kvarterplan for Områdefornyelsen Sundby (2017)

Stemmer fra Englandsparken (2020)

Program for Sundbyøster Plads (2020)

Evaluering og respons på midlertidige aktiviteter i Englandsparken i juni 2021 (2021)

Sundby - Portræt mellem fælled og strand (2021)

Englandsparken - Liv og tryghed (2022)

Anlægsprogram for Sundby Kirkegård -
eftertænksomhedens oase (2022)

Visionsplan - fra fælled til strand (2023)

KOMMENDE PUBLIKATIONER

Program for Filipsparken (2023)



Suttetrold af Thomas Dambo, Remiseparken 2020.



Midlertidig kunst af Sally Rud og Martin Hedevang
Andersen i tunnel Amagerbrogade 2021.

 **Social- og
Boligstyrelsen**



**SUNDBY
FOR ALLE**
Områdeformydelsen Sundby