



17.maj.2006

Børne- og Ungdomsforvaltningen  
Bestillerenheden

**Københavns Ejendomme har følgende hørings svar vedr.  
Anlægsbevilling til gennemførelse af etape 4 på Kildevældskolen.**

Københavns Ejendomme skønner, at projektet kan realiseres ud fra det foreliggende materiale fremsendt d. 15.05.06 fra BUF, dog med forbehold for om budgettet kan overholdes indenfor den afsatte ramme på 13.187.000 kr. excl. moms.

I budgettet fra det godkendte projektforslag er der afsat 9,9% af håndværkerudgifterne til uforudsete udgifter. På baggrund af lignende erfaringer på ombygninger anbefaler Københavns Ejendomme, der afsættes 15% af håndværkerudgifterne til uforudset udgifter.

Den aktuelle situation på byggemarkedet med stigende priser og erfaringerne fra gennemførelsen fra de tidligere etaper på Kildevældskolen understøtter, der er behov for 15 % af håndværker udgifterne til uforudsete udgifter.

På denne baggrund forudsætter Københavns Ejendomme, at Børne og Ungeforvaltningen er indstillet på at indgå i et samarbejde om eventuelt at finde besparelser i projektet, hvis de afsatte reserver til uforudsete udgifter viser sig ikke at være tilstrækkelige.

Venlig hilsen

Niels-Arne Jensen  
Byggechef  
Københavns Ejendomme

**Byggeri**

Gyldenløvesgade 15, 5  
Postboks 228  
1502 København V

Telefon  
33 66 65 40

Telefax  
33 66 70 19

Direkte telefon  
33 66 65 38

E-mail  
E-mail adresse

[www.kk.dk](http://www.kk.dk)