

Forbedringer angivet i tilsagn	Korrigerede tekster om forbedringer	Prioritering af gennemførelse	Estimeret pris baseret på indhentede tilbud	Forslag til reduktion af estimater, tekst	Forslag til reduktion af estimater, beløb	Estimeret pris efter reduktioner baseret på indhentede tilbud feb-mar	Estimeret pris efter reduktioner baseret på indhentede tilbud juni	Uafklarede forhold ved forbedringerne
1. Nyt træhegn og låger langs Øresundsvejs forlængelse og omfatter kolonihaver, skolehaver og Fribytterne SØ	1. Nyt træhegn og låge langs Øresundsvejs forlængelse og omfatter skolehaver og Fribytterne SØ	3	766.000 41.000			766.000 41.000	834.496 46.000	Første pris er for etablering af hegn og anden pris er for etablering af 2 porte i hegnet Projektet kan rykke frem til nr. 2 i prioriteringen, såfremt det kan afklares at det ikke kræver omgøring, når kloakken etableres
2. Tilkobling til kloakering fra Øresundsvejs forlængelse, så Fribytterne SØ, Sundby Kajakklub og skolehaverne kan kobles på.	2. Tilkobling til kloakering fra Øresundsvejs forlængelse, så Fribytterne SØ og Sundby Kajakklub kan kobles på.	4	212.500			212.500	[ukendt beløb]	KEID vil stå for leverance scope m.h.t. opgradering af vandledning ikke endeligt afklaret, intet tilbud fra KEID dette udestår og skal afklares snarest muligt. Generelt kan vi fremhæve en usikkerhed omkring forekomsten af forurennet jord om vil kunne påvirke prisen De reviderede priser gør det relevant at overveje om dette projekt eller andre projekter tages ud af rammen og sikres finansiering andet steds fra
3. Udskiftning af tag, facader og port på den store bådgård (103 m2)	3. Udskiftning af tag på den store bådgård (103 m2)	2	995.000	<i>Tilbud reduceres med opgaverne facader og port som udgår af tilbuddet</i>	628.000	367.000	407.487	Skalering på dette projekt sker af hensyn til at overholde bevillingsrammen på 2,7 mio. kr.
4. Støbning af gulv, en ny port, isolering af vægge og loft i den lille bådgård, samt nye vinduer og døre i klubhuset	4. Støbning af gulv, en ny port, isolering af vægge og loft i den lille bådgård, samt isolering af vægge, nye vinduer og døre i klubhuset samt rottesikring af bygning	1	800.000 156.200 41.000 111.000 4.300			800.000 156.200 41.000 111.000 4.300	920.000 [156.200] 46.000 121.187 4.300	Første pris inkluderer nyt gulv i lille bådgård, isolering af vægge og gulv i lille bådgård og klubhus samt nye vinduer til klubhus Anden pris er for støbning af betongulv Tredjpris for ny port til lille bådgård Fjerde pris er for rottesikring hele vejen rundt om lille bådgård og klubhus Sidste pris er afmontering og remontering af varmepumpe
5. Modernisering af toilettet i klubhuset	5. Modernisering af toilettet i klubhuset	5	50.000	<i>Projektet foreslås prioriteret lavest og gennemføres kun såfremt der er råderum hertil</i>	50.000	0	50.000	Projektet kan skaleres da der ikke er meget præcise forventninger udtrykt i bevillingsskrivelsen
	6. Renovering af vægge og ny port til store bådgård (den store bådgård opdeles i to delprojekter, hvoraf denne ikke gennemføres inden for den nuværende bevilling)	6						Estimeret pris på 628.000 kr. Projektet forventes ikke gennemført i 2022 inden for rammen af de bevilligede 2,7 mio. kr. og gennemføres i 2023 under forudsætning af at der kan sikres yderligere finansiering hertil
I alt			3.177.000		678.000	2.499.000	2.575.670	Råderum til fordyrelser undervejs i processen: 2.700.000 – 2.575.670 = 124.330 kr. (ekskl. Kloakering)