

23 regnskaber vedr. 38 projekter			Fremskrevet til prisniveau 2017 og i hele kr.1.000			
Anlægsprojekt	Be- stiller	Bevilling	Anlægs bevilling	ByKs andel af anlægs bevilling	ByKs andel af forbrug	Mer- /mindre forbrug af ByKs andel (-/+)
Dannebrogsgade 36 - Garvergården	SOF	BR 29-08-2013, pkt. 4, bilag 2 BR 18-06-2014, pkt. 1, bilag 2 BR 26-11-2015, pkt. 2, bilag 2	10.337	10.126	10.273	-147
Enghave Pl. Skole/ Matthæus Skole - skolesammenlægning til Tove Ditlevsens Skole	BUF	BR 15-05-2008, pkt. 40, BR 258-08, BR 30-08-2007, pkt. 44 BR 02-04-2009, pkt. 15 BR 05-05-2011, pkt. 4	43.462	40.867	36.025	4.842
Engskolen - helhedsrenovering	BUF	BR 04-10-2012, pkt. 8, bilag 12 BR 23-05-2013 BR 02-10-2014 BR 15-12-2016, pkt. 2, bilag 2	37.978	37.966	35.418	2.548
Forundersøgelser af yderligere 20 skoler - med henblik på helhedsrenovering	BUF	BR 02-10-2014, pkt. 7, bilag 11 BR 01-09-2016, pkt. 3, bilag 1	9.145	5.674	5.687	-13
Fredriksgård Skole - midlertidige pavilloner	BUF	BR 23-05-2013, pkt. 5, bilag 9 BR 22-06-2017, pkt. 4. bilag 1	5.307	5.307	5.079	228
Gerbrandskolen - kapacitetsudvidelse (fire Amager skoler)	BUF	BR 15-11-2012, pkt. 12	12.210	10.792	7.737	3.055
Hans Knudsens Plads 3D - legeplads	SOF	BR 30-04-2015, pkt. 4, bilag 2	2.689	2.633	2.366	267
Hans Knudsens Plads 3D, 2. og 3. sal - aflastningstilbud og familiehus	SOF	BR 28-08-2014, pkt. 4, bilag 2 BR 27-08-2015, pkt. 5, bilag 2 BR 27-08-2015, pkt. 5, bilag 2	27.307	26.888	23.813	3.075
Hvide Kødby - ammoniak anlæg	KFF	BR 04-10-2012, pkt. 8, bilag 23 BR 19-09-2013, pkt. 14	52.047	52.057	52.049	8
Hyltebjerg Skole og Ålholm Skole - inklusionsprojekter	BUF	BR 21-08-2014, pkt. 29, bilag 1	7.546	6.414	6.363	51

Anlægsprojekt	Be- stiller	Bevilling	Anlægs bevilling	ByKs andel af anlægs bevilling	ByKs andel af forbrug	Mer- /mindre forbrug af ByKs andel (-/+)
Islands Brygge 68-72 - ny institution "Nokken"	BUF	BR 01-11-2012, pkt. 9 BR 23-05-2013, pkt. 5, bilag 6 BR 23-05-2013, pkt. 11 BR 29-08-2013, pkt. 4, bilag 2	44.974	43.133	44.027	-894
Katrinédals Skole - pavillon	BUF	BR 01-11-2012, pkt. 8 BR 18-06-2014, pkt.2, bilag 2	20.207	8.677	7.085	1.592
Kildevældskolen - 10 specialklasse række	BUF	BR 13-10-2011, pkt. 29 BR 15-06-2011, pkt. 3, bilag 2 BR 28-05-2015, pkt. 7, bilag 1	10.156	9.189	9.315	-126
Kirkebjerg Skole - helhedsrenovering	KFF	BR 10-05-2012, pkt. 2, bilag 6 BR 20-09-2012, pkt. 8, bilag 1	59.452	59.452	59.726	-274
Kollegiet - helhedsrenovering	SOF	BR 04-10-2012, pkt. 8, bilag 23	59.478	59.478	57.596	1.882
Nørrebro Park Skole - helhedsrenovering	BUF	BR 04-10-2012, pkt. 8, bilag 5 BR 15-12-2016, pkt. 2	23.859	23.859	22.882	977
Strandvejen 119 - Living Lab	SUF	BR 28-08-2014, pkt.5 , bilag 2 BR 27-08-2015, pkt. 5, bilag 2 BR 27-08-2015 BR 26-11-2015, pkt. 5, bilag 2	5.629	5.594	5.572	22
Stuðiestræde 54 - pavillon	BUF	BR 22-11-2011, pkt. 33	4.848	4.382	4.434	-52
Sundpark Skole/ Østrigsgade Skole - skolesammenlægning til Lergravsparkens Skole	BUF	BR 15-05-2008, pkt. 40, BR 258-08 BR 02-04-2009, pkt. 15 BR 15-04-2010, pkt.19 BR 23-09-2010, pkt. 2, bilag 8	125.658	109.379	107.439	1.940
Tværgående bygherrerådgivning - helhedsrenovering	KFF	BR 10-05-2012, pkt. 2	5.762	5.762	5.880	-118
Vigerslev Alle Skole - udvidelse	BUF	BR 11-10-2012, pkt. 11 BR 11-10-2012, pkt. 11 BR 14-03-2013, pkt. 18	95.591	79.377	81.869	-2.492

Øresundsvej 8B - Fremtidens Børnekulturhus på Amager	KFF	BR 29-04-2010, pkt. 22	26.735	23.035	23.866	-831
Anlægsprojekt	Be- stiller	Bevilling	Anlægs bevilling	ByKs andel af anlægs bevilling	ByKs andel af forbrug	Mer- /mindre forbrug af ByKs andel (-/+)
I alt Mer-/mindreforbrug tilgår OU-puljen			690.377	630.041	614.501	15.540
Pulje til Børnemad, Delregnskab II (det viste forbrug udgør både delregnskab I og II)	BUF	BR 02-12-2010, pkt. 18 BR 17-11-2011, pkt. 17 BR 12-12-2013, pkt. 11, bilag 2	87.384	78.060	68.909	9.151
I alt, Børnemad Delregnskab II Mer-/mindreforbrug forbliver i puljen til de sidste igangværende projekter			87.384	78.060	68.909	9.151
I alt for nærværende regnskaber			777.761	708.101	683.410	24.691