



**Anlægsregnskab 2017 vedr. projektforslag samt anlægsbevilling til Lergravparkens Skole, Tove Ditlevsens Skole og Blågård Skole – nærværende vedrører sammenlægning af Enghave Plads og Matthæusgade skole, skolen hedder herefter Tove Ditlevsens Skole (2008-154254)**

**Projektnavn:** Enghave Plads og Matthæusgade skole

**Bevillingsnr.:** 355053292

**Afleveringsdato:** 24-09-2010

**Ibrugtagningsdato:** 01-02-2011

**Projektbeskrivelse:** Enghave Plads og Matthæusgade Skole, skolesammenlægning  
Skolesammenlægning jævnfør strukturplanforliget.  
Sammenlægning og ombygning af skolerne Enghave Plads og Matthæusgade skole til én skole på to matrikler.  
Skolen hedder herefter Tove Ditlevsens Skole.

#### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 15-05-2008, pkt. 40, BR 258-08, Jf. BR 30-08-2007, pkt. 44 og jf. økonomibilag 5 til strukturtilpasningsforliget	3.499		
BR 02-04-2009, pkt. 15	35.520		
BR 02-04-2009, pkt. 15 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-2.595		
BR 05-05-2011, pkt. 4 Tillægsbevilling	4.443		
<b>I alt (Byggeri København)</b>	<b>40.867</b>	<b>36.025</b>	<b>4.842</b>

#### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	X		Bygningerne var i uventet dårlig stand samt med egentlige fejlkonstruktioner og fortidige uhensigtsmæssige valg af byggematerialer og deraf fordyrende forhold
Omkostningsændring	X		Mindreforbruget skyldes at efterfølgende arbejder er medtaget til udførsel under to andre projekter på adressen, og vedrører henholdsvis ekstraarbejder på skolen og ny P-kælder konstruktion
Tidsforskydninger	X		Ibrugtagningen blev forsinket en måned grundet ekstra uforudsete arbejder

## Registrering i anlægskartoteket

Priser er angivet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt og i hele 1.000 kr.

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	31.431	4.715	001 Bygninger - skole	25	01-02-2011
<b>I alt</b>	<b>31.431</b>	<b>4.715</b>			

Udførte helhedsrenoveringsopgaver optages i anlægskartoteket med 15 % af de afholdte udgifter.

### **1) Forbrug**

Alle typer af udgifter vedrørende anlægsarbejdet er medregnet i prisniveauet for det år, hvor udgiften er afholdt. Herunder interne administrationsbidrag til Byggeri København, rådgiverhonorarer, diverse varekøb og tjenesteydelser samt myndighedsgebyrer som ibrugtagningstilladelse mv.

### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af, hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket, er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregning af aktivet sker fra ibrugtagningstidspunktet.

Rasmus Brandt Lassen / Anders Rasmussen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Økonom Bjarne Skovgaard Sørensen,  
[EN06@buf.kk.dk](mailto:EN06@buf.kk.dk)