



19-04-2012

Sagsnr.
2011-163226

Dokumentnr.
2012-309938

Notat om midlertidig opstart af Europaskolen fra 2013

Ved en opstart af Europaskolen i august 2013 vil der være behov for midlertidigt at placere Europaskolens klasser på en skole i nærheden af den permanente placering på Carlsberggrunden.

Forvaltningen vurderer, at et permanent anlægsprojekt vil give mulighed for optag af elever fra august 2017. Grundforudsætningerne for valg af midlertidig placering er, at Europaskolen opstarter i 2013 med to sprog/spor årligt, frem til skolen er færdigbygget i 2017.

I opstartsmodellen foreslås tillige, at 3. Sprog opstartes i 2016. Det udløser et behov på yderligere 2 basislokaler i 2016, altså samlet 10 basislokaler i 2016. Nedenstående tabel angiver lokalebehovet for opstartsmodellen indtil 2016.

Europaskole opstartsmodel

Tabel 1: Europaskolens kapacitetsbehov

Skoleår	Obligatorisk	Tilvalg	Antal lokaler	Kkfo/fh-behov
	Dansk og engelsk	3. sprogsektion		
13/14	2		2	50
14/15	4		4	100
15/16	6		6	150
16/17	8	1	8 (9)	250

I august 2013 forventes den nye skole i Sydhavn / Teglholt Skole at være klar til at modtage elever. Skolen vurderes at kunne rumme Europaskolen.

Anlæg af Europaskolen forventes afsluttet i 2017, hvilket betyder, at den midlertidige opstart af Europaskolen vil have størst lokalebehov i 2016. Her forventes der kun at være få basislokaler på Skolen i Sydhavn. Prognosen for Sydhavn rummer dog det forbehold, at skolens grunddistrikt hovedsageligt består af nybyggeri, hvorfor et fremtidigt søgemønster til distriktsskolen er forbundet med usikkerhed.

1599 København V

Telefon
3366 2078

Mobil
2184 8075

E-mail
anmark@buf.kk.dk

EAN nummer
7798009383150

www.kk.dk

Tabel 2 Fremskrivningsscenarie Skolen i Sydhavn

Klasser/Skoleår	2011 / 2012	2012 / 2013	2013 / 2014	2014 / 2015	2015 / 2016	2016 / 2017
I alt Sydhavn	2	3	8	14	20	26
EUR min. Behov	0	0	2	4	6	8-10
Kapacitet	30	30	30	30	30	30
Overskud	28	27	20	12	4	-4-6

*Det er forudsat, at skolen indskrives de børnehaveklasse, der forventes i området, der ikke kan placeres på de øvrige skoler på Vesterbro/Kgs. Enghave. Forventningen er, at størstedelen af disse børn vil komme i skolens grunddistrikt. Da der er tale om nyere bebyggelse er prognosen dog behæftet med nogen usikkerhed. Skolens elever er i 2011 og 2012 placeret på Bavnehøj Skole.

Som det ses af oversigten, vil der forventeligt være behov for afhjælpende foranstaltninger i forhold til opsætning af pavilloner eller lignende i 2016/2017. Det samlede behov vil blive vurderet i sommeren 2015 og indgå i de efterfølgende budgetforhandlinger. Det estimeres med nogen usikkerhed, at udgifterne til afhjælpende foranstaltninger på Skolen i Sydhavn vil beløbe sig til 0,5-1,0 mio. kr. som en engangsudgift.

Erfaringer med opstart af nye skoler

Den almindelige kadence for opstart af nye skoler er, at det sker 'fra bunden', så der kun indskrives 0. klasser fra begyndelsen. En af flere årsager til dette er ønsket om at skabe ro om opstarten af den nye skole, så ledelse og lærere har mulighed for at præge skolens miljø. Med en Europaskole som sideløbende opstart i skolen i Sydhavnen opstår der både muligheder og udfordringer. Opstarten af en Europaskole samtidig med opstarten af den almindelige skole kan give en synergieffekt, da alle ansatte vil være sammen om at opbygge skolens rammer og miljø. Da både Skolen i Sydhavn og Europaskolen forventes at opstarte i 2013 vil den midlertidige placering af Europaskolen på Skolen i Sydhavn være en kendt præmis for skolens opstart.

Ansættelse af Europaskoleleder

Da Europaskolen forventes opstarte i 2013 forventes der, at der skal ansættes en Europaskoleleder fra januar 2013 efter Københavns Kommune har modtaget endeligt tilsagn fra EU.

Jf. notat om organiseringen af den nye Europaskole anbefales det at skolelederen organisatorisk tilknyttes Sankt Annæ Gymnasium og refererer til rektor for SAG. Område Valby har således et særligt ansvar for et godt samarbejde mellem Europaskolen og Skolen i Sydhavn, da de skoler i opstarten vil have lokale fællesskab uden at have ledelsesfællesskab eller administrativt fællesskab.