



Anlægsregnskab for projekt

03-10-2018

Projektnummer: TMF922
Projekttitel: Cykelpakke VI - Holbergsgade og Toldbodgade
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: Annulleret, jf. Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. juni 2018

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at forbedre forholdene for cyklister i Holbergsgade og Toldbodgade fra Niels Juels Gade til Sankt Annæ Plads ved etablering af cykelstier/-baner i begge sider af vejbanen på de respektive strækninger.

Projektet i Toldbodgade kan ikke gennemføres, da gaden er for smal til, at der kan etableres cykelsti under de aktuelle trafikale forhold. De trafikale forhold i området omkring Holbergsgade har ændret sig siden projektets vedtagelse, bl.a. som følge af ændret cykeltrafik efter åbning af Inderhavnsbroen. Forvaltningen vurderer, at projektet ikke kan tilpasses på en måde, som gør det muligt at gennemføre intentionerne i det oprindelige projekt, hvorfor projektet blev annulleret på Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. juni 2018.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	04-10-2012	4,0 mio. kr. (2013 p/l)	Budgetaftale 2013
Anlægsbevilling	04-10-2012	0,5 mio. kr. (2013 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
CP VI - Holbergsgade og Toldbodgade	4.349	-	4.349
Rådighedsbevilling i alt	4.349	-	4.349
Forbrug	1.189	-	1.189
Afvigelse i kr.	3.160	-	3.160
Afvigelse i procent	72,7 %	-	72,7 %

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		<p>Formålet med projektet var at forbedre forholdene for cyklister i Holbergsgade og Toldbodgade fra Niels Juels Gade til Sankt Annæ Plads ved etablering af cykelstier/-baner i begge sider af vejbanen på de respektive strækninger.</p> <p>Projektet i Toldbodgade kan ikke gennemføres, da gaden er for smal til, at der kan etableres cykelsti under de aktuelle trafikale forhold. De trafikale forhold i området omkring Holbergsgade har ændret sig siden projektets vedtagelse, bl.a. som følge af ændret cykeltrafik efter åbning af Inderhavnsbroen. Forvaltningen vurderer, at projektet ikke kan tilpasses på en måde, som gør det muligt at gennemføre intentionerne i det oprindelige projekt, hvorfor projektet blev annulleret på Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. juni 2018.</p>
Omkostningsændring	x		<p>Mindreforbruget skyldes, at projektet blev annulleret på Teknik- og Miljøudvalgets møde 11. juni 2018. Restbudgettet tilbageføres til kommunekassen.</p> <p>Det bemærkes, at en tilstrækkelig del af rådighedsbevillingen ved en fejl ikke er blevet frigivet.</p>
Tidsforskydninger		x	