



Notat – Anlægsregnskaber fra Byggeri København, ØU november 2020

Prinsesse Charlottes Gade 42, udvidelse af daginstitution - Anlægsregnskab 2020

Projektitel: Prinsesse Charlottes Gade 42, udvidelse af daginstitution

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000063 (1671)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 15,2 mio. kr.,
jævnfør tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af daginstitution i Prinsesse Charlottes Gade 42, med tre grupper, heraf en basisgruppe. Udvidelsen er udført ved tilbygning samt ombygning af specialskole til daginstitutionen med adressen Prinsesse Charlottes Gade 46, Hulahophuset.

13. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0113722

Dokumentnummer
2020-0113722-16

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. januar 2016

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 26-02-15, pkt. 12,3	13.204		13.204
BR 26-02-15, pkt. 12,3 Anlægseksekvering til Byggeri København	-215		-215
BR 26-02-15, pkt. 12,3 Regnskabsforklars af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-764		-764
BR 26-11-15, pkt. 2,1 Tillægsbevilling Miljøsanering	2.931		2.931
Indeksering	13	0	13
Bevillingsbeløb i alt	15.169	0	15.169
BR 01-10-2020, restbevilling overført til ByKs OU-model	-963		-963

Byggeri København
Økonomi
Nyropsgade 3
1602 København V

EAN-nummer
5798009781642

Bevillingsbeløb i alt efter overført restbevilling til ByKs OU-model	14.206	0	14.206
Forbrug	14.206	0	14.206
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter overførsel til ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden overførsel til ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020	6%	-	6%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Ekstraordinære arbejder grundet kraftigt skimmelsvampeangreb i tagkonstruktionen som blev registreret ved opstart af byggesagen
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes færre udgifter end budgetteret i forbindelse med den ekstraordinære aktivitet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Tilbygning	14,2	30	Prinsesse Charlottes Gade 46 (tidligere nr 42)
Samlet anskaffelsessum	14,2		

Kasper Graa Wulff / Frej Leitund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent
Danijela Premovic, ll1g@kk.dk