



## Notat – Anlægsregnskaber fra ByK november 2020

### Amagerfælledvej 137, daginstitution – Anlægsregnskab 2020

<b>Projektitel:</b>	<b>Amagerfælledvej 137, daginstitution</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000087 (960)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2010  Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 44,1 mio. kr., jævnfør tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Etablering af en 10 gruppers daginstitution med seks vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Opført som let byggeri.

13. oktober 2020

Sagsnummer  
2020-0113722

Dokumentnummer  
2020-0113722-2

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Faktisk ibrugtagningsdato: 1. december 2013

Regnskab har afventet de sidste udgifter som følge af konkurssag.

Nettoresultatet udgjorde ved anlægsregnskabets afslutning et merforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%.

I Byggeri København (ByK) afregnes et mer- eller mindreforbrug ved en bevillingsmæssig ændring mellem projektet og Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel (OU-model). Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 1. oktober 2020.

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 23-09-2010, pkt. 25	39.730		39.730
BR 23-09-2010, pkt. 25 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-8.900		-8.900
BR 13-12-2012, pkt. 6,1, tillægsbevilling	8.100		8.100
BR 06-06-2013, pkt. 2,2, tillægsbevilling, vejprojekt	4.467		4.467
Indeksering	706	0	706
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>44.103</b>	<b>0</b>	<b>44.103</b>
BR 01-10-2020, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	2.575		2.575
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>46.679</b>	<b>0</b>	<b>46.679</b>
<b>Forbrug</b>	<b>46.679</b>	<b>0</b>	<b>46.679</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 01-10-2020</b>	<b>-6%</b>	<b>-</b>	<b>-6%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Projektet blev forsinket ca. 2 år på grund af konkurssag
Omkostningsændring	x		Merforbruget skyldes flere udgifter end budgetteret på grund af konkurs hos oprindelige totalentreprenør
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket ca. 2 år og skyldes forhandling med konkursbo, genudbud samt udførelse af projektet på andet tidspunkt

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			
Nybyggeri	46,7	30	Amagerfælledvej 137
Samlet anskaffelsessum	46,7		

Kasper Graa Wulff / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent  
Danijela Premovic, ll1g@kk.dk