

AKB Urbania

Tidsplan 24. november 2022

Sept Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Juni Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2023 **2024** **2025** **2026**

MYNDIGHEDER

Lokalplan proces



Bygherre levere materiale

x

Høring



BR endelig vedtagelse

x

Skema A



Bygherre levere materiale

x

Godkendelse skema A

x

Godkendelse frafald af tillægskøbesum



x

Skema B

**PROJEKT**

Miniudbud bygherrerådgiver



EU-udbud - Totalentreprise



Teknisk Due diligence



Byggestart



Aflevering

x

COOP - Salg af byggeretter

Letter of intent

x

Betinget aftale



Endelig aftale

x

Udbud - Totalentreprise



Teknisk Due diligence



Byggeperiode



Coop indretning butik



Aflevering

x