



04-11-2015

Sagsnr.
2015-0252186

Dokumentnr.
2015-0252186-1

Sagsbehandler
Mads Engholm

UDKAST Kommissorium for Samskabelsesprojekt Vision Vestvolden

1. Baggrund for projektet:

Projektet udspringer af ønsket om at skabe en sammenhængende vision for et markant miljømæssigt, landskabeligt og rekreativt kvalitetsløft af Københavns Kommunes del af Vestvolden og de tilgrænsende natur- og byområder.

Dette ønske italesættes i Brønshøj-Husum Lokaludvalgs bydelsplan og i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi. I byudviklingsstrategien er to af de bærende hovedprincipper skabelsen af nye attraktive by- og landskabsrum med nye attraktioner, hvor by og natur sammen skaber rammerne for stærke oplevelser.

På baggrund af budgetnotater om hhv. revitalisering af Vestvolden (TM13b) og Natur- og KulturAksen i Tingbjerg (TM13a og TM13a1) blev der i budget 2016 afsat 1,5 mio. kr. til et samskabelsesprojekt, der dels skal understøtte parternes ønske om at fremme revitalisering af Vestvolden og etablering af nye attraktioner såsom Naturbyen som et led i udviklingen af Tingbjerg-Husum og dels skabe dialog med fonde om at styrke det civile engagement i disse aktiviteter.

Samskabelsesprojektet blev i første omgang forankret i Byens Udvikling under Teknik- og Miljøforvaltningen.

2. Problemstilling:

Vestvolden har ikke haft en selvindlysende, endsige klart defineret, funktion i Københavns by- og naturmiljøer, siden den oprindelige forsvarsfunktion blev uaktuel i starten af forrige århundrede.

Vestvolden repræsenterer sammen med Utterslev Mose et af Københavns Kommunes største sammenhængende naturområder med et tilsvarende stort udviklingspotentiale.

Til gengæld har Københavns Kommunes del af Vestvolden i dag også akkumuleret en række væsentlige udfordringer, som er med til at hæmme den samlede udvikling af de tilgrænsende natur- og byområder:

Postboks 348

EAN nummer
5798009493149

- Vandmiljøet er af dårlig kvalitet på grund af blandt andet udledning af kloakvand. Dette giver både gener for brugerne af Vestvolden, påvirker dyre- og plantelivet negativt og har negative konsekvenser for Utterslev Mose, hvor Vestvolden udmunder.
- Vestvolden opleves som isoleret fra omgivelserne og som en barriere for tværgående trafik i stedet for at være et forbindelsesled mellem de omgivende byområder og en effektiv og attraktiv ramme for cykeltrafik og rekreative formål.
- Vestvoldens potentiale for civilsamfundets deltagelse, undervisning, uddannelse, forskning og erhvervsudvikling med fokus på fx miljøforbedring og klimatilpasning udnyttes ikke optimalt, fordi der kun i begrænset grad er fysiske faciliteter og organisering der understøtter det.
- Dele af Vestvoldens beplantning og inventar skal ændres og istandsættes, hvis området skal være trygt og attraktivt at bruge til rekreative formål.

Samskabelsesprojektet skal udvikle en samlet løsning på disse udfordringer i form af en ny vision og handlingsplan for Vestvolden.

3. Projektets indhold:

Til brug for forhandlingerne om budget 2017 og samarbejds-/partnerskabsforhandlinger med fonde og andre potentielle bidragsydere skal samskabelsesprojektet levere en samlet vision for Vestvolden, der blandt andet kan bygge på følgende elementer:

- Vestvolden som forbindelsesled mellem Tingbjerg og Husum og som integreret og meningsfuld del af områdets kulturliv og kulturlandskab (Natur- og KulturAksen).
- Vestvolden som del af Københavns Grønne Hjerter / Lunge, hvor attraktiv cykelnatur og oplevelser udvikles langs det grønne cykelnet, der forbinder Vestvolden effektivt i en ring med de grønne områder i det vestlige og nordvestlige København som Krogebjergparken, Damhusengen, Damhussøen, Grøndalsparken og Utterslev Mose.
- Vestvolden som lokalt og regionalt undervisnings- og uddannelsescenter med udgangspunkt i Naturby-forslaget.

- Vestvolden som forsknings- og innovationsmiljø, hvor forskningsinstitutioner, civilsamfund, iværksættere og eksisterende virksomheder samarbejder om udviklingen af bæredygtig bynatur, rent vandmiljø og miljø- og klimatilpasningsteknologier med erhvervspotentiale.
- Vestvolden som rekreativ attraktion, der tilbyder lokale og regionale brugere en bred vifte af forskellige natur-, idræts- og fritidsoplevelser og -faciliteter.

Visionen og de tilhørende strategier og handlingsforslag præsenteres for TMU og ØU inden sommerferien 2016.

4. Projektets forankring og organisering:

Efter aftale mellem TMF og ØKF forankres samskabelsesprojektet hos sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg (ØKF), som står for tilrettelæggelsen og udførelsen af projektet, herunder udarbejdelse af projektbeskrivelse, sekretariatsbetjening af projektets følgegruppe, ansættelse af projektpersonale/fundraiser, frikøb af lokaludvalgsansatte og/eller indkøb af eksterne konsulent/rådgiverydelser.

Der nedsættes en følgegruppe med repræsentanter fra lokaludvalget, TMF, ØKF, BUF samt en eller flere fonde. Følgegruppen skal:

- rådgive sekretariatet gennem hele forløbet.
- godkende centrale milepæle (projektbeskrivelse, tidsplan, de produkter der skal afrapporteres til bl.a. Borgerrepræsentationen og udvalgene) og eventuelle større ændringer i projektet undervejs.
- sikre gensidig information og koordinering mellem samskabelsesprojektet og de aktiviteter, der foregår under byudviklingsstrategien og kommunens øvrige indsatser i området.

Samskabelsesprocessen skal som minimum involvere:

- Beboerne i de bydele/boligområder, der grænser op til Københavns Kommunes del af Vestvolden
- Lokaludvalget og det lokale foreningsliv
- Fritids- og idrætsorganisationer (Friluftsrådet, Cyklistforbundet m.fl.)
- Forvaltningerne og deres relevante fagpersonale (fx Tingbjerg Heldagsskole og naturskolerne under BUF, TMFs ansvarlige for Vestvoldens pleje m.fl.)
- De fonde, der måtte vise interesse for at deltage med henblik på at indgå i realiseringen af visionen

- Uddannelses-, forsknings-, innovations- eller erhvervsmiljøer

5. Projektets produkter

Projektets produkter fastlægges i projektbeskrivelsen, som godkendes af følgegruppen. Produkterne kan fx udgøres af:

- Visionspræsentation med handingsplan (prospekt, idékatalog el.lign.)
- Workshop eller inddragelsesforløb særligt rettet mod BR- og udvalgsmedlemmer
- Konkrete, mindre eksperimenter eller modelprojekter
- Budgetnotater rettet imod budget 2017 (som en del af en samlet Tingbjerg-Husum-pakke, eventuelt i form af revidering/kvalificering af tidligere udarbejdede budgetnotater)
- Interessent- og matrikeloversigt over området

Projektbeskrivelsen fastlægger samtidig succeskriterier for det enkelte produkt.

6. Projektets budget

Projektets budget er på 1,5 mio. kr., som er afsat i budget 2016.

Som del af projektbeskrivelsen udarbejdes et samlet budget.

Større ændringer i budgettet skal forelægges følgegruppen til godkendelse.