



Bestyrelsesmøde den 18. september 2026

Pkt. 4. Første drøftelse om beslutningsgrundlag for fremtidens renseanlæg.

Bilag 7. Tidsplan, videre proces og borgerinddragelse

1. Indledning

I dette bilag beskrives den overordnede tidsplan og forventninger til processen fra forelæggelse af beslutningsgrundlag for en principbeslutning til etablering af fremtidens renseanlæg i hovedstadsområdet er gennemført.

Desuden beskrives borgerinddragelsen og inddragelsen af offentligheden i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering af projektet.

I sagsfremstillingen for principbeslutningen er det beskrevet, hvordan borgerne foreslås inddraget i processen med principbeslutning, hvorfor dette ikke beskrives nærmere her.

Efter bestyrelsen har truffet en principbeslutning om fremtidig placering igangsættes projektets næste fase, der skal sikre, at der inden 2045 er skabt den nødvendige kapacitet på alle BIOFOS' renseanlæg.

Helt overordnet kan processen efter en principbeslutning opdeles i 3 faser:

- **2027-2031** – planlægnings- og projekteringsfase, hvor fundamentet for projektet skabes
- **2032-2045** – eksekveringsfase, hvor projektet udbydes og anlægges
- **Efter 2045** – driftsfase, hvor projektet er implementeret og idriftsat

2. Foreløbig overordnet tidsplan for det samlede projekt om fremtidens renseanlæg

Den overordnede tidsplan er hovedsageligt baseret på tidsplanen fra Swecos rapport fra 2025. På denne baggrund er projektets overordnede planlægnings- og eksekveringsfaser oplistet nedenfor.

Tentativ oversigt over projektets beslutnings- og eksekveringsfaser

- **Ultimo 2026, Principbeslutning.**
- **2027, Etablering af planlægningsorganisation:** Opbygning af en dedikeret projektorganisation til planlægningsfasen og senere hen bygherreorganisationen.
- **2027, Analyse vedr. Damhusåen:** Analyse om Renseanlæg Damhusåen skal nedlægges og indgå i projektforslag for Prøvestenen
- **2026 – 2028, Ny udledningstilladelse for Renseanlæg Avedøre:** Som følge af øget kapacitet og krav om 4. rensetrin skal der ansøges om ny udledningstilladelse for RA

- **2027 – 2028, Analyse om nyt udløbspunkt og udløbsledning for Renseanlæg Avedøre:** Der igangsættes en analyse om hvorvidt det er hensigtsmæssigt at ændre på udløbspunktet i Køge Bugt
- **2027 – 2030, Forundersøgelser:** Forundersøgelser vedr. nye udløbspunkter, herunder myndighedsdialog og afklaring vedrørende udløbspunkt og udledningstilladelse for Renseanlæg Prøvestenen
- **2027 – 2030, Forprojekter:** Forprojekter og evt. forsøg vedr. kompaktteknologi og 4. rensetrin forud udbud for projektet
- **2027 – 2030, Projektforslag og miljøkonsekvensvurdering:** Udarbejdelse af projektforslag og miljøkonsekvensvurdering af hovedforslag samt 0-alternativ
- **2031: Endelig investeringsbeslutning og kommunal garantistillelse:** Der indstilles et endeligt anlægsbudget og gennemføres proces med kommunal garantistillelse, der lægges til grund i anlægsloven
- **2031 - 2032: Anlægslov:** Godkendelse af miljøkonsekvensvurderingen og økonomi for det nye renseanlæg og bestemmelser, som understøtter projektets fremdrift.
- **2032 – 2035: Udbud, udbudsmateriale og kontrahering:** Parallelt med anlægsloven udarbejdes udbudsmateriale, og der igangsættes en udbudsproces med henblik kontrahering således at anlægsfasen kan igangsættes i 2035.
- **2035 - 2043: Anlægsfase**
- **2043 – 2045: Idriftsættelse og overgang til stabil drift**

I foråret 2027 forelægges bestyrelsen et arbejdsprogram for den nye planlægnings- og bygherreorganisation. Arbejdsprogrammet vil bl.a. indeholde en detaljeret tids- og aktivitetsplan.

3. Projektering, miljøkonsekvensvurdering og inddragelse af offentligheden

Som grundlag for projektet og en anlægslov skal der udarbejdes detaljeret projektforslag, som vil indgå i en miljøkonsekvensvurdering i henhold til den gældende lovgivning (VVM-direktivet og Miljøvurderingsloven).

Der er allerede gennemført en overordnet screening af miljøforholdene i forbindelse med et jordopfyld ved Prøvestenen jf. Appendiks 4. Screeningen vil indgå i det videre arbejde.

Hovedforslag og 0-alternativ

Af VVM-reglerne følger det, at det er ikke tilstrækkeligt alene at vurdere scenarie B (herefter hovedforslaget) om flytning til Prøvestenen.

Miljøkonsekvensrapporten (MKR) skal således efter VVM-reglerne indeholde en beskrivelse af (i) 0-alternativet, dvs. den sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres, og (ii) de rimelige alternativer, som bygherren har undersøgt, herunder alternative placeringer og udformninger, med angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning. Dette medfører, at Renseanlæg Lynetten vil indgå som 0-alternativet i miljøkonsekvensrapporten og der kan ligeledes indgå andre alternative placeringer.

Her bemærkes det, at niveauet for beskrivelsen af alternativer ikke behøver at svare til niveauet for det ansøgte hovedforslag; der kan være tale om en mere overordnet beskrivelse, der muliggør en sammenligning med hovedforslaget. 0-alternativet skal dog beskrives mere indgående, da det fungerer som baseline.

Inddragelse af offentligheden

I "[Aftale mellem regeringen og Københavns Kommune om byudvikling og infrastruktur til Lynetteholm](#)", er anført, at såfremt BIOFOS træffer beslutning om at flytte Renseanlæg Lynetten til en ny placering, vil staten tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag. Det antages, at det nødvendige lovgrundlag vil være en anlægslov.

I forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen og efterfølgende anlægslov gennemføres tre offentlige høringer, hvor borgere, relevante interessenter og berørte myndigheder kan afgive høringssvar:

- Høring af offentligheden i forbindelse med afgrænsning af miljørapporten (scoping-fasen)
- Høring af offentligheden over den fremlagte miljøkonsekvensrapport
- Høring af offentligheden af lovforslag til anlægslov forud for fremsættelse i Folketinget

I forbindelse med opstart af processen skal der således ske en vurdering af, hvad miljøkonsekvensrapporten skal indeholde. Det kaldes en scoping og er en afgrænsning af hvilke elementer, der er væsentlige at få belyst i rapporten. Det er myndigheden, der udarbejder denne afgrænsning. Myndigheden er forpligtiget til at sende scoping i offentlig høring, inden der træffes endelig afgørelse om afgrænsningen på baggrund af myndighedens høringsnotat/udtalelse.

Det bemærkes, at der som led i høringen kan komme forslag til alternative placeringer til hovedforslaget, som kan indgå i vurderingen.

Det bemærkes desuden, at det må forventes, at store dele af en miljøkonsekvensrapport for projektet kræver involvering af flere eksterne parter. En samlet miljøkonsekvensrapport og de afledte konsekvenser vil således skulle indeholde overvejelser i forhold til landinvinning ved Prøvestenen, etablering af nye transmissionsledninger mv., dvs. projekter hvor ansvar og gennemførsel kan forventes at ligge hos andre aktører end i BIOFOS. Dette vil blive afklaret i forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget, som lægges til grund i miljøkonsekvensrapporten.

På baggrund af myndighedens afgrænsning skal der udarbejdes en egentlig miljøkonsekvensrapport. Når denne foreligger, skal der gennemføres endnu en offentlig høring.

På baggrund af miljøkonsekvensrapporten udarbejdes der et forslag til anlægslov. I forbindelse med lovforslaget gennemføres en offentlig høring, inden Folketinget kan vedtage den nye lov.

Afslutningsvis bemærkes det, at udledningstilladelser normalt udstedes efter miljøkonsekvensrapporten. I visse tilfælde kan udledningstilladelsen dog indgå som en

integreret del af miljøkonsekvensvurderingsprocessen. Hvorvidt dette er muligt og hensigtsmæssigt afklares i det kommende arbejde med en miljøkonsekvensvurdering.