

# Politisk drejebog

---

- Implementering af klimatilpasningsplanen

## Baggrund

Alle skybrudskonkretiseringerne er nu vedtaget. Med skybrudskonkretiseringerne er der valgt en overordnet metode for skybrudssikringen af København. I forlængelse af det kan projekteringen af de egentlige anlægsprojekter påbegyndes. Der er ifølge det overordnede metodevalg 470 anlægsprojekter, der tilsammen udgør Københavns grundlæggende infrastruktur til håndtering af skybrud.

Det er et af de største anlægsprojekter i København i de kommende år. Derfor indeholder vedtagelsen af skybrudskonkretiseringerne også en beslutning om, at der skal udarbejdes en implementeringsplan, der skal bestemme, hvilke anlægsprojekter, der skal igangsættes, hvornår de skal igangsættes og hvor i byen de skal gennemføres.

Det er muligt, at finansiere en del af de 470 anlægsprojekter via taksterne. Det forudsætter imidlertid en ansøgning fra Københavns Kommune og HOFOR til forsyningssekretariatet inden udgangen af 2014 på alle 470 anlægsprojekter. Fra 2015 er det ikke længere muligt alene at finansiere med takster. Det vil kun være muligt at finansiere op til 75 pct. af anlægsprojekterne via taksterne, mens de resterende 25 pct. skal findes over skatten.

Uanset om finansieringen af anlægsprojekterne sker med 100 pct. eller 75/25 pct. kan det forventes, at der skal investeres i byrumsforbedringer forskellige steder i byen.

Dette notat indeholder et forslag til den politiske beslutningsproces, der skal ende med en vedtagelse af

- Implementeringsplanen, der svarer på, hvordan implementeringen af skybrudssikringen skal gennemføres, hvordan den tænkes sammen med de resterende indsats fra Klimatilpasningsplanen, henholdsvis havvandsstigning og varmeøeffekten, samt omfanget af investeringer i byrumsforbedringer
- Ansøgningen til forsyningssekretariatet inklusiv aftale med HOFOR, der svarer på, hvor mange anlægsprojekter, Københavns kommune og HOFOR vil finansiere alene ved hjælp af taksterne.

Der vil som et led i udarbejdelsen af implementeringsplanen og ansøgningen til forsyningssekretariatet blive udarbejdet en investeringsredegørelse, der konkretiserer økonomien i implementeringen.

## Politisk beslutningsproces

Den politiske beslutningsproces kommer til at omfatte følgende aktiviteter

1. En temadrøftelse den 2. juni, der skal bestemme økonomien i og finansieringen af anlægsprojekterne, samt endelig den første grovsortering af hvilke anlægsprojekter, der skal gennemføres og hvor de skal gennemføres.
2. To dages seminar i Teknik og Miljøudvalget 25,26. august, der skal bestemme og vælge strategi for implementering og beslutte hvilke anlægsprojekter, der skal gennemføres indenfor de første 5 år.
3. Valg og prioritering af projekter i samarbejde med lokaludvalg i august.
4. Præsentation for partigrupper af indhold og proces for vedtagelse af implementeringsplan
5. TMU behandling af implementeringsplan og ansøgning til forsyningssekretariatet.
6. ØU behandling af implementeringsplan og ansøgning til forsyningssekretariatet.
7. BR behandling af implementeringsplan og ansøgning til forsyningssekretariatet

## Temadrøftelse I (TMU) – Økonomien i og finansieringen af klimatilpasningsprojekter

**Forslag til dato:** 2. juni

### Indhold i temadrøftelsen

Temadrøftelsen kommer til at indeholde:

- en gennemgang af behovet for politiske beslutninger og valg i forbindelse med implementeringen af skybrudsløsningerne
- en gennemgang og drøftelse af økonomien i overfladeløsninger versus traditionelle løsninger
- en gennemgang og drøftelse af forslag til rækkefølge for og prioritering af anlægsprojekter indenfor og imellem de 7 vandoplande i København de næste 5 år, samt prioritering overfor andre anlægsprojekter(samordningspotentiale)
- en gennemgang og drøftelse af tre større projekter, henholdsvis Damhussøen, Fælledparken og søerne.
- En gennemgang og drøftelse af, hvordan taksterne bliver påvirket af investeringer i skybrudssikringen

### Forventet output

Temadrøftelsen skal munde ud i en pejling fra udvalget til forvaltningen om

- at KK og HOFOR forsætter arbejdet med en ansøgning på det samlede anlægsprojekt fordelt på 7 vandoplande
- valg af en overordnet økonomi og rækkefølge for gennemførslen af anlægsprojekter, der skal gennemføres indenfor de første 5 år.

### Materiale til mødet

Forud for mødet leveres

- Udkast til paradigme for ansøgning og aftale med HOFOR
- Udkast til rækkefølge
- Skitse til investeringspakker for vandoplande

## Seminar (TMU) – implementeringsstrategi og anlægssporteføljen de næste 5 år!

**Forslag til Dato:** 25, 26. august

### Indhold i temadrøftelsen

Temadrøftelsen kommer til at indeholde

- En gennemgang og drøftelse af et forslag til anlægssporteføljen de næste 5 år
- En gennemgang og drøftelse af signaturprojekter – investeringer i byrum
- En gennemgang og drøftelse af styringen og de politiske prioriteringer af anlægsprojekterne

### Forventet output

Temadrøftelsen skal munde ud i en pejling fra udvalget til forvaltningen om

- Anlægssporteføljen
- Investeringspakker for vandoplande

### Materiale til mødet

Forud for mødet leveres

- Investeringspakker for vandoplande

## Valg og prioritering af projekter indenfor vandoplande

**Forslag til Dato:** August

### Indhold i drøftelser

Temadrøftelsen kommer til at indeholde

- En gennemgang og drøftelse af et forslag til anlægssporteføljen de næste 5 år i vandoplandet
- En gennemgang og drøftelse af signaturprojekter – investeringer i byrum

### Forventet output

Temadrøftelsen skal munde ud i en pejling fra udvalget til forvaltningen om

- Anlægssporteføljen
- Investeringspakker for vandoplande

### Materiale til mødet

Forud for mødet leveres

- Investeringspakker for vandoplande
- Forslag til signaturprojekter

## Politisk beslutningsproces

- 06. okt. **TMU behandling** af investeringsredegørelse, implementeringsplan og ansøgning til forsyningssekretariatet.
- 04.nov. **ØU behandling** af investeringsredegørelse, implementeringsplan og ansøgning til forsyningssekretariatet.
- 13.november BR **behandling** af investeringsredegørelse, implementeringsplan og ansøgning til forsyningssekretariatet.
- 31.dec. Ansøgning til forsyningssekretariatet