



Notat

Bilag 6 Mulig videre proces for tre analyser

17-03-2025

Resume

Dette notat redegør for den mulige videre proces for tre analyser om henholdsvis åbning af rørlagte vandløb, renseanlæg ved Ladegårdså og Fremtidens Grøndalsparken.

Sagsnummer I F2
2025 - 2562

Dokumentnummer i F2
180947

Sagsnummer eDoc
2025-0038152

Opsummerende er næste skridt, der igangsættes ved at godkende de tre indstillinger, at der udarbejdes budgetnotater til Budget 2026 om, projektering og anlæg af en grundvandspumpe ved Kolonihaveparken med udledning til Lygte Å, forundersøgelse med myndighedsprojekt vedrørende åbning af Lygte Å, og et samlet projekt for Fremtidens Grøndalspark med skybrudsikring, vandelementer og cykelsti. Det bemærkes, at forvaltningen anbefaler, at der ikke tages stilling til den videre proces for åbning af Ladegårds å, før der er afklaring om den videre proces for Bispeengbuen.

Sagsfremstilling

De tre analyser, der afrapporteres på TMU-mødet 31. marts 2025 er:

1. Analyse af muligheder for at åbne vandløb i København (jf. Budget 2024)
2. Foranalyse af rensningsanlæg ved Ladegårdsåen (jf. Budget 2023)
3. Foranalyse for Fremtidens Grøndalspark (jf. Budget 2024)

Nedenfor redegøres for de væsentligste skridt i den videre proces. Det bemærkes, at der kan være yderligere nedslag eller lokale forhold, som først kan afdækkes under det videre arbejde.

1. Åbning af rørlagte vandløb

Forvaltningen anbefaler, at der først etableres en grundvandpumpning ved Kolonihaveparken for at sikre vandtilførsel til vandløbene hele året. Dernæst anbefales det, at åbningen af vandløbene starter med en åbning af den øvre del af Lygte Å. Det anbefales at arbejde videre med åbninger langs Ladegårds Å, når der foreligger en afklaring omkring planerne for Bispeengbuen (jf. senere).

Grundvandspumpe ved Kolonihaveparken (som beskrevet i indstillingen 'Resultat af foranalyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb, Bispebjerg, Nørrebro, Vanløse'):

Rådhussekretariatet
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009809452

- **Efterår 2025:** I Budget 2026 kan der gives midler til detailprojektering og anlæg af en grundvandspumpe med udledning til Lygte Å
- **2026:** Projektering
- **2027:** Forventet anlæg

Åbning af Lygte Å (delprojekt 1.1, 1.2, 1.3, jf. bilag 2 i indstillingen 'Resultat af foranalyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb, Bispebjerg, Nørrebro, Vanløse')

- **Efterår 2025:** I Budget 2026 kan der gives midler til en forundersøgelse indeholdende et myndighedsprojekt vedr. åbning af Lygte Å.
- **Forår 2027:** Resultatet af forundersøgelsen forventes at kunne forelægges Teknik- og Miljøudvalget
- **Efterår 2027:** Afhængigt af resultatet af forundersøgelsen forventes det, at der i budget 2028 vil kunne gives midler til detailprojektering og anlæg.

Åbning af Ladegårds Å (delprojekt 3.1, 3.2, 3.3*, 3.4**, jf. bilag 2 i indstillingen 'Resultat af foranalyse af muligheder for at åbne rørlagte vandløb, Bispebjerg, Nørrebro, Vanløse')

- **Forår 2025:** Forvaltningen fremlægger i samarbejde med Frederiksberg Kommune status og videre proces for Bispeengbuen. Det er afgørende, at der findes en løsning for Bispeengbuen, før der kan træffes beslutning om byrummet under, herunder et muligt projekt med åbningen af den rørlagte Ladegårds Å.

** Delprojekt 3.3 ved KU LIFE kan også realiseres selvstændigt uafhængigt af en beslutning ved Bispeengbuen.*

***realisering af delprojekt 3.4 langs Åboulevarden afhænger af, at der reduceres et kørespor og vil derfor skulle realiseres sidst.*

2. Renseanlæg ved Ågadeparken

Projektet og anbefalingen er nærmere beskrevet i indstillingen 'Resultat af foranalyse af renseanlæg ved Ladegårds Å, Nørrebro.'

- **Efterår 2025:** Det anbefales ikke at afsætte midler i Budget 2026 til projektering af et renselæg ved Ågadeparken, da løsningen indarbejdes i projektet 'Fremtidens Grøndalspark' med ny placering ved Grøndals Å.

3. Fremtidens Grøndalspark

Projektet i Grøndalsparken er kun afhængig af, at der bliver taget stilling til, om der ønskes et renseanlæg, og om det skal placeres i Ågadeparken eller Grøndalsparken.

- **Juni 2025:** Finansieringsgrundlag for håndtering af hverdagsregn og renseanlæg fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen vil her afklare, hvor stor en del der kan finansieres af HO-FOR og Frederiksberg Forsyning.

- **Efterår 2025:** I Budget 2026 vil det være muligt at finansiere elementerne i Fremtidens Grøndalspark, således at skybrudsprojektet og de byrumsmæssige tilkøb projekteres og anlægges samlet. Hvis elementerne i Fremtidens Grøndalspark finansieres, vil forvaltningen udarbejde tillæg til Udviklingsplanen for Grøndalsparken med henblik på at kunne få en tilladelse og/eller en dispensation for parkfredningen.
- **Efterår 2025:** Projektet udbydes til en rådgiver med henblik på at projektere det samlede projekt.
- **2026-2027:** Projektering og politisk godkendelse af projektforslag både for elementer i Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune. Derudover vil de primære myndighedstilladelser skulle behandles – herunder en eventuel Miljøvurdering og dispensation for fredningen.
- **2027-2028:** Detailprojektering og entrepriseudbud
- **2028-2029:** Anlægsarbejder med forventet ibrugtagning ultimo 2029