



Anlægsregnskab for projekt

18-04-2018

Projektnummer: TMF10165 + TMF10170
Projekttitle: Cykelpakke – "Cykelby for alle" – Kampmannsgade,
Cykelpakke – "Cykelby for alle" - Albertslundruten 2,
Damhusengen (Forberedelse)
Bevilling: 3400 – Ordinær anlæg
IM-konto: 2.28.23.3
Ibrugtagning: 2017

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet var at gennemføre en projektudvikling af strækningen fra Hyltebjerg Allé til kommunegrænsen, som tog højde for de mange rekreative interesser, herunder fodgængere, samtidig med at der skulle sikres god fremkommelighed for cyklisterne på Albertslundruten.

Projektudviklingen resulterede i en rapport "Strømninger på dæmningen" med en række anbefalinger og et dispositionsforslag. Dispositionsforslaget dannede baggrund for et budgetspillekort til Budget 2018.

Formålet var endvidere at forbedre komforten, sikkerheden og trygheden for cyklister og bilister på Kampmannsgade, som er en del af Albertslundruten. Derudover skulle der søges etableret en god videreførelse af cykelfeltet i nordlige side af krydset ved Vester Søgade over i cykelstien på broen over Sankt Jørgens Sø.

Der blev etableret 2,8m brede cykelstier på Kampmannsgade i begge sider mellem Vester Farimagsgade og Vester Søgade. I krydset Kampmannsgade/Vester Farimagsgade blev den eksisterende midterhelle udvidet. Albertslundruten er en supercykelsti, hvorfor der også blev opstillet en fodhviler og cykelvenlige affaldskurve. Der kunne ikke findes en løsning til videreførelse af cykelfeltet i den nordlige side af krydset ved Vester Søgade over i cykelstien på broen over Sankt Jørgens Sø, som kunne realiseres inden for projektets budgetramme. Derfor er de eksisterende forhold på det sted uændrede.

Politiske beslutninger

Bevillinger	BR Dato	Beløb	Aftale
Rådighedsbevilling	02-10-2014	4,5 mio. kr. (2015 p/l)	Budgetaftale 2015
Anlægsbevilling	02-10-2014	0,9 mio. kr. (2015 p/l)	-
Anlægsbevilling	26-05-2016	3,7 mio. kr. (2016 p/l)	-

Regnskab

1.000 kr. (2018 p/l)	Udgifter	Indtægter	Netto
Cykelpakke – "Cykelby for alle" – Kampmannsgade og Cykelpakke – "Cykelby for alle" - Albertslundruten 2, Damhusengen (Forberedelse)	4.676	-	4.676
Rådighedsbevilling i alt	4.676	-	4.676
Forbrug	4.135	-	4.135
Afvigelse i kr.	541	-	541
Afvigelse i procent	11,6%	-	11,6%

Forklaring af regnskabsresultat

	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Der kunne ikke findes en løsning til videreførelse af cykelfeltet i den nordlige side af krydset ved Vester Søgade over i cykelstien på broen over Sankt Jørgens Sø som kunne realiseres inden for projektets budgetramme. Derfor er de eksisterende forhold på det sted uændrede.
Omkostningsændring	x		Mindreforbruget skyldes, at omfanget af gravearbejde var mindre end forventet. Derudover har anlægsperioden i en mild vinter givet mindre vinterforanstaltninger end forventet.
Tidsforskydninger		x	