



16. oktober 2018

Sagsnr.  
2018-0243417

Dokumentnr.  
2018-0243417-5

#### **Bilag 4 - Beskrivelse af økonomiske korrektioner skybrudsprojekterne i Enghaveparken og ved Ryparken**

Nedenfor beskrives skybrudsprojekterne Enghaveparken og Ryparken (medfinansieringsprojekter), hvor der foretages ændringer i bevillingerne, samt de ændringer der har givet anledning til ændringerne.

##### **Enghaveparken, VEL5**

Teknik- og Miljøudvalget godkendte projektforslaget den 21. november 2016, Borgerrepræsentationen har godkendt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på i alt 50,9 mio. kr. (BR 15. december 2016 og 12. oktober 2017), til etablering af det kommunale skybrudsprojekt i Enghaveparken.

Efter udbud af anlægsprojektet har det vist sig, at stål- og betonpriser er steget mere end forventet. Budgettet holder derfor ikke længere. Bevilling og byggekredit skal derfor øges med 3 mio. kr. til gennemførelse af projektet, ligesom beløbet skal frigives.

##### **Ryparken, BIR11.1 & BIR11.2**

Projektet er et kommunalt skybrudsprojekt og består af en rørledning (BIR11.1) og en skybrudspark (BIR11.2).

Borgerrepræsentationen har godkendt, at der afsættes rådighedsbeløb, frigives anlægsbevilling og optages byggekredit på i alt 23,5 mio. kr. (BR 11. december 2014 og 8. oktober 2015), til rørledningen (BIR11.1). Der er endnu ikke bevilget midler til skybrudsparken (BIR11.2).

Rørledningen er etableret i forbindelse med anlæg af Nordhavnsvej. Da HOFOR skal anlægge en skybrudstunnel ved Ryparken, kan skybrudsparken ved Ryparken (BIR11.2) først anlægges efter 2026. Det foreslås derfor, at rørledningen overdrages til HOFOR som et spildevandsteknisk anlæg. HOFOR skal dermed finansiere de afholdte anlægsudgifter og den fremtidige drift af rørledningen. Når HOFOR i 2026 har anlagt skybrudstunnellen ved Ryparken, vurderes behovet for etablering af den foreslåede skybrudspark.

Bevillingen og byggekredit til rørledningen skal derfor reduceres med 23,5 mio.kr. Der skal gives en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på 20,1 mio. kr. til modtagelse af betaling fra HOFOR for de afholdte anlægsudgifter, ligesom beløbet skal frigives. Forskellen på 3,4 mio.

##### **Klimatilpasning Øst**

Islands Brygge 37  
Postboks 339  
2300 København S

EAN nummer  
5798009809452

kr. mellem den oprindelige bevilling og den nye bevilling skyldes, at projektet blev billigere end forventet.