



07-09-2016

Sagsnr.
2016-0269203

Dokumentnr.
2016-0269203-1

Sagsbehandler
Karin Østergaard Kjer
Inga Thornval

Til styregruppe og projektgruppe

Kommissorium for Kampsportens Hus

I dette kommissorium beskrives den overordnede organisering af Kampsportens Hus frem til den forventede udskrivelse af arkitektkonkurrence.

Baggrund og formål

Borgerrepræsentationen besluttede med Budget 2016 en placering af Kampsportens Hus på Skodagrunden. Der blev afsat 4,1 mio. kr. til afdækning af projektets økonomi og risici. Det blev desuden besluttet, at Kultur- og Fritidsforvaltningen skulle afklare mulighederne for fondsfinansiering.

Lokale- og Anlægsfonden har givet tilsagn om at medvirke til udviklingen af projektet. Herudover arbejdes der på at opnå tilsagn fra en større fond om medfinansiering. Den samlede finansiering forventes at kunne afklares ifm. forhandlingerne om overførselssagen i marts/april 2017.

Kultur- og Fritidsforvaltningen samarbejder med Byggeri København (Økonomiforvaltningen) om udviklingen af Kampsportens Hus. Den videre udvikling af projektet skal ske i et samarbejde med brugere, fonde samt interne og eksterne interessenter.

Udviklingen af projektet sker med afsæt i beslutningen om, at der skal afholdes en arkitektkonkurrence, så snart den samlede finansiering af projektet er tilvejebragt. Udviklingen af projektet frem til da omfatter bl.a. udarbejdelse af konkurrenceprogram.

Organisering

Styregruppe

Styregruppen skal understøtte fremdriften af projektet, og har til opgave at drøfte og træffe beslutninger på overordnet niveau. På møderne orienteres styregruppen om status på projektet samt træffer beslutninger ud fra oplæg udarbejdet af udviklingsgruppen.

I styregruppen deltager:

- Charlotte Møller - Byggeri København
- Pernille Vange - Byudvikling, KFF
- Christina Midjord, Nørrebro Kultur og Fritid
- Inga Thornval - Byggeri København (projektleder (anlæg))
- Karin Østergaard Kjer - Byudvikling, KFF (projektleder (bestiller))

Byudvikling

Nyropsgade 1
1602 København V

Mobil
2492 5870

E-mail
EE6R@kff.kk.dk

EAN nummer
5798009780393

Styregruppen forventes at skulle mødes 2-3 gange under konkurrenceprogrammets tilblivelse.

Udviklingsgruppen

I udviklingsgruppen indgår repræsentanter for de primære brugere af det kommende Kampsportens Hus samt repræsentanter fra forvaltningen. Gruppen har til opgave at sikre udviklingen af projektet, herunder at beskrive visioner for huset og kvalificere rumprogram, indretning, driftsmodel mv.

I udviklingsgruppen deltager:

- Christina Midjord/repræsentant fra Nørrebro Kultur og Fritid
- Søren Herlev Jørgensen, Nørrebro Taekwondo Klub
- Jacob Juul-Madsen, Copenhagen Budo Academy
- Abdul Albarazi, Siam Athlete Nation
- Kaj Nielsen, Nørrebro Idrætsråd
- Repræsentant(er) fra fond(e)
- Inga Thornval - Byggeri København (projektleder (anlæg))
- Karin Østergaard Kjer – Byudvikling, KFF (projektleder (bestiller))
- Rådgivere
- Specialister efter behov

Udviklingsgruppen forventes at skulle mødes ugentligt i perioden frem til april 2017.

Følgegruppe - ekstern

Som supplement til arbejdsgruppen oprettes en følgegruppe med flere interessenter. Følgegruppen skal især medvirke til udviklingen af de overordnede visioner for huset i overensstemmelse med de øvrige planer mv. for bydelen. Dette sker på visionsworkshops, hvor udviklingsgruppen også deltager.

I den eksterne følgegruppe deltager:

- Repræsentanter fra Nørrebro Lokaludvalg
- Repræsentanter fra Bispebjerg Lokaludvalg
- Repræsentanter fra andre kampsportsforeninger
- Repræsentanter fra øvrige interessenter /foreninger som kan have interesse i at bruge huset udenfor primetime
- Rådgivere deltager i det omfang, der er behov

Følgegruppen forventes at skulle mødes 2-3 gange i perioden frem til april 2017.

Følgegruppe - intern

Der er oprettet en intern følgegruppe i Københavns Kommune. Formålet med følgegruppen er at sikre intern koordinering mellem kommunens projekter med relevans for Kampsportens Hus. Gruppen mødes efter behov og det forventes ikke, at dette vil være særligt ofte.

- Inga Thornval - Byggeri København (projektleder (anlæg))
- Karin Østergaard Kjer - Byudvikling, KFF (projektleder (bestiller))
- Sanne Maj Andersen – Byens Udvikling, TMF
- Kim Vindbjerg – Byplan Nord, TMF
- Grith Kyrsted – Center for Byudvikling, ØKF
- Simon Schou Jakobsen – Center for Byudvikling, ØKF

Bygherremøder

Udover ovenstående afholdes bygherremøder med rådgiver, hvor følgende deltager:

- Inga Thornval - Byggeri København (projektleder (anlæg))
- Karin Østergaard – Byudvikling, KFF (projektleder (bestiller))
– efter behov
- Rådgiver

Hensigten med bygherremøderne er at sikre overholdelse af økonomi og tidsplan samt projektets fremdrift.